Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Туркестанской области", г.Туркестан, ул.Амир Тимура,28** ИИН/БИН **000340005140**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Туркестанский обл, Байдибекский район, с/о Боралдай, село Боралдай** **081140002918**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №7 от 05.02.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000020	04.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Локализация ЧС по безопасному пропуску катастрафических паводковых вод реки Арыс с/о Караконыр Отырарского района (2- этап)			услуга	1	16 852 050,48	16 852 050,48
				Итого	1	x	16 852 050,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС"**
Инженер: **ТОО "Адина Бақдаулет Құрылыс"**
Договор: **№ 7 от 5 февраля 2019 г.**

Наименование объекта: **Локализация ЧС по безопасному пропуску катастрофических паводковых вод реки "Арыс" с/о Караконыр Отырарского района (II-этап)**

СПРАВКА №4 от 04.06.2019 года
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

Наименование пусковых комплесов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах 4	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локализация ЧС по безопасному пропуску катастрофических паводковых вод реки "Арыс" с/о Караконыр Отырарского района (II-этап)	180 553 609,60	19 345 029,60		15 046 473,64						1 805 576,84	16 852 050,48
Всего к оплате	180 553 609,60	19 345 029,60		15 046 473,64						1 805 576,84	16 852 050,48

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
Руководитель финансово-хозяйственного (административного) отдела

_____ **С.О.Кенжебаев**

Главный инспектор государственно-правового отдела

_____ **Байгазиев Б.А.**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Адина Бақдаулет Құрылыс"

Директор

_____ **Н. Аширов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС"

Директор

_____ **Е.Байзаков**

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС"
Инженер: ЖШС "Адина Бакдаулет Құрылыс"
Договор: № 7 от 5 февраля 2019 г.
Наименование стройки: Локализация ЧС по безопасному пропуску катастрофических паводковых вод реки "Арысь" с/о Караконыр Отырарского района (II-этап)

АКТ № 4 от 04.06.2019 года

о приемке выполненных работ за **июнь** 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
3	Е11-010107-0112 11-010107-0112 РСНБ РК 2015	**Выемка сухого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 до бермы. Грунт 2 группы**	14120	271,52	260,72	3833803	3681369	596910	0,01	193
		м3 грунта		10,80	47,92	152434	676608	72	0,03	421
4	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м на защитную дамбу**	14120	54,71	54,71	772505	772505	163476	0,00	0
		м3		0,00	16,08	0	227050	72	0,01	141
5	Е11-010107-0112 11-010107-0112 РСНБ РК 2015 тч 01 табл.11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Выемка мокрого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 . Грунт 2 группы. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 1 м, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин -1,1**	14359	298,67	286,79	4288565	4118049	667715	0,02	216
		м3 грунта		11,88	52,71	170515	756866	72	0,03	428
6	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м на защитную дамбу**	14359	54,71	54,71	785576	785576	166242	0,00	0
		м3		0,00	16,08	0	230891	72	0,01	144
7	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную (очистка под сооружения и мостом)**	654	1401,40	0,00	916516	0	659892	1,54	1007
		м3 грунта		1401,40	0,00	916516	0	72	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015 тч 01 табл.11 п.3.30, Кэм=1,06	**Планировка верха защитной дамбы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за два прохода**	110000	1,03	1,03	113038	113038	31049	0,00	0
		м2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06		0,00	0,39	0	43123	72	0,00	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10710003**	**9470538**	**2285282**		**1417**
			Тенге			**1239465**	**1934538**			**1159**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10710003**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**3174003**				
	Накладные расходы -		Тенге			**2285282**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1039623**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14034909**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**14034909**				
		Временные здания и сооружения 3,44%				482 801				
		Итого с временными				14 517 710				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,61%				233 735				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				14 751 445				
		Непредвиденные работы и затраты 2%				295 029				
		Итого сметная стоимость				15 046 473,64				
		НДС 12%				1 805 576,84				
		Итого в текущих ценах с НДС				16 852 050,48				

Заказчик:
Главный инспектор государственно-правового отдела
ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"

_____ **Байгазиев Б.А.**

Инженер:
ТОО «Адина Бакдаулет Құрылыс»
Эксперт

_____ **Аширов У.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС"

_____ **Байзаков Е.Е.**

Авторский надзор:
Директор ТОО Ремводстрой-Т Панфилова Н.