Счет-фактура № 00000000124 от 20 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДС Нойбург"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040540002467, Республика Казахстан, Астана г., район Алматы, ж/м Железнодорожный, ул. 96, административное здание 23/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022847, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ218560000000182169, в банке Ф АО "Банк ЦентрКредит" , БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): СПД/РКН/28-08-1 от 28.08.2012

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ май 2014 год

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "СП КазГерСтрой"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540005719, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1

ИИК получателя: KZ278560000003089636, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы:Реконструкция ул.Кунаева на уч. от пр.Туран до ул. Орынбор. уч. 1 от пр. Туран до пр. Кабанбай батыр	тенге	1	9 400 044,64	9 400 044,64	12%	1 128 005,36	10 528 050,00	0	
Всего по счету:					**9 400 044,64**		**1 128 005,36**	**10 528 050,00**		

Руководитель: Вышегородцев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Франковская Е. В.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО Сп "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"
Наименование обьекта:
Реконструкция ул.Кунаева на участке от пр. Туран до ул. Орынбор. Участок №1 от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра(Доп.работы)

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА май 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		СПД/РКН/28-08-1	28.08.12г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на добавлен-ную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	10 528 050		4 413 664								1 128 005
в т.ч. за месяц		10 528 050.		4 413 664							1 128 005

Генподрядчик

Субподрядчик:

ТОО "ДС Нойбург"

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "ДС Нойбург"

Наименование объекта: Реконструкция ул.Кунаева на участке от пр.Туран до ул.Орынбор. Участок №1 от пр.Туран до пр.Кабанбай батыра.

Акт

выполненных работ за мае 2014г

Дополнительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Основные полосы проезжей части.										
1	Е27-72-1	Розлив битумной эмульсии *т*	1,1152	30260,53 –	390,53 162,08	33747 –	436 181	241 133	0,667 0,667	1 1
2	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см / из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки I/ *м2 покрытия*	1394	503,11 7,49	15,27 1,51	701335 10441	21286 2105	16686 133	0,0433 0,00547	60 8
3	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия / корректировка до 8 см/К=8,000; *м2 покрытия*	11152	60,73 0,02	0,62 0,04	677261 223	6914 446	890 133	0,0001 0,00014	1 2
4	Е27-72-1	Розлив битумной эмульсии *т*	0,0243	30260,53 –	390,53 162,08	735 –	9 4	5 133	0,667 0,667	– –
5	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см / Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/ *м2 покрытия*	81	643,91	15,27	52157	1237	970	0,0433	4

				7,49	1,51	607	122	133	0,00547	–
6	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия / корректировка до 5 см/К=2,000;	162	76,64	0,62	12416	100	12	0,0001	–
		м2 покрытия		0,02	0,04	3	6	133	0,00014	–

Раздел 2 Вип заезд и полоса разгона

7	Е27-72-1	Розлив битумной эмульсии	0,7856	30260,53	390,53	23773	307	169	0,667	1
		т		–	162,08	–	127	133	0,667	1
8	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см / из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки I/	982	503,11	15,27	494054	14995	11755	0,0433	43
		м2 покрытия		7,49	1,51	7355	1483	133	0,00547	5
9	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия / корректировка до 8 см/К=8,000;	7856	60,73	0,62	477095	4871	626	0,0001	1
		м2 покрытия		0,02	0,04	157	314	133	0,00014	1
10	Е27-72-1	Розлив битумной эмульсии	0,2946	30260,53	390,53	8915	115	64	0,667	–
		т		–	162,08	–	48	133	0,667	–
11	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см / Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/	982	643,91	15,27	632320	14995	11755	0,0433	43
		м2 покрытия		7,49	1,51	7355	1483	133	0,00547	5
12	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия / корректировка до 5 см/К=2,000;	1964	76,64	0,62	150521	1218	157	0,0001	–
		м2 покрытия		0,02	0,04	39	79	133	0,00014	–

Раздел 3 Крайняя правая полоса пр.Туран на участке примыкания полосы разгона и восстановление кромки асфальта вдоль бордюра.

13	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	673	107,21	104,41	72152	70268	7842	0,01541	10

		м2							
				2,67	6,09	1797	4099	133	0,02392	16
14	П8-15-1	Транспорт материала от разборки на базу до 15 км с последующим использованием при среднем ремонте	126,819	119,02	119,02	15094	15094	3018	–	–
		т								
				–	23,8	–	3018	100	0,04998	6
15	Е27-72-1	Розлив битумной эмульсии	0,2019	30260,53	390,53	6110	79	44	0,667	–
		т								
				–	162,08	–	33	133	0,667	–
16	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см / Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/	673	643,91	15,27	433351	10277	8056	0,0433	29
		м2 покрытия								
				7,49	1,51	5041	1016	133	0,00547	4
17	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия / корректировка до 5 см/К=2,000;	1346	76,64	0,62	103157	835	108	0,0001	–
		м2 покрытия								
				0,02	0,04	27	54	133	0,00014	–
		Раздел 4 Восстановление а/б покрытия парковки у "Лукойл"								
18	Е27-72-1	Розлив битумной эмульсии	0,1552	30260,53	390,53	4696	61	33	0,667	–
		т								
				–	162,08	–	25	133	0,667	–
19	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см / из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси марки 1/	194	594,26	15,27	115286	2962	2322	0,0433	8
		м2 покрытия								
				7,49	1,51	1453	293	133	0,00547	1
20	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия / корректировка до 5 см/К=2,000;	388	70,58	0,62	27385	241	32	0,0001	–
		м2 покрытия								
				0,02	0,04	8	16	133	0,00014	–
		Всего прямые затраты				**4041560**	**166300**			**201**
						34506	**14952**			**50**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3840756				

Накладные расходы, тенге	64785
- заработная плата, тенге	9718
- трудоемкость, чел-ч	32
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	246381
Всего	**4 352 726**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43 527
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17 411
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 413 664**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**9 215 730**
- материалы, тенге	8 019 499
- сметная заработная плата, тенге	250 798
Налог (2 %)	184 315
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 400 045**
НДС (12 %)	1 128 005
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 528 050**

Генподрядчик:

Начальник участка

Начальник ПТО

Тех.надзор

СДО

Субподрядчик:

"ДС Нойбург"

Начальник участка

Инженер ПТО