Счет-фактура № 00000000327 от 30 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДС Нойбург"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040540002467, 010000, Республика Казахстан, Астана г., район Алматы,район жилого массива Железнодорожный, ул.№96 административное здание 23/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022847, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ218560000000182169, в банке Ф АО "Банк ЦентрКредит" , БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): СПД/РКН/28-08-1 от 28.08.2012 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "СП КазГерСтрой"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540005719, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1

ИИК получателя: KZ278560000003089636, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы: Реконструкция ул.Кунаева на уч. от пр.Туран до ул. Орынбор. уч. 1 от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра.Аварийный ремонт асфальтобетонного покрытия (провалы).	тенге	1	605 581,25	605 581,25	12%	72 669,75	678 251,00	0	
Всего по счету:					**605 581,25**		**72 669,75**	**678 251,00**		

Руководитель: Вышегородцев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Франковская Е. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бондаренко О.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

№ 6-64

Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО Сп "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"
Наименование обьекта:
Реконструкция ул.Кунаева на участке от пр. Туран до ул. Орынбор. Участок №1 от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра.
Аварийный ремонт асфальтобетонного покрытия (провалы).

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА май 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		СПД/РКН/28-08-1	28.08.12г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на добавлен-ную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	11 206 301										1 200 675
в т.ч. за месяц		678 251									72 670

Генподрядчик

Субподрядчик:

Генподрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ДС Нойбург"**

Наименование стройки - **Реконструкция ул. Кунаева на участке от пр. Туран до ул.**

Наименование объекта - **Проезжая часть. Аварийный ремонт асфальтобетонного покрытия.**

А К Т
приемки выполненных работ за май 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0127-102-1**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/**	**145**	**527,01**	**15,28**	**76417**	**2216**	**1737**	**0,04**	**6**
		м2		**7,49**	**1,52**	**1086**	**220**	**133**	**0,01**	**1**
2	**Е0127-102-3 к=8 к объему**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 8 см/**	**1160**	**60,74**	**0,62**	**70453**	**725**	**98**	**--**	**--**
		м2		**0,02**	**0,04**	**27**	**47**	**133**	**--**	**--**
3	**Е0127-102-1**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/**	**145**	**640,93**	**15,28**	**92935**	**2216**	**1737**	**0,04**	**6**
		м2		**7,49**	**1,52**	**1086**	**220**	**133**	**0,01**	**1**
4	**Е0127-102-3 к=2 к объему**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/**	**290**	**76,65**	**0,62**	**22228**	**181**	**24**	**--**	**--**
		м2		**0,02**	**0,04**	**7**	**12**	**133**	**--**	**--**
5	**С2010-2 тчп 1.5**	**Доставка разогретого битума на 8 км**	**0,0311**	**1346,65**	**1346,65**	**42**	**42**	**17**	**--**	**--**
				--	**558,90**	**--**	**17**	**100**	**3,24**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		маш-ч								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**262074**	**5379**			**13**
			Тенге			**2204**	**516**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**262074**				
	Материалы -		Тенге			**348**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2721,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**254143**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3613**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**542,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15941**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**281628**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3262,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**281628**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3262,00**			

Итого с затратами на выслугу лет	1%	2816,28	284 444
Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	1126,512	285 571
Итого в текущих ценах			593 707
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%	1,02		605 581
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%		72 670
ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**678 251**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:
Начальник ПТО:
Технадзор:
СДО:

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:
Инженер ПТО: