# Счет-фактура № 00000000875 от 31 октября 2012 г.

**Поставщик: ТОО "ДС Нойбург"**

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200240053, БИН: 040540002467, Республика Казахстан, Астана г., район Алматы, ж/м Железнодорожный, ул. 96, административное здание 23/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022847, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ218560000000182169, в банке Ф АО "ЦентрКредитБанк" , БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): СПД/РКН/28-08-1 от 28.08.2012 (ул.Кунаева)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 620200240053, БИН: 040540002467, ТОО "ДС Нойбург",Республика Казахстан, Астана г., район Алматы, ж/м Железнодорожный, ул. 96, административное здание 23/1

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: РНН: 620200239995, БИН: 040540005719, ТОО "СП КазГерСтрой",Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1

*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "СП КазГерСтрой"**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620200239995, БИН: 040540005719, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1

ИИК получателя: KZ278560000003089636, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реконструкция ул.Кунаева на участке от пр.Туран до ул.Орынбор. Участок № 1 от пр.Туран до пр.Кабанбай батыра | шт. | 1 | 83 525 267,86 | 83 525 267,86 | 12% | 10 023 032,14 | 93 548 300,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **83 525 267,86** | | **10 023 032,14** | **93 548 300,00** | | |

**Руководитель: Вышегородцев А. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

"ДС Нойбург"

**Главный бухгалтер: Дроганова И. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер. Специалист 2 категории

*(должность)*

Болховцева К.Ю.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

с/фп875

Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

***ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО Сп "КазГерСтрой"***
***СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"***
***Наименование обьекта:***

**Реконструкция ул.Кунаева на участке от пр. Туран до ул. Орынбор. Участок №1 от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра**

# *С П Р А В К А*

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
**ЗА октябрь 2012г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | ДОГОВОР | | Источник финансир. | | Орг.прав.фор. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наимен. | код | наимен. | код |
| | | СПД/РКН/28-08-1 | 28.08.12г. | | | | |
| | | | | | | | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НАЛОГИ | | Налог на добавлен-ную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчётный период включит. | В отчетный месяц | сметных базисных ценах 2001 г. | из них | | Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.) | Дополнительные затраты | | Отчисления в фонд содействия занятости | Дорожный фонд | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | На приобрете-ние материалов | Другие дополнит. затраты | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по стройке | 93 548 300 | | 39 218 160 | | | | | | | | 10 023 032 |
| в т.ч. за месяц | | 93 548 300 | | 39 218 160 | | | | | | | 10 023 032 |

**Генподрядчик**

**Субподрядчик:**

6-67

Генподрядчик: **ТОО СП "КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ДС Нойбург"**
Наименование стройки - **Реконструкция ул. Кунаева на участке от пр. Туран до ул. Орынбор. Участок №1 от пр. Туран до пр.Кабанбай батыра**

**Форма 2В**

Наименование объекта - **Проезжая часть.**

# А К Т
## приемки выполненных работ за октябрь 2012г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Проезжая часть** | | | | | | | | |
| | | **Разборка бортовых камней** | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-20-1 | **Разборка бортовых камней на бетонном основании** | 1500 | 141,28 | -- | 211916 | -- | 281849 | 0,88 | 1323 |
| | | м | | 141,28 | -- | 211916 | -- | 133 | -- | -- |
| 2 | Е01031-А11- 11 | **Погрузка бортовых камней при автомобильных перевозках** | 180 | 175,72 | 175,72 | 31630 | 31630 | 22141 | -- | -- |
| | | т | | -- | 123,00 | -- | 22141 | 100 | 2,59 | 466 |
| 3 | Е010333-А15 -1 | **Транспорт бортовых камней на базу 15 км с последующим использование при среднем ремонте** | 180 | 119,02 | 119,02 | 21424 | 21424 | 4285 | -- | -- |
| | | т | | -- | 23,80 | -- | 4285 | 100 | 0,50 | 90 |
| | | **Бульварная часть** | | | | | | | | |
| 4 | Е0127-20-1 | **Разборка бортовых камней на бетонном основании** | 2573 | 141,28 | -- | 363507 | -- | 483464 | 0,88 | 2270 |
| | | м | | 141,28 | -- | 363507 | -- | 133 | -- | -- |
| 5 | Е01031-А11- 11 | **Погрузка бортовых камней при автомобильных перевозках** | 154,38 | 175,72 | 175,72 | 27128 | 27128 | 18989 | -- | -- |
| | | т | | -- | 123,00 | -- | 18989 | 100 | 2,59 | 399 |
| 6 | Е010333-А15 -1 | **Транспорт бортовых камней на базу 15 км** | 154,38 | 119,02 | 119,02 | 18374 | 18374 | 3675 | -- | -- |
| | | т | | -- | 23,80 | -- | 3675 | 100 | 0,50 | 77 |
| 7 | Е0111-25-1 | **Разборка покрытий из брусчатки** | 7000 | 163,22 | 19,56 | 1142520 | 136914 | 1300027 | 0,87 | 6105 |
| | | м2 | | 143,66 | 7,33 | 1005606 | 51327 | 123 | 0,04 | 251 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е01031-А17- 1 | **Погрузка брусчатки при автомобильных перевозках** | 1232 | 138,00 | 138,00 | 170016 | 170016 | 119011 | -- | -- |
| | | т | | -- | 96,60 | -- | 119011 | 100 | 2,02 | 2494 |
| 9 | Е010333-А15 -1 | **Транспорт брусчатки на базу 15 км** | 1232 | 119,02 | 119,02 | 146633 | 146633 | 29327 | -- | -- |
| | | т | | -- | 23,80 | -- | 29327 | 100 | 0,50 | 616 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **2133147** | **552118** | | | **9698** |
| | | | **Тенге** | | | **1581029** | **248754** | | | **4392** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2133147** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1829783,00** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2262768** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1131** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **339415,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **263755** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **4659670** | | | | **15221** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2169199,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **4659670** | | | | **15221** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2169199,00** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2 % | Тенге | | 4715586,04 |
| Итого с зимним удорожанием 2,31 % | 2,31% | 108930,0375 | 4824516,078 |
| Итого с затратами на выслугу лет | 1% | 47155,8604 | 4 871 672 |
| Итого с затратами на доп. отпуска | 0,40% | 18862,34416 | 4 890 534 |
| Итого в текущих ценах | | | 10 209 968 |
| Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2% | 1,02 | | 10 414 168 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12% | | 1 249 700 |
| **ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | **11 663 868** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Начальник участка:

Начальник ПТО:

Технадзор:

СДО:

**ПОДРЯДЧИК:**

Начальник участка:

Инженер ПТО:

Генподрядчик: **ТОО СП "КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ДС Нойбург"**
Наименование объекта - **Реконструкция ул. Кунаева на участке от пр. Туран до ул. Орынбор. Участок №1 от пр. Туран до пр.Кабанбай батыра**

Форма 2В

# А К Т
## приемки выполненных работ за октябрь 2012г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживающих машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Новая д/о на основных полосах пр. части /усиление слева и справа/. Тип 1** | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-72-1 | **Розлив битумной эмульсии** | 0,6 | 30260,53 | 390,53 | 18156 | 234 | 129 | 0,67 | -- |
| | | т | | -- | 162,08 | -- | 97 | 133 | 0,67 | -- |
| 2 | Е0127-81-1 | **Укладка армирующей геосетки над поперечными швами** | 223 | 3,51 | -- | 782 | -- | 1037 | 0,02 | 5 |
| | | м2 | | 3,50 | -- | 780 | -- | 133 | -- | -- |
| 3 | СПрайс ТОО"KAZGEO BEL-1" | **Геосетка** м2 | 223 | 297,01 | -- | 66233 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е0127-102-1 | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/** | 788 | 503,12 | 15,28 | 396456 | 12041 | 9437 | 0,04 | 34 |
| | | м2 | | 7,49 | 1,52 | 5899 | 1196 | 133 | 0,01 | 4 |
| 5 | Е0127-102-3 к=8 к объему | **На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 8 см/** | 6304 | 60,74 | 0,62 | 382878 | 3938 | 531 | -- | 1 |
| | | м2 | | 0,02 | 0,04 | 145 | 254 | 133 | -- | 1 |
| 6 | Е0127-102-1 | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/** | 788 | 643,91 | 15,28 | 507405 | 12041 | 9437 | 0,04 | 34 |
| | | м2 | | 7,49 | 1,52 | 5899 | 1196 | 133 | 0,01 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0127-102-3 к=2 к объему | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/ | 1576 | 76,65 | 0,62 | 120797 | 984 | 133 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,02 | 0,04 | 36 | 64 | 133 | -- | -- |
| 8 | С2010-2 тчп 1.5 | Доставка разогретого битума на 8 км | 0,5496 | 1346,65 | 1346,65 | 740 | 740 | 307 | -- | -- |
| | | маш-ч | | -- | 558,90 | -- | 307 | 100 | 3,24 | 2 |
| | | Новая д/о на основных полосах пр. части и на перекрестках с улицами. Тип 1-1 | | | | | | | | |
| 9 | Е0127-72-1 | Розлив битумной эмульсии | 7,5 | 30260,53 | 390,53 | 226954 | 2929 | 1617 | 0,67 | 5 |
| | | т | | -- | 162,08 | -- | 1216 | 133 | 0,67 | 5 |
| 10 | Е0127-81-1 | Укладка армирующей геосетки над поперечными швами | 2566 | 3,51 | -- | 8996 | -- | 11931 | 0,02 | 61 |
| | | м2 | | 3,50 | -- | 8971 | -- | 133 | -- | -- |
| 11 | СПрайс ТОО"KAZGEO BEL-1" | Геосетка м2 | 2566 | 297,01 | -- | 762122 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0127-102-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/ | 9336 | 503,12 | 15,28 | 4697098 | 142657 | 111808 | 0,04 | 404 |
| | | м2 | | 7,49 | 1,52 | 69894 | 14172 | 133 | 0,01 | 51 |
| 13 | Е0127-102-3 к=8 к объему | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 8 см/ | 74688 | 60,74 | 0,62 | 4536225 | 46655 | 6295 | -- | 8 |
| | | м2 | | 0,02 | 0,04 | 1718 | 3015 | 133 | -- | 10 |
| 14 | Е0127-102-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/ | 9336 | 643,91 | 15,28 | 6011588 | 142657 | 111808 | 0,04 | 404 |
| | | м2 | | 7,49 | 1,52 | 69894 | 14172 | 133 | 0,01 | 51 |
| 15 | Е0127-102-3 к=2 к объему | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/ | 18672 | 76,65 | 0,62 | 1431165 | 11664 | 1574 | -- | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 0,02 | 0,04 | 429 | 754 | 133 | -- | 3 |
| 16 | С2010-2 тчп 1.5 | Доставка разогретого битума на 8 км | 7,14 | 1346,65 | 1346,65 | 9622 | 9622 | 3993 | -- | -- |
| | | маш-ч | | -- | 558,90 | -- | 3993 | 100 | 3,24 | 23 |
| | | д/о на правоповоротних съездах, на внутриквартальных въездах. Тип 2 | | | | | | | | |
| 17 | Е0127-102-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/ | 5300,7 | 605,64 | 15,28 | 3210318 | 80996 | 63481 | 0,04 | 230 |
| | | м2 | | 7,49 | 1,52 | 39684 | 8046 | 133 | 0,01 | 29 |
| 18 | Е0127-102-3 к=8 к объему | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 8 см/ | 42405,6 | 60,74 | 0,62 | 2575532 | 26489 | 3574 | -- | 4 |
| | | м2 | | 0,02 | 0,04 | 975 | 1712 | 133 | -- | 6 |
| 19 | Е0127-102-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/ | 5300,7 | 643,91 | 15,28 | 3413199 | 80996 | 63481 | 0,04 | 230 |
| | | м2 | | 7,49 | 1,52 | 39684 | 8046 | 133 | 0,01 | 29 |
| 20 | Е0127-102-3 к=2 к объему | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/ | 10601,4 | 76,65 | 0,62 | 812573 | 6622 | 893 | -- | 1 |
| | | м2 | | 0,02 | 0,04 | 244 | 428 | 133 | -- | 1 |
| 21 | С2010-2 тчп 1.5 | Доставка разогретого битума на 8 км | 3 | 1346,65 | 1346,65 | 4041 | 4041 | 1677 | -- | -- |
| | | маш-ч | | -- | 558,90 | -- | 1677 | 100 | 3,24 | 10 |
| | | Усиление д/о на основной дороге, на парковке | | | | | | | | |
| 22 | Е0127-102-1 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/ | 1313 | 640,93 | 15,28 | 841538 | 20063 | 15724 | 0,04 | 57 |
| | | м2 | | 7,49 | 1,52 | 9830 | 1993 | 133 | 0,01 | 7 |
| 23 | Е0127-102-3 к=4 к объему | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 6см/ | 5252 | 76,65 | 0,62 | 402554 | 3281 | 443 | -- | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 0,02 | 0,04 | 121 | 212 | 133 | -- | 1 |
| 24 | С2010-2 тчп 1.5 | **Доставка разогретого битума на 8 км** | 0,0758 | 1346,65 | 1346,65 | 102 | 102 | 42 | -- | -- |
| | | маш-ч | | -- | 558,90 | -- | 42 | 100 | 3,24 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **30437075** | **608752** | | | **1481** |
| | | | **Тенге** | | | **254203** | **62594** | | | **238** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **30437075** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **582070** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **316797,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **828355** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **28163695** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **419353** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **210** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **62903,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1851386** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **32707813** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1929** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **379700,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **32707813** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1929** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **379700,00** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2 % | Тенге | | 33100306,76 |
| Итого с зимним удорожанием 2,31 % | 2,31% | 764617,0861 | 33864923,84 |
| Итого с затратами на выслугу лет | 1% | 331003,0676 | 34 195 927 |
| Итого с затратами на доп. отпуска | 0,40% | 132401,227 | 34 328 328 |
| Итого в текущих ценах | | | 71 677 549 |
| Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2% | 1,02 | | 73 111 100 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12% | | 8 773 332 |
| **ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | **81 884 432** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Начальник участка:

Начальник ПТО:

Технадзор:

СДО:

**ПОДРЯДЧИК:**

Начальник участка:

Инженер ПТО: