Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж". 2 участок -от улицы Бейсековой до поста "Рубеж"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДС Нойбург"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		СПД/РКТ-2У/01-07-6	01.07.2011г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	Всего
				Из них									
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего в т.ч. Текущий м-ц	755 010 271	1 553 986									166 499	

Генподрядчик:

М.п.

Субподрядчик:

М.п.

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж".**
2 участок -от улицы Бейсековой до поста "Рубеж"

Форма 2

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Сети водопровода**	**тенге**			**756 193 840**		**750 833 540**			**1 553 986**	
	Земляные работы	м3	21 898	5 586,038	122 323 065	21 836,037	121 976 936	100	-	-	-
	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	1 263	4 013,684	5 069 283	1 259,45	5 055 034	100	-	-	-
	Устройство ж/б колодцев круглых	шт	20	233 813,133	4 676 263	19	4 442 449	95		-	-
	Устройство ж/б колодцев, монолитных прямоугольных	шт	14	704 405,701	9 861 680	14	9 861 680	100		-	-
	Люк чугунный легкий	шт	43	21 442,789	922 040	-	-	-		-	-
	Люк чугунный тяжелый	шт	5	35 649,302	178 247	-	-	-		-	-
	Установка задвижек ø50мм	шт	7	10 461,056	73 227	7	73 227	100	-	-	-
	Установка задвижек ø80мм	шт	8	15 695,337	125 563	8	125 563	100	-	-	-
	Установка задвижек ø100мм	шт	8	19 158,840	153 271	8	153 271	100	-	-	-
	Установка задвижек ø200мм	шт	4	49 019,786	196 079	4	196 079	100		-	-
	Установка задвижек Е2 ø150мм	шт	1	48 281	48 281	1	48 281	100		-	-
	Установка задвижек Е2 ø200мм	шт	9	86 448,967	778 041	9	778 041	100		-	-
	Установка задвижек Е2 ø250мм	шт	4	147 879,136	591 517	4	591 517	100	-	-	-
	Установка задвижек Е2 ø300мм	шт	3	184 154,096	552 462	3	552 462	100		-	-
	Установка задвижек Е2 ø400мм	шт	2	360 254,572	720 509	2	720 509	100		-	-
	Установка задвижек Е2 ø600мм	шт	2	1 185 635,059	2 371 270	2	2 371 270	100		-	-
	Приварка фланцев ø 50мм	фланец	12	1 172,791	14 073	12	14 073	100	-	-	-
	Приварка фланцев ø 80мм	фланец	14	1 653,816	23 153	14	23 153	100	-	-	-
	Приварка фланцев ø 100мм	фланец	14	2 160,811	30 251	14	30 251	100	-	-	-
	Приварка фланцев ø 150мм	фланец	2	3 260,315	6 521	2	6 521	100		-	-
	Приварка фланцев ø 200мм	фланец	15	5 124,632	76 869	15	76 869	100		-	-
	Приварка фланцев ø 250мм	фланец	4	15 670,396	62 682	4	62 682	100		-	-
	Приварка фланцев ø 300мм	фланец	6	32 048,900	192 293	6	192 293	100		-	-
	Приварка фланцев ø 400мм	фланец	4	11 878,002	47 512	4	47 512	100		-	-
	Приварка фланцев ø 600мм	фланец	14	1 562 192,905	21 870 701	14	21 870 701	100		-	-
	Установка п/з отводов	шт	21	469 174,337	9 852 661	21	9 852 661	100	-	-	-
	Установка чугунных фасонных частей ø 125-200мм	тн	0,411	275 367,137	113 176	0,411	113 176	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Установкачугунных фасонных частей ø 250-450мм	тн	0,7091	252 600,651	179 119	0,7091	179 119	100		-	-
	Установка чугунных фасонных частей ø 500-1000мм	тн	8,04	196 645,597	1 581 031	8,04	1 581 031	100		-	-
	Установка стальных фасонных частей ø 100-250мм	тн	0,0239	942 158,543	22 518	0,0239	22 518	100	-	-	-
	Установка стальных фасонных частей ø 300-800мм	тн	0,40120	701 264,922	281 347	0,4012	281 347	100		-	-
	Установка вантуза	ком	2	36 914,321	73 829	2	73 829	100		-	-
	Укладка труб ø 200мм	м	13	8 407,055	109 292	13	109 292	100	-	-	-
	Укладка труб ø 250мм с протаскиванием	м	169	8 224,432	1 389 929	169	1 389 929	100		-	-
	Укладка труб ø 600мм с протаскиванием	м	7 864,8	68 463,847	538 454 461	7 864,8000	538 454 461	100		-	-
	Укладка труб ø 100мм	м	23	2 726,906	62 719	23,0	62 719	100	-	-	-
	Укладка труб ø 200мм с протаскиванием	м	263	6 341,979	1 667 940	263,0	1 667 940	100	-	-	-
	Укладка труб ø 300мм с протаскиванием	м	161	15 944,941	2 567 136	161,0	2 567 136	100	-	-	-
	Укладка труб ø 400мм с протаскиванием	м	48	22 287,576	1 069 804	48	1 069 804	100	24	534 902	50
	Промывка трубопроводов ø 100мм	м	23	54,943	1 264	-	-	-		-	-
	Промывка трубопроводов ø 200мм	м	276	82,270	22 706	-	-	-		-	-
	Промывка трубопроводов ø 250мм	м	169	105,440	17 819	-	-	-		-	-
	Промывка трубопроводов ø 300мм	м	161	121,486	19 559	-	-	-		-	-
	Промывка трубопроводов ø 400мм	м	48	172,316	8 271	-	-	-		-	-
	Промывка трубопроводов ø 600мм	м	7 864	318,739	2 506 564	-	-	-		-	-
	Заделка концов футляра ø 800мм битумом	футля	21	16 887,432	354 636	21,00	354 636	100	-	-	-
	Врезка в существующую сеть патрубков ø100мм	врезка	3	4 132,481	12 397	-	-	-		-	-
	Врезка в существующую сеть патрубков ø200мм	врезка	3	8 850,250	26 551	-	-	-		-	-
	Врезка в существующую сеть патрубков ø250мм	врезка	1	11 903	11 903	-	-	-		-	-
	Врезка в существующую сеть патрубков ø300мм	врезка	1	13 970	13 970	-	-	-		-	-
	Врезка в существующую сеть патрубков ø400мм	врезка	1	20 964	20 964	-	-	-		-	-
	Врезка в существующую сеть патрубков ø600мм	врезка	1	42 537	42 537	-	-	-		-	-
	Укладка футляров ø 400мм	м	239,50	15 276,003	3 658 603	239,5	3 658 603	100	48,8	745 469	20
	Укладка футляров ø 500мм	м	279,70	23 859,327	6 673 454	279,7	6 673 454	100		-	-
	Укладка футляров ø 600мм	м	37,50	28 603,156	1 072 618	37,50	1 072 618	100		-	-
	Укладка футляров ø 800мм	м	214,80	37 494,351	8 053 787	214,80	8 053 787	100	-	0	0
	Нанесение изоляции	м	1 860,50	2 324,701	4 325 106	1 860,50	4 325 106	100	117,70	273 615	6
	Демонтаж труб с погрузкой, транспортировкой	м	33	630,111	20 794	-	-	-		-	-
	Демонтаж задвижек, фасонных частей с погрузкой и транспортировкой	шт	23	22 575,771	519 243	-	-	-		-	-
	Демонтаж колодцев	шт	27	15 603,024	421 282	-	-	-		-	-
2	**Сети канализации**	**тенге**			**4 176 731**		**4 176 731**			**0**	
	Земляные работы	м3	624	5 553,443	3 465 349	624,00	3 465 349	100		0	-
	Установка футляра на существующей напорной канализации	м	79	9 004,839	711 382	79,00	711 382	100		-	-
	ВСЕГО по объекту:	**тенге**			**760 370 571**		**755 010 271**			**1 553 986**	

Генподрядчик:

Субподрядчик: