4-05/2

Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ***ТОО Сп "КазГерСтрой"***
СУБПОДРЯДЧИК: ***ТОО "ДС Нойбург"***
Наименование стройки:
Реконструкция Кургалджинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж", 2 участок от ул.Бейсековой до поста "Рубеж"
Строительство дорог поста "Рубеж"

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ноябрь 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		СПД/КГС-ДСН/РКТ-315-13	31.05.2013				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на добавлен-ную стоимость
	169	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	12 145 597										1 301 314
в т.ч. за месяц		12 145 597									1 301 314

Генподрядчик

Субподрядчик:
"ДС Нойбург"

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерстрой"
Субподрядчик:ТОО "ДС Нойбург"

Наименование объекта - Дополнительные подрядные работы по реконструкции Коргалжынской трассы от пр. Туран до поста "Рубеж". Строительство дорог поста "Рубеж"

А К Т
приемки выполненных работ за Ноябрь 2014 г.

Дорожная одежда

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Устройство дорожной одежды на площадке возле поста "Рубеж" и автостоянке									
1	Е0127-102-1	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см/из ЩМА-20 Н=6 см/**	733	641,25	13,29	470036	9740	7633	0,04	28	
		м2		6,51	1,32	4772	968	133	--	3	
2	Е0127-102-3 к=4 к объему	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/корректировка до 6 см/**	2932	76,56	0,54	224483	1593	215	--	--	
		м2		0,02	0,04	59	103	133	--	--	
3	С2010-2 тчп 1.5	**Доставка разогретого битума на 8 км**	0,0429263	1171,00	1171,00	50	50	21	--	--	
		маш-ч		--	486,00	--	21	100	2,82	--	
		Устройство дорожной одежды на переходно-скоростных полосах, местных проездах, разрывах по разделительной полосе									
4	Е0127-102-1	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см/из ЩМА-20 Н=6 см/**	4783	641,25	13,29	3067099	63553	49810	0,04	180	
		м2		6,51	1,32	31137	6314	133	--	23	
5	Е0127-102-3 к=4 к объему	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/корректировка до 6 см/**	19132	76,56	0,54	1464807	10392	1402	--	2	
		м2		0,02	0,04	383	672	133	--	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**С2010-2 тчп 1.5**	**Доставка разогретого битума на 8 км**								
			0,2801106	**1171,00**	**1171,00**	**328**	**328**	**136**	**--**	**--**
		маш-ч		**--**	**486,00**	**--**	**136**	**100**	**2,82**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5226804**	**85655**			**210**
			Тенге			**36350**	**8213**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5226804**				
	Материалы -		Тенге			**74206**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44563**			
	Местные материалы -		Тенге			**5030592**				
		Накладные расходы -	Тенге			**59217**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8883**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**317161**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5603182**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**269**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53446**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5603182**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**269**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53446**			

Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2 %	Тенге		5 670 420
Итого с зимним удорожанием 2,31 %	2,31%	130 987	5 801 407
Итого с затратами на выслугу лет	1%	56 704	5 858 111
Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	22 682	5 880 793
Итого в текущих ценах 2013 г			10 631 650
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%	1,02		10 844 283
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%		1 301 314
ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**12 145 597**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

Технадзор:

СДО:

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Инженер ПТО:

"ДС Нойбург"