Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Пункт первичного обслуживания

Объект номер - 3-2и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Локальный сметный расчет 3-2-1
за апрель 2016

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плита								
1	E0106-1-15	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	62	6247,85	100,65	387366	6240	11997	0,97	60
		м3		146,25	38,03	9068	2358	105	0,19	12
2	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	2,7	65900,00	--	177930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 2 мм**	0,052	42800,00	--	2226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,11	55620,00	--	6118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Приямок-Пр-1,ПР-2								
5	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	4	3951,97	66,01	15808	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,12	--
6	E0106-13-3	**Устройство железобетонных приямка,толщиной до 300 мм**	13,6	9001,59	360,48	122422	4903	22508	8,99	122
		м3		1440,00	136,17	19584	1852	105	0,67	9

7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,24118	52400,00	--	12638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,80774	65900,00	--	53230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,58063	67700,00	--	39309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02	50642,00	--	1013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00673	41200,00	--	277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-4489 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,25493	56226,00	--	14334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			832670	11407			188
			Тенге			29435	4309			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			832670				
	Материалы -		Тенге			32912				
	Всего заработная плата -		Тенге				33744			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			307074				
	Местные материалы -		Тенге			451843				
		Накладные расходы -	Тенге			35431				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5315			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			920187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				39059			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			920187				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				39059			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	39 568
Итого с 4,3%		959 755
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	26 681
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	9 598
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	3 839
Итого		999 873
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	1 278 538
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	1 368 226
ВСЕГО		2 646 764
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	52 935
Итого		2 699 699
С коэфф.0,85	0,85	2 294 744
НДС 12%	0,12	275 369
Итого с НДС		2 570 113

Заказчик

Эксперт технического надзора

Оразов А.М.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
22 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

14.06.16г.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.