Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Талго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Вынос электрических сетей 10, 6 и 0,4кВ

Объект номер - 4-4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Локальный сметный расчет 4-4-1
за апрель 2016 года

на Вынос электрических сетей 10, 6 и 0,4кВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельная вставка АСБ-6 (3х120) на кабельной линии от ТП-478 к ТП-583								
1	Г0134-103-1 т.ч. п-3.7 К=1.2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверетий вблизи действующих кабелей	0,036	25761,38	--	927	--	988	159,60	6
		кан.-км		24948,00	--	898	--	110	--	--
2	С130804-976 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 13,6 - 110х8,1	36	563,00	--	20268	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	П0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	2177,10	10,10	4354	20	3172	9,00	18
		шт		1667,00	2,30	3334	5	95	0,01	--
4	С151601-214	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,095	1031200,00	--	97964	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	2	13100,00	--	26200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

Кабельная линия 2АСБ-10 (3х120) от РП-165 к ТП-468

6	Е0101-164-3 т.ч. п-3 182 К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	79	447,64	--	35363	--	39961	2,85	225
		м3		447,64	--	35363	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	53	134,10	--	7107	--	8031	0,97	52
		м3		134,10	--	7107	--	113	--	--
8	Е0101-166-2	Разравнивание вытесненного грунта	26	134,10	--	3487	--	3940	0,97	25
		м3		134,10	--	3487	--	113	--	--
9	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	220	44,00	10,60	9680	2332	6542	0,18	40
		м		29,00	2,30	6380	506	95	0,01	3
10	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	42	60,40	15,60	2537	655	1696	0,24	10
		м		38,70	3,80	1625	160	95	0,02	1
11	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям , с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	20	65,50	9,50	1310	190	969	0,31	6
		м		49,30	1,70	986	34	95	0,01	--
12	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	3372,60	2056,00	13490	8224	6601	6,00	24
		шт		1280,00	457,01	5120	1828	95	2,65	11
13	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,36	1194200,00	--	429912	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛ3	4	7080,00	--	28320	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			680920	11421			406
			Тенге			64301	2532			15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			634035				
		Материалы -	Тенге			2505				
		Всего заработная плата -	Тенге				19978			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			602664				

Накладные расходы -	Тенге			18979			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2847		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39181			
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			692195			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						122
Сметная заработная плата -	Тенге				22824		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46885			
Материалы -	Тенге			29			
Всего заработная плата -	Тенге				46855		
Накладные расходы -	Тенге			52920			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7938		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5988			
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105793			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						334
Сметная заработная плата -	Тенге				54793		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			797988			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						456
Сметная заработная плата -	Тенге				77618		

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	34 313
Итого с 4,3%		832 301
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	23 138
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	8 323
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	3 329
Итого		867 091
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	1 108 749
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	1 186 527
ВСЕГО		2 295 276
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	45 906
Итого		2 341 182
С коэфф. 0,85	0,85	1 990 005
НДС12%	0,12	238 801
Всего с НДС		2 228 806

Заказчик

Подрядчик

Начальник отдела технического надзора ЦУКС

Мыктыбеков А. С.

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.