Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Наружние сети водопровода и канализации

Объект номер - 6-9

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-9-2

за апрель 2016 года

на Сети канализации К1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К1								
1	**Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.36 К=1,25**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	626,72	95,44	93,60	59812	58660	9766	0,01	7
		м3		1,84	14,23	1152	8916	97	0,05	31
2	**Е0101-18-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.36 К=1,25**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	72,6	132,36	127,77	9609	9276	1821	0,03	2
		м3		4,48	21,38	325	1552	97	0,08	5
3	**Е0101-171-2**	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах**	57,5	474,33	6,82	27274	392	2212	0,20	12
		м2		31,50	2,54	1811	146	113	0,01	1
4	**Е0101-163-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м**	167	353,25	--	58993	--	66662	2,33	389
		м3		353,25	--	58993	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	72,6	176,40	--	12807	--	2561	0,74	54
		т		35,28	--	2561	--	100	--	--
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	216	3,76	3,24	813	701	335	--	1
		м3		0,48	1,12	104	242	97	--	1
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	62,6	752,80	152,52	47125	9548	17157	1,02	64
		м3		153,68	57,15	9620	3578	130	0,28	17
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	626,72	6,48	6,48	4061	4061	1279	--	--
		м3		--	2,10	--	1318	97	0,01	5
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	86	134,10	--	11533	--	13032	0,97	84
		м3		134,10	--	11533	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	67,6	21,55	4,52	1457	305	1117	0,11	7
		м3		17,03	--	1151	--	97	--	--
11	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,395	104944,76	54237,13	41453	21424	33057	296,00	117
		км		49950,00	14426,10	19730	5698	130	56,71	22
12	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,06569	96708,90	47796,27	6353	3140	5205	286,00	19
		км		48375,00	12572,33	3178	826	130	49,07	3
13	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,033	70811,26	30144,88	2337	995	2081	236,00	8
		км		40500,00	8009,55	1337	264	130	31,06	1
14	С130804-2325 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	395	1041,00	--	411195	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2313 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 180 SN 10,7 PE ГОСТ Р 54475-2011	65,69	938,00	--	61617	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-2323 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	33	465,00	--	15345	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,0137	154891,68	66009,80	2122	904	1694	376,00	5
		км		70200,00	24936,75	962	342	130	121,79	2
18	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	13,7	2030,00	--	27811	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0137	551518,23	80990,95	7556	1110	1406	278,00	4
		км		48375,00	30595,50	663	419	130	149,43	2
20	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,0386	270167,88	115634,50	10428	4463	8515	662,00	26
		км		126000,00	43681,50	4864	1686	130	213,34	8
21	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр)	0,05411	305272,80	142318,80	16518	7701	13468	729,00	39
		км		137700,00	53761,50	7451	2909	130	262,58	14
22	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.`400 мм	0,0386	1043023,23	154581,10	40261	5967	6103	368,00	14
		км		63225,00	58394,25	2440	2254	130	285,20	11
23	Е0122-14-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,05411	921995,77	138575,59	49889	7498	7465	313,00	17
		км		53775,00	52348,50	2910	2833	130	255,67	14
24	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	17,45	17909,71	1538,85	312525	26853	49730	9,66	168
		м3		1615,95	576,23	28198	10055	130	2,81	49
25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		Демонтаж сетей канализации								
26	Е0123-4-2к=0,8	Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 500 мм	36,65	237,40	85,95	8701	3150	8197	0,82	30
		м		139,86	32,18	5126	1180	130	0,16	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1249396	167502			1068
			Тенге			164525	44573			194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			733428				
	Материалы -		Тенге			128206				
	Всего заработная плата -		Тенге				209098			
	Местные материалы -		Тенге			262950				
	Транспортные расходы -		Тенге			12807				
		Накладные расходы -	Тенге			253865				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38080			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1046531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1390
		Сметная заработная плата -	Тенге				247177			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			515968				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			515968				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30958				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			546926				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1593457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1390
		Сметная заработная плата -	Тенге				247177			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	68 519
Итого с 4,3%		1 661 976
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	46 203
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	16 620
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	6 648
Итого		1 731 447
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	2 214 001
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	2 369 312
ВСЕГО		4 583 313
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	91 666
Итого		4 674 979
С коэфф.0,85	0,85	3 973 732
НДС 12%	0,12	476 848
ИТОГО с НДС 12%		4 450 580

Эксперт технического надзора

Оразов А.М.

«КТЖ-ҮК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
22 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

14.04.16г.

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.