Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Локальный сметный расчет 2-1-4и
за апрель 2016

на Отопление и вентиляция

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	475,5	702,78	8,09	334170	3845	25408	0,25	117
		м		38,71	3,04	18405	1445	128	0,01	7
2	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	84,63	3671,44	35,77	310714	3027	13552	0,70	59
		1кВт		111,70	13,40	9453	1134	128	0,07	6
3	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	638	473,47	39,24	302074	25035	220493	1,47	938
		1шт		254,25	15,75	162212	10048	128	0,07	45
4	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	100	3715,00	--	371500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	232	3716,00	--	862112	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

6	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	443	343,48	3,96	152162	1754	30444	0,30	132
		м		52,20	1,49	23125	660	128	0,01	3
7	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	52	422,48	3,96	21969	206	3574	0,30	15
		м		52,20	1,49	2714	77	128	0,01	--
8	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	342	472,48	3,96	161588	1354	23503	0,30	102
		м		52,20	1,49	17852	510	128	0,01	2
9	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	837	10,99	--	9199	--	11453	0,05	42
		м		10,69	--	8948	--	128	--	--
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	342	21,80	0,05	7455	17	1794	0,03	10
		м2		5,81	0,02	1987	7	90	--	--
11	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных Маевского	46	62,81	--	2889	--	1365	0,12	6
		комплект		23,18	--	1066	--	128	--	--
12	Е0118-22-5	Установка кранов воздухоспускных	158	62,81	--	9923	--	4687	0,12	20
		комплект		23,18	--	3662	--	128	--	--
13	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	827	72,96	16,85	60341	13935	35495	0,21	174
		м		38,59	4,33	31914	3581	100	0,03	21
14	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	103	706,00	--	72718	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2678814	49174			1615
			Тенге			281338	17462			84
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140514				
	Материалы -		Тенге			19943				
	Всего заработная плата -		Тенге				37489			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72718				
		Накладные расходы -	Тенге			37289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5593			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				43082			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2538300				
	Материалы -		Тенге			1021987				
	Всего заработная плата -		Тенге				261311			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1233612				
	Местные материалы -		Тенге			42				
	Сдача и испытание -		Тенге			1149				
		Накладные расходы -	Тенге			334479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172367				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3045145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1661
		Сметная заработная плата -	Тенге				311483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3233617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1885
		Сметная заработная плата -	Тенге				354565			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2678814**	**49174**			**1615**
			Тенге			**281338**	**17462**			**84**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140514				
	Материалы -		Тенге			19943				
	Всего заработная плата -		Тенге				37489			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72718				
		Накладные расходы -	Тенге			37289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5593			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				43082			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2538300				
	Материалы -		Тенге			1021987				
	Всего заработная плата -		Тенге				261311			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1233612				
	Местные материалы -		Тенге			42				
	Сдача и испытание -		Тенге			1149				
		Накладные расходы -	Тенге			334479				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172367				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3045145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1661

		Сметная заработная плата -	Тенге				311483			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3233617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1885
		Сметная заработная плата -	Тенге				354565			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	139 046
Итого с 4,3%		3 372 663
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	93 760
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	33 727
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	13 491
Итого		3 513 641
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	4 492 893
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	4 808 066
ВСЕГО		9 300 959
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	186 019
Итого		9 486 978
С коэфф. 0,85	0,85	8 063 932 (1)
НДС12%	0,12	967 672
Всего с НДС		9 031 603

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю: физические объемы позиции 1÷14;

07.04.16г

«ҚТЖ» ҰК» АК АО «НК «ҚТЖ» 20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ЖШС БЕК-ЖОЛЫ НС