Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Вынос наружных сетей и снос строений

Объект номер - 1-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-6

за апрель 2016 года

на Снос склада.№010009

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-40-4	Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов	564,2	24,56	3,34	13857	1884	12683	0,15	83
		м2		21,22	1,26	11972	711	100	0,01	3
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	500	24,15	2,64	12075	1320	11760	0,15	76
		м2		21,51	0,45	10755	225	107,1	--	2
3	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	500	36,77	1,67	18385	835	18951	0,23	113
		м2		35,10	0,29	17550	145	107,1	--	1
4	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	6	197,20	15,96	1183	96	1270	1,21	7
		шт		181,24	2,52	1087	15	115,2	0,02	--
5	Е0153-2-4	Разборка кладки стен из легкобетонных камней	90,3	6234,89	2575,49	563011	232567	428584	24,71	2231
		м3		3659,40	809,74	330444	73120	106,2	4,40	397
6	Е0155-1-3	Разборка деревянных перегородок из ЦСП	458,25	61,66	8,92	28256	4088	26839	0,38	174
		м2		52,74	1,49	24168	683	108	0,01	7
7	Е0155-2-1	Разборка перегородок из пеноблоков	85	258,68	20,31	21988	1726	21828	1,69	144
		м2		238,37	3,44	20261	292	106,2	0,04	3
8	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из ДВП	256	21,98	0,69	5627	177	5917	0,15	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		21,29	0,11	5450	28	108	--	--
9	Е0154-1-3	Разборка потолка каркас из бруса зданиях кирпичных	256	464,75	95,28	118976	24392	106586	2,61	669
		м2		369,47	16,04	94584	4106	108	0,11	28
10	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	3,36	74,90	6,81	252	23	251	0,46	2
		м2		68,09	1,08	229	4	108	0,01	--
11	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
		шт		194,33	3,31	389	7	108	0,03	--
12	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	3,2	59,88	6,55	192	21	188	0,36	1
		м2		53,33	1,04	171	3	108	0,01	--
13	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок металлических в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	--
14	Е0109-46-1	Демонтаж ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	3,6	18666,70	12204,50	67200	43936	20380	24,84	89
		т		4590,00	1700,07	16524	6120	90	5,71	21
15	Е0109-17-1	Демонтаж стойки цельного сечения из труб, массой до 1 т	0,775	2547,60	1599,90	1974	1240	962	5,61	4
		т		947,70	431,99	734	335	90	1,64	1
16	Е0109-24-1	Демонтаж связей и распорок из швеллера	3,1935	8269,67	2815,67	26409	8992	17832	33,90	108
		т		5454,00	750,30	17417	2396	90	2,67	9
17	Е0167-5-1	Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2	100	3,40	--	340	--	330	0,02	2
		м		3,40	--	340	--	97,2	--	--
18	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия стяжки полов	739	358,97	192,06	265281	141934	195569	1,11	822
		1м2		166,91	72,15	123346	53319	110,7	0,40	297
19	Е0152-1-3	Разборка фундаментов и пандуса бетонных монолитных	739,66	3714,23	2438,48	2747267	1803646	1555899	7,78	5755
		м3		1275,75	950,21	943621	702832	94,5	5,22	3861
20	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1168,5	27,10	--	31666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С010333-А35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	1168,5	215,00	--	251228	--	50246	0,90	1055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		43,00	--	50246	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4176239**	**2266979**			**11381**
			Тенге			**1669871**	**844347**			**4631**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**340**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**340**			
		Накладные расходы -	Тенге			**330**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**50**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**40**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**711**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**390**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4079132**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2469249**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**251228**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2436361**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1218**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**365454**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**390930**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6906422**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16988**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2834703**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**95584**				
	Материалы -		Тенге			**6740**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43527**			
		Накладные расходы -	Тенге			**39174**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5876**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8085**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**142843**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**252**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49403**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1183**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1103**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1270**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**191**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**147**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2601**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1293**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7052577**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17251**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2885788**			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	303 261
Итого с 4,3%		7 355 838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278			204 492				
		Затраты на выслугу лет 1%	0,01			73 558				
		Затраты на допотпуска 0,4%	0,004			29 423				
		Итого				7 663 312				
		Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574			9 799 076				
		Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368			10 486 475				
		ВСЕГО				20 285 551				
		Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02			405 711				
		Итого				20 691 262				
		Итого с коэф 0,85	0,85			17 587 573				
		НДС 12%	0,12			2 110 509				
		Итого с НДС				19 698 082				

Эксперт отдела технического надзора ЦУКС

Тусупбеков Т.К

Подтверждаю: физические объемы с 1 по 21 пикетажу

20 ЖТЖ-УК-АК АО-НК-КТЖ- ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС