Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Форма 4

Наименование объекта - Вынос наружных сетей и снос строений

Объект номер - 1-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1-1

за март 2016 года

на Снос гаража №010053

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0158-2-2	**Разборка покрытий кровли из профилированных листов**										
		м2	708	17,19	2,02	12171	1430	11624	0,10	74		
				15,17	0,16	10740	113	107,1	--	2		
2	Е0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**										
		м2	708	24,15	2,64	17098	1869	16652	0,15	107		
				21,51	0,45	15229	319	107,1	--	3		
3	Е0158-1-2	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок**										
		м2	708	36,77	1,67	26033	1182	26835	0,23	161		
				35,10	0,29	24851	205	107,1	--	2		
4	Е0146-40-1	**Разборка покрытий кровель из рулонных материалов**										
		м2	708	24,92	4,56	17643	3228	15628	0,14	102		
				20,36	1,71	14415	1213	100	0,01	6		
5	Е0112-17-1	**Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек**										
		м2	708	108,19	12,75	76598	9028	27372	0,19	138		
				27,72	4,77	19626	3376	119	0,02	16		
6	Е0112-14-2	**Разборка утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**										
		м3	200	502,58	196,58	100515	39315	90392	2,17	434		
				306,00	73,80	61200	14760	119	0,36	72		
7	Е0107-13-1	**Разборка плит покрытий одноэтажных зданий в сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**										
			80	956,52	309,78	76521	24782	1181	1,65	132		

8	Е0107-12-9	Разборка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм пролетом до 18 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м	шт		275,40	92,02	22032	7361	140	0,37	29
				12	3839,90	2050,70	46079	24608	39868	9,52	114
9	Е0146-36-1	Выбивка сборных железобетонных колонн	шт		1789,20	583,90	21470	7007	140	2,23	27
				17,856	11406,34	3052,09	203672	54498	168505	46,22	825
10	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	м3		8354,25	1082,61	149173	19331	100	5,22	93
				31,104	4330,04	2095,79	134682	65187	94047	13,32	414
11	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	м3		2234,25	789,37	69494	24553	100	3,86	120
				17,76	3437,46	1725,21	61049	30640	41998	10,48	186
12	Е0165-18-4	Разборка регистров центрального отопления на сварке диаметром 57 мм	м3		1712,25	652,50	30410	11588	100	3,18	56
				35	109,47	1,00	3831	35	4380	0,49	17
13	Е0146-41-1	Разборка бетонных полов	м		108,47	0,16	3796	6	115,2	--	--
				99	2399,04	1107,54	237505	109646	169290	7,70	762
14	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	м3		1291,50	418,50	127859	41431	100	2,04	202
				10	197,20	15,96	1972	160	2117	1,21	12
15	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	шт		181,24	2,52	1812	25	115,2	0,02	--
				42	2719,44	399,69	114216	16787	106280	15,88	667
16	Е0152-1-3	Разборка бетонных монолитных ям смотровых	м3		2319,75	63,00	97430	2646	106,2	0,54	23
				6	3714,23	2438,48	22285	14631	12621	7,78	47
17	Е0146-45-2	Разборка лестничных маршей на двух косоурах	м3		1275,75	950,21	7655	5701	94,5	5,22	31
				7,2	653,59	84,28	4706	607	4234	3,77	27
18	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2		556,18	31,84	4004	229	100	0,16	1
				16,2	59,88	6,55	970	106	951	0,36	6
19	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок металлических в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2		53,33	1,04	864	17	108	0,01	--
				9	320,85	30,15	2888	271	2854	1,96	18
20	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	шт		290,70	2,90	2616	26	108	0,19	2
				40,46	74,90	6,81	3030	276	3023	0,46	19
21	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2		68,09	1,08	2755	44	108	0,01	--
				17	215,57	21,24	3665	361	3629	1,29	22
22	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	шт		194,33	3,31	3304	56	108	0,03	--
				148	1795,50	627,75	265734	92907	207792	7,10	1051

23	Е0109-46-1	Демонтаж ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	м3	1,35	1167,75	236,25	172827	34965	100	1,16	172
					18666,70	12204,50	25200	16476	7642	24,84	34
24	Е0167-5-1	Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2	т	30	4590,00	1700,07	6197	2295	90	5,71	8
					3,40	--	102	--	99	0,02	1
25	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м	123,66	3,40	--	102	--	97,2	--	--
					27,10	--	3351	--	--	--	--
26	С010333-А35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	т	123,66	215,00	--	26587	--	5317	0,90	112
					43,00	--	5317	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1488105	508032			5480
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				875178	177268			867
		Всего заработная плата -	Тенге				102				
		Накладные расходы -	Тенге					102			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					15			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				12				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				213				
		Сметная заработная плата -	Тенге								1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					117			
		Материалы -	Тенге				1456999				
		Всего заработная плата -	Тенге				7219				
		Местные материалы -	Тенге					1038213			
		Транспортные расходы -	Тенге				70527				
		Накладные расходы -	Тенге				26587				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1090062				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								545
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					163509			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				152824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2699885				
		Сметная заработная плата -	Тенге								6821
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					1201722			
		Материалы -	Тенге				25200				
		Всего заработная плата -	Тенге				2527				
		Накладные расходы -	Тенге					8492			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				7642				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					1146			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1971				
							34813				

			45
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	9638	
Сметная заработная плата -	Тенге	5803	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5640	
Всего заработная плата -	Тенге	6497	
Накладные расходы -	Тенге		3
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	975	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	738	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13038	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		33
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6614	
Сметная заработная плата -	Тенге	2747949	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		6900
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1218091	
Сметная заработная плата -	Тенге		
Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	118 162	
Итого с 4,3%		2 866 111	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	79 678	
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	28 661	
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	11 464	
Итого		2 985 914	
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	3 818 088	
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	4 085 925	
ВСЕГО		7 904 013	
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	158 080	
Итого		8 062 093	
С коэфф. 0,85	0,85	6 852 779	
НДС12%	0,12	822 333	
Всего с НДС		7 675 112	

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора ЦУКС

Тусупбеков Т.К.

Подтверждаю физические объемы позиции 1-26.

«ҚТЖ» ҰЛТТЫҚ АО «НК «ҚТЖ» 20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС