Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Талго" на ст. Алматы-2

Форма 4

Наименование объекта - Вынос наружных сетей и снос строений

Объект номер - 1-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1-7

за март 2016 года

на Снос склада матриев.№010050

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0146-40-4	**Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов**								
			1121,4	24,56	3,34	27542	3745	25209	0,15	166
		м2		21,22	1,26	23796	1413	100	0,01	7
2	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами								
			1076	24,15	2,64	25985	2841	25307	0,15	163
		м2		21,51	0,45	23145	484	107,1	--	5
3	E0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок								
			1076	36,77	1,67	39565	1797	40783	0,23	244
		м2		25,10	0,29	27768	312	107,1	--	2
4	E0165-18-4	Разборка регистров центрального отопления на сварке диаметром 57 мм								
			36,9	109,47	1,00	4039	37	4618	0,49	18
		м		108,47	0,16	4003	6	115,2	--	--
5	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен								
			95	1795,50	627,75	170573	59636	133380	7,10	675
		м3		1167,75	236,25	110936	22444	100	1,16	110
6	E0107-16-3	Разборка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2, высота здания до 25 м.								
			113	2255,70	1247,79	248127	137247	209536	5,65	621
		100		1002,00	352,62	110880	38789	140	1,34	147

7	E0107-13-1	Разборка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м								
			126	956,52	309,78	120521	39032	64812	1,65	208
		шт		275,40	92,02	34700	11594	140	0,37	46
8	E0159-5-1	Разборка металлических решеток массой 1м до 60 кг								
			60	74,17	4,98	4450	299	3401	0,47	28
		м		69,19	0,79	4151	47	81	0,01	--
9	E0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных								
			16,66	74,90	6,81	1248	113	1245	0,46	8
		м2		68,09	1,08	1134	18	108	0,01	--
10	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
			7	215,57	21,24	1509	149	1494	1,29	9
		шт		194,33	3,31	1360	23	108	0,03	--
11	E0156-12-1	Снятие дверных полотен								
			25,2	59,88	6,55	1509	165	1480	0,36	9
		м2		53,33	1,04	1344	26	108	0,01	--
12	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок металлических в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
			14	320,85	30,15	4492	422	4439	1,96	27
		шт		290,70	2,90	4070	41	108	0,19	3
13	E0109-46-1	Демонтаж ворот боль-шепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания								
			0,9	18666,70	12204,50	16800	10984	5095	24,84	22
		т		4590,00	1700,07	4131	1530	90	5,71	5
14	E0109-17-1	Демонтаж стоики цельного сечения из труб, массой до 1 т								
			2,507	2547,60	1599,90	6387	4011	3113	5,61	14
		т		947,70	431,99	2376	1083	90	1,64	4
15	E0109-24-1	Демонтаж балок,связей и распорок из швеллера,двухтавра								
			15,1666	8269,67	2815,67	125423	42704	84688	33,90	514
		т		5454,00	750,30	82719	11380	90	2,67	40
16	E0167-5-1	Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2								
			25	3,40	--	85	--	83	0,02	1
		м		3,40	--	85	--	97,2	--	--
17	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия стяжки полов								
			717,8	358,97	192,06	257670	137862	189958	1,11	798
		1м2		166,91	72,15	119808	51789	110,7	6,40	289
18	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			545,6	27,10	--	14786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

19	С010333-А35-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1**								
			545,6	215,00	--	117304	--	23461	0,90	493
		т		43,00	--	23461	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1188014	441044			4018
			Тенге			589867	140979			661
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			85				
		Всего заработная плата -	Тенге				85			
		Накладные расходы -	Тенге			83				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				97			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1035280				
		Материалы -	Тенге			11222				
		Всего заработная плата -	Тенге				623534			
		Местные материалы -	Тенге			35568				
		Транспортные расходы -	Тенге			117304				
		Накладные расходы -	Тенге			724505				362
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				108676			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			105587				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1865372				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							4422
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				732210			
		Сметная заработная плата -	Тенге			148610				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1685				
		Материалы -	Тенге				103218			
		Всего заработная плата -	Тенге			92896				
		Накладные расходы -	чел.-ч							46
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				13934			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			14490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255996				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							647
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				117153			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4039				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4008			
		Всего заработная плата -	Тенге			4618				
		Накладные расходы -	чел.-ч							2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				693			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			519				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9177				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							21
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1701			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	2130723		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			5090
Сметная заработная плата	Тенге		854161	
Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	91 621		
Итого с 4,3%		2 222 344		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	61 781		
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	22 223		
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	8 889		
Итого		2 315 237		
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	2 960 494		
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	3 168 170		
ВСЕГО		6 128 664		
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	122 573		
Итого		6 251 237		
С коэфф. 0,85	0,85	5 313 552		
НДС12%	0,12	637 626		
Всего с НДС		5 951 178		

Заказчик

Подрядчик

Эксперт отдела технического надзора ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Тусупбеков Т.К.

Бейсембаев Е. К.

Подтверждаю: физические объемы позиции 1 - 19.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ АО «НК «ҚТЖ» 20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС