Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Благоустройство, озеленение и ограда

Объект номер - 7-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Локальный сметный расчет 7-1-2
за апрель 2016

на Ограда

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограда								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	405	34,43	33,42	13943	13534	1870	0,01	2
		м3		1,01	3,75	409	1519	97	0,01	5
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	45	218,93	--	9852	--	11133	1,54	69
		м3		218,93	--	9852	--	113	--	--
		Ограждение Ог-2=539 м								
3	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	52	661,80	97,07	34414	5048	9112	0,78	41
		м3		112,50	36,00	5850	1872	118	0,18	9
4	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	375	686,24	389,08	257338	145906	152681	0,94	351
		шт		153,90	136,92	57713	51345	140	0,55	208
5	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок фундаментов бетонных	0,7	5511,24	311,32	3858	218	411	2,82	2
		м3		441,00	117,61	309	82	105	0,57	--
6	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	375	4873,00	--	1827375	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
7	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке**	**37,1**	**7817,52**	**316,01**	**290030**	**11724**	**57941**	**8,25**	**306**
		м3		**1368,00**	**119,39**	**50753**	**4429**	**105**	**0,58**	**22**
8	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**1,2**	**73000,00**	--	**87600**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**980**	**245,44**	**3,82**	**240531**	**3744**	**44857**	**0,21**	**208**
		м2		**37,35**	**1,44**	**36603**	**1411**	**118**	**0,01**	**7**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**2764940**	**180172**			**980**
			Тенге			**161488**	**60659**			**251**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2764940**				
	Материалы -		Тенге			**255321**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**222146**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**87600**				
	Местные материалы -		Тенге			**2080360**				
		Накладные расходы -	Тенге			**278004**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**139**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**41701**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**182577**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3225521**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1370**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**263847**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3225521**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1370**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**263847**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**2764940**	**180172**			**980**
			Тенге			**161488**	**60659**			**251**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2764940**				
	Материалы -		Тенге			**255321**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**222146**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**87600**				
	Местные материалы -		Тенге			**2080360**				
		Накладные расходы -	Тенге			**278004**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**139**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**41701**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**182577**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3225521**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1370**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**263847**			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3225521**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1370**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**263847**			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	138 697
Итого с 4,3%		3 364 218
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	93 525
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	33 642
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	13 457
Итого		3 504 842
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	4 481 641
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	4 796 026
ВСЕГО		9 277 667
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	185 553
Итого		9 463 220
С коэфф. 0,85	0,85	8 043 737
НДС12%	0,12	965 248
Всего с НДС		9 008 985

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора

Оразов А.М.

«КТЖ» УК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
ГЛАВНЫЙ
ИНСПЕКТОР
УКС

14.09.22

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС