Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Блочно-модульная комплектная трансформация подстанция 27,5/10/3,3/0,4кВ

Объект номер - 4-7

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Локальный сметный расчет 4-7-1
за июнь 2016

на Блочно-модульная комплектная трансформация подстанция 27,5/10/3,3/0,4кВ

Основание: 49/14-КТП-ЭТР.СО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов/Блочно-модульное здание комплектной трансформаторной подстанции напряжением 27,5/10/3,3/0,4кВ	38,04	5136,21	2723,08	195382	103586	113879	10,00	380
		т		1777,50	717,22	67616	27283	120	3,14	119
2	ТОО УПК "Казэлектромонтаж"/стр.	Блочно-модульное комплектная трансформаторная подстанция КТПБМ27,5/10/3,3/0,4кВ, здание 3200х16600х9000 из панелей типа сэндвич с отоплением,освещением,вентиляцией и пожарно-охранной сигнализацией/	1	45194640,83	--	45194641	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			45390022	103586			380
			Тенге			67616	27283			119
		Стоимость оборудования -	Тенге			45194641				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			45194641				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			195382				
		Материалы -	Тенге			24179				
		Всего заработная плата -	Тенге				94899			
		Накладные расходы -	Тенге			113879				57
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				17082			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			18556				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			327816				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				111981			
		Сметная заработная плата -	Тенге			45522457				557
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				111981			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Стоимость по смете без сто-ти оборудования		327 816
Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	14 096
Всего с временными зданиями и сооружениями		341 912
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	9 505
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	3 419
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	1 368
Итого		356 204
Всего с оборудованием		45 550 845
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	58 245 866
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	62 331 776
ВСЕГО		120 577 642
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	2 411 553
Итого		122 989 195
С коэфф. 0,85	0,85	104 540 816
НДС12%	0,12	12 544 898
Всего с НДС		117 085 714

Заказчик

Подрядчик

Начальник отдела технического надзора ЦУКС

Мыктыбеков А. С.

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

АКТ

о приемке оборудования после монтажа

по объекту:Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст . Алматы-2

г. Алматы "13" 06 2016г.

Мы, нижеподписавшиеся :
Представитель заказчика - эксперт технадзора ЦУКС Мыктыбеков А.С.
Представитель эксплуатационной организации- главный инженер ф-ла «Экспресс» - Айтбаев Е.К.
Представитель - ПЛВК РЗ -2 ведущий инженер технолог - Абишев А.О.
Представитель Генподрядчика - директор ТОО «Бек Жолы НС» - Шаповалов Г.М.

1. Генподрядчиком ТОО "Бек жолы НС" предъявлено к приемке оборудование:

Технологическое оборудование

№п/п	Наименование работ и затрат	Тип, марка	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть ед. без НДС, тенге	Ст-ть всего без НДС,тенге
1	Блочно-модульное комплектная трансформаторная подстанция КТПБМ27,5/10/3,3/0,4кВ, здание 3200х16600х9000 из панелей типа сэндвич с отоплением,освещением,вентиляцией и пожарно-охранной сигнализацией/		шт	1	103 723 314,15	103 723 314,15
	Итого					103 723 314,15

2. Монтажные работы по договору выполнены №20-ЦУЖДС от 22.05.2014г.

3. Оборудование смонтировано на объекте: Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Алматы-2

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в настоящем акте считать принятым с "13" 06 2016 г.

Представитель заказчика _____ Мыктыбеков А.С.
подпись, печать

Представитель эксплуатационной организации _____ Айтбаев Е.К. имеется в наличии
подпись, печать

Представитель ПЛВК РЗ -2 _____ Абишев А.О.
подпись, печать

Представитель генподрядчика ТОО «Бек Жолы НС» _____ Шаповалов Г.М.
подпись, печать