Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(2-1-2)

Локальная смета 2-1-2

за март 2016 года

на Общестроительные работы КМ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. Металлоконструкции

Блок 1,ось А-В

1	Е0109-43-1 т.ч. п-3.6 К=1,03	Монтаж фахверка /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /	2,2	11629,09	4590,56	25584	10099	11300	26,06	57
		т		4866,75	840,11	10707	1848	90	3,01	7
2	С12021-117	Стойки фахверка	2,288	113100,00	--	258773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	26,2	542,84	144,52	14222	3786	6897	1,34	35
		т		292,50	--	7664	--	90	--	--
4	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / стропильные и подстропильные фермы /	0,171	112700,00	--	19272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	17,1	2452,13	545,76	41931	9332	18941	5,25	90
		т		1230,75	--	21046	--	90	--	--

6	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,5	542,84	144,52	1357	361	658	1,34	[illegible]
		т		292,50	--	731	--	90	--	--
7	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / связи по фермам/	0,073	112700,00	--	8227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	10,3	5181,42	2080,62	53369	21430	26495	14,52	150
		т		2340,68	517,50	24109	5330	90	1,84	19
9	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,107	101700,00	--	10882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-118	Ригели фахверка	10,712	110400,00	--	1182605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	21	2452,13	545,76	51495	11461	23261	5,25	110
		т		1230,75	--	25846	--	90	--	--
12	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,024	102100,00	--	2450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11051-18	Рельсы с поверхностной закалкой тип Р43	23	1740,00	--	40020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,4	542,84	144,52	1303	347	632	1,34	3
		т		292,50	--	702	--	90	--	--
		Блок 2,ось В-Г								
15	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95	20,8	4786,26	2354,14	99554	48966	42355	9,63	200

						3				
16	С12021-100	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т	т		1626,89	635,64	33839	13221	90	2,4
				21,632	100500,00	--	2174016	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95									
				20,6	5181,42	2080,62	106737	42861	52991	14,52	299
			т		2340,68	517,50	48218	10661	90	1,84	38
18	С12021-147	Балки конструкции баковых помещений и т.п.									
				21,218	103500,00	--	2196063	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0109-24-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95									
				2,3	15031,45	4893,59	34572	11255	21789	58,20	134
			т		9362,70	1163,53	21534	2676	90	3,92	9
20	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/									
				2,392	122800,00	--	293738	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий									
				41,4	542,84	144,52	22474	5983	10899	1,34	55
			т		292,50	--	12110	--	90	--	--
22	Е0109-24-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок покрытия в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95									
				1,3	15031,45	4893,59	19541	6362	12316	58,20	76
			т		9362,70	1163,53	12172	1513	90	3,92	5
23	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / связи по фермам/									
				1,352	112700,00	--	152370	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий									
				1,3	2452,13	545,76	3188	709	1440	5,25	7
			т		1230,75	--	1600	--	90	--	--
25	Е0109-18-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95									
				1,7	7504,40	3701,25	12757	6292	5289	14,73	25

			т		2456,55	1000,19	4176	1700	90	3,0
26	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т								
				1,768	102100,00	--	180513	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
				1,7	542,84	144,52	923	246	448	1,34	2
			т		292,50	--	497	--	90	--	--
28	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,с ограждением								
				1,9	13711,47	5475,87	26052	10404	11274	28,90	55
			т		5040,00	1552,87	9576	2950	90	5,46	10
29	С12022-11	Лестницы маршевые, ширина 900 мм, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/								
				4,85	6250,00	--	30313	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
30	С12022-12	Площадки, площадь до 2 м2, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/								
				1,35	8180,00	--	11043	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
				5,744	5181,42	2080,62	29762	11951	14776	14,52	83
			т		2340,68	517,50	13445	2973	90	1,84	11
32	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей								
				6,24	101700,00	--	634608	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз								
				1656	43,60	0,10	72202	166	17378	0,06	98
			м2		11,62	0,04	19243	66	90	--	--
		Блок 2-8,ось А-Б,Блок 7-8,ось В-Г									
34	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
				18,4	4786,26	2354,14	88067	43316	37467	9,63	177
			т		1626,89	635,64	29935	11696	90	2,41	44
35	С12021-100	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т								
				20,804	100500,00	--	2090802	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

36	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			180,1	542,84	144,52	97765	26028	47411	1,34	241
		т		292,50	--	52679	--	90	--	--
37	E0109-22-4 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 36 м, массой до 5 т на высоте до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			41,08	8944,98	4608,81	367460	189330	153568	18,33	753
		т		2989,58	1164,04	122812	47819	90	4,20	173
38	C12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / стропильные и подстропильные фермы /								
			44,366	112700,00	--	5000048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			205,4	2452,13	545,76	503668	112099	227516	5,25	1078
		т		1230,75	--	252796	--	90	--	--
40	E0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			48,9	5181,42	2080,62	253371	101742	125788	14,52	710
		т		2340,68	517,50	114459	25306	90	1,84	90
41	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			73,6	542,84	144,52	39953	10637	19375	1,34	99
		т		292,50	--	21528	--	90	--	--
42	C12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / связи по фермам/								
			0,939	112700,00	--	105825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	E0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			93,54	5181,42	2080,62	484670	194621	240619	14,52	1358
		т		2340,68	517,50	218947	48407	90	1,84	172
44	C12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей								
			1,332	101700,00	--	135464	--	--	--	--

45	С12021-118	Ригели фахверка	т	--	--	--	--	--	--	--	--
				44,66	110400,00	--	4930464	--	--	--	--
46	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	--	--	--	--	--	--	--	--
				266,24	2452,13	545,76	652855	145303	294907	5,25	1398
47	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,с ограждением	т		1230,75	--	327675	--	90	--	--
				4,4	13711,47	5475,87	60330	24094	26108	28,90	127
48	С12022-11	Лестницы маршевые, ширина 900 мм, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	т		5040,00	1552,87	22176	6833	90	5,46	24
				14,55	6250,00	--	90938	--	--	--	--
49	С12022-12	Площадки, площадь до 2 м2, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	м	--	--	--	--	--	--	--	--
				4,05	8180,00	--	33129	--	--	--	--
50	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	м2	--	--	--	--	--	--	--	--
				4,4	542,84	144,52	2388	636	1158	1,34	6
		Блок 3-4,ось В-Г	т		292,50	--	1287	--	90	--	--
51	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95									
				28,1	4786,26	2354,14	134494	66151	57219	9,63	271
52	С12021-100	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т	т		1626,89	635,64	45715	17862	90	2,41	68
				29,12	100500,00	--	2926560	--	--	--	--
53	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	--	--	--	--	--	--	--	--
				6,8	5181,42	2080,62	35234	14148	17492	14,52	99
54	С12021-147	Балки конструкции баковых помещений и т.п.	т		2340,68	517,50	15917	3519	90	1,84	13
				7,004	103500,00	--	724914	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--

55	E0109-24-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			5,3	15031,45	4893,59	79667	25936	50210	58,20	308
		т		9362,70	1163,53	49622	6167	90	3,92	21
56	C12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/								
			5,512	122800,00	--	676874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			35,6	542,84	144,52	19325	5145	9372	1,34	48
		т		292,50	--	10413	--	90	--	--
58	E0109-24-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок покрытия в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			2,6	15031,45	4893,59	39082	12723	24631	58,20	151
		т		9362,70	1163,53	24343	3025	90	3,92	10
59	C12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / связи по фермам/								
			2,704	112700,00	--	304741	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	E0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			11,13	5181,42	2080,62	57669	23157	28630	14,52	162
		т		2340,68	517,50	26052	5760	90	1,84	21
61	C12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей								
			11,96	101700,00	--	1216332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	E0109-18-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			22,4	7504,40	3701,25	168099	82908	69688	14,73	330
		т		2456,55	1000,19	55027	22404	90	3,62	81
63	C12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т								
			23,296	102100,00	--	2378522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

64	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			45,7	542,84	144,52	24808	6604	12031	1,34	61
		т		292,50	--	13367	--	90	--	--
65	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз								
			2212	43,60	0,10	96443	221	23213	0,06	131
		м2		11,62	0,04	25703	88	90	--	--
		Блок 5,ось В-Г								
66	E0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многозтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			6,1	4786,26	2354,14	29196	14360	12421	9,63	59
		т		1626,89	635,64	9924	3877	90	2,41	15
67	C12021-100	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т								
			6,344	100500,00	--	637572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	E0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			4,2	5181,42	2080,62	21762	8739	10804	14,52	61
		т		2340,68	517,50	9831	2174	90	1,84	8
69	C12021-147	Балки конструкции баковых помещений и т.п.								
			4,368	103500,00	--	452088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	E0109-24-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			0,3	15031,45	4893,59	12025	3915	7579	58,20	47
		т		9362,70	1163,53	7490	931	90	3,92	3
71	C12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/								
			0,832	122800,00	--	102170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			11,1	542,84	144,52	6026	1604	2922	1,34	15
		т		292,50	--	3247	--	90	--	--
73	E0109-24-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок покрытия в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95								
			0,5	15031,45	4893,59	7516	2447	4737	58,20	29
		т		9362,70	1163,53	4681	582	90	3,92	2

74	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / связи по фермам/									
			т	0,52	112700,00 --	-- --	58604 --	-- --	-- --	-- --	--
75	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95									
			т	2,2	5181,42 2340,68	2080,62 517,50	11399 5149	4577 1139	5659 90	14,52 1,84	32 4
76	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей									
			т	2,184	101700,00 --	-- --	222113 --	-- --	-- --	-- --	--
77	Е0109-18-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95									
			т	1,7	7504,40 2456,55	3701,25 1000,19	12757 4176	6292 1700	5289 90	14,73 3,62	25 6
78	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т									
			т	1,768	102100,00 --	-- --	180513 --	-- --	-- --	-- --	--
79	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением									
			т	0,5	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	6856 2520	2738 776	2967 90	28,90 5,46	14 3
80	С12022-11	Лестницы маршевые, ширина 1000 мм, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/									
			м	1,65	6250,00 --	-- --	10313 --	-- --	-- --	-- --	--
81	С12022-12	Площадки, площадь до 2 м2, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/									
			м2	1,35	8180,00 --	-- --	11043 --	-- --	-- --	-- --	--
82	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий									
			т	1,7	542,84 292,50	144,52 --	923 497	246 --	448 90	1,34 --	2 --
83	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз									
			м2	561,6	43,60 11,62	0,10 0,04	24483 6526	56 22	5893 90	0,06 --	33 --

		Блок 9,ось А-В								
84	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	8,6	4786,26 1626,89	2354,14 635,64	41162 13991	20246 5467	17512 90	9,63 2,41	83 21
85	С12021-100	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т	т	7,15	100500,00 --	-- --	718575 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	Е0109-43-1 т.ч. п-3.6 К=1,03	Монтаж фахверка /окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах /	т	2,2	11629,09 4866,75	4590,56 840,11	25584 10707	10099 1848	11300 90	26,06 3,01	57 7
87	С12021-117	Стойки фахверка	т	2,288	113100,00 --	-- --	258773 --	-- --	-- --	-- --	-- --
88	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	24,6	542,84 292,50	144,52 --	13354 7196	3555 --	6476 90	1,34 --	33 --
89	Е0109-22-4 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 36 м, массой до 5 т на высоте до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	7,25	8944,98 2989,58	4608,81 1164,04	64851 21674	33414 8439	27102 90	18,33 4,20	133 30
90	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / стропильные и подстропильные фермы /	т	7,62	112700,00 --	-- --	858774 --	-- --	-- --	-- --	-- --
91	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	14,5	2452,13 1230,75	545,76 --	35556 17846	7914 --	16061 90	5,25 --	76 --
92	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,036	122800,00 --	-- --	4421 --	-- --	-- --	-- --	-- --

93	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	3,6	542,84 292,50	144,52 --	1954 1053	520 --	948 90	1,34 --	5 --
94	C12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания / связи по фермам/	т	0,075	112700,00 --	-- --	8453 --	-- --	-- --	-- --	-- --
95	E0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	18,2	5181,42 2340,68	2080,62 517,50	94302 42600	37867 9419	46817 90	14,52 1,84	264 34
96	C12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	7,483	101700,00 --	-- --	761021 --	-- --	-- --	-- --	-- --
97	C12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	т	0,022	102100,00 --	-- --	2246 --	-- --	-- --	-- --	-- --
98	C11051-18	Рельсы с поверхностной закалкой тип Р43	м	23	1740,00 --	-- --	40020 --	-- --	-- --	-- --	-- --
99	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	25,2	542,84 292,50	144,52 --	13680 7371	3642 --	6634 90	1,34 --	34 --
100	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	2438,1	43,60 11,62	0,10 0,04	106289 28331	244 98	25585 90	0,06 --	144 --
101	E0109-53-1	Рамки для стаканов Монтаж конструкций рамки для стаканов	т	6,6	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	97720 85091	7479 2628	78947 90	82,10 1,95	542 13
102	C12021-119	Конструкции обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и листовой стали	т	6,864	123700,00 --	-- --	849077 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37435042	1456767			10679

	Тенге	1987567	280924	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	379437		
Материалы -	Тенге	218908		
Всего заработная плата -	Тенге		80077	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	80040		
Накладные расходы -	Тенге	72070		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		10810	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27090		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	478597		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			443
Сметная заработная плата -	Тенге		90888	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	37055585		
Материалы -	Тенге	786502		
Всего заработная плата -	Тенге		2188414	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	32905238		
Накладные расходы -	Тенге	1969573		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			985
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		295436	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2341509		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	41366667		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12275
Сметная заработная плата -	Тенге		2483850	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	41845284		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12718
Сметная заработная плата -	Тенге		2574738	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	37435042	**1456767**	10679
	Тенге	1987567	**280924**	1017

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	379437		
Материалы -	Тенге	218908		
Всего заработная плата -	Тенге		80077	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	80040		
Накладные расходы -	Тенге	72070		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		10810	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27090		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	478597		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			443
Сметная заработная плата -	Тенге		90888	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	37055585		
Материалы -	Тенге	786502		
Всего заработная плата -	Тенге		2188414	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	32905238		

Накладные расходы -	Тенге	1969573	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		295436
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	2341509	
ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ	Тенге	41366667	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		
Сметная заработная плата -	Тенге		2483850
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	41845284	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		12716
Сметная заработная плата -	Тенге		2574738

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	1 799 347
Итого с 4,3%		43 644 631
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	1 213 321
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	436 446
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	174 579
Итого		45 458 977
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	58 128 394
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	62 206 064
ВСЕГО		120 334 458
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	2 406 689
Итого		122 741 147
С коэфф. 0,85	0,85	104 329 975
НДС12%	0,12	12 519 597
Всего с НДС		116 849 572

Заказчик

Эксперт технического надзора
ЦУКС

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю:
физические объемы
с 1 по 102 позиции.

АО «НК «ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Б. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ЖШС "Бек-жолы НС" ТОО