Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3и

за апрель 2016 года

на Общестроительные работы АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкция								
		Металлическая ограждения								
		Ст-1 с переходным трапом								
1	Е0109-30-1	**Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали**	13,50068	14359,66	5522,03	193865	74551	89883	35,90	485
		т		6075,00	1322,37	82017	17853	90	4,73	64
2	С11011-5419 Изм. и доп.вып.19	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 50 мм х 50 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	2,075	63070,00	--	130870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	0,3395498	48847,00	--	16586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	0,1537584	50241,00	--	7725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

5	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-130 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	4,3374021	59200,00	--	256774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	883,843	204,00	--	180304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-4439 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	5,7680915	52197,00	--	301077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-4467 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	4,0578189	61720,00	--	250449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	728,69436	21,80	0,05	15884	36	3823	0,03	21
		м2		5,81	0,02	4234	15	90	--	--
10	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	13,50068	1333,50	312,12	18003	4214	8256	2,96	40
		т		679,50	--	9174	--	90	--	--
		Стремянка СМ-1								
11	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СМ-1	0,217	13711,47	5475,87	2975	1188	1288	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1094	337	90	5,46	1
12	С12021-222	Лестницы -стремянки	0,217	151200,00	--	32810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стойки Стр-1,Стр-2								
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,41	93997,62	304,24	38539	125	14288	198,00	81
		1т		33075,00	114,75	13561	47	105	0,56	--
14	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций Стр-1,Стр-2, массой до 0,1 т	1,857	17355,77	2191,29	32230	4069	21152	73,60	137
		т		12555,00	101,25	23315	188	90	0,49	1
15	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,05	54230,00	--	56942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

16	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,810816	49131,00	--	39836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	62,72	21,80	0,05	1367	3	329	0,03	2
		м2		5,81	0,02	364	1	90	--	--
18	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,857	1333,50	312,12	2476	580	1136	2,96	5
		т		679,50	--	1262	--	90	--	--
		Л-1, 4 шт,лист 45								
19	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	42,32	89,04	5,89	3768	249	4385	0,42	18
		м		71,78	2,23	3038	94	140	0,01	--
20	С12022-15	Ограждения лестниц ОГ-1,ОГ-2 маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	32,4	1100,00	--	35640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С12022-16	Ограждения площадок ОП-1,ОП-2 огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	9,92	1340,00	--	13293	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1631414**	**85016**			**795**
			Тенге			**138057**	**18535**			**67**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1119817**				
	Материалы -		Тенге			**37948**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21354**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1060259**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22826**				**11**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3424**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**68559**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1211201**				**134**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24778**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**331293**				
	Материалы -		Тенге			**48087**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**135238**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**81743**				
		Накладные расходы -	Тенге			**121715**				**61**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18257**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27180**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**480188**				**800**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153496**			

	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			180304					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			180304					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10818					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			191122					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1882511					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								934
		Сметная заработная плата -	Тенге				178273				
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
		Стремянки См-1=2 шт,См-2=2 шт,См3=5 шт									
22	**Е0109-29-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных**	**1,032**	**13711,47**	**5475,87**	**14150**	**5651**	**6123**	**28,90**	**30**
		т		5040,00	1552,87	5201	1603	90	5,46	6
23	**С12021-267**	**Пожарные лестницы См-1,См-2См-3**	**1,032**	**133700,00**	**--**	**137978**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**152129**	**5651**			**30**
			Тенге			**5201**	**1603**			**6**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			152129				
	Материалы -		Тенге			3298				
	Всего заработная плата -		Тенге				6804			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137978				
		Накладные расходы -	Тенге			6123				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				919			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9495				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			167747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			167747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7722			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы								
		Двери								
24	**Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**2,3**	**400,18**	**102,53**	**920**	**236**	**517**	**0,90**	**2**
		м2		151,65	35,67	349	82	120	0,14	--
25	**Е0110-90-2**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**39,3033**	**330,85**	**32,08**	**13003**	**1261**	**13412**	**1,49**	**59**
		м2		272,25	12,13	10700	477	120	0,06	2
26	**С12062-2**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**8,28**	**4250,00**	**--**	**35190**	**--**	**--**	**--**	**--**

		м2		--	--	--	--	--	--	--	
27	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	56,25	4010,00	--	225563	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
28	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	59	1380,00	--	81420	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
29	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	59	844,00	--	49796	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Окна и витражи									
30	Е0109-27-3	Монтаж остекленных из герметичных однокамерных стеклопакетов в алюминиевой обвязке оконных фонарных покрытий	348,85	1122,55	327,04	391600	114087	274908	3,89	1357	
		м2		789,75	85,85	275504	29949	90	0,30	104	
31	С12031-734 Изм. и доп.вып.18	Блоки фонарные ОФ-1 из алюминиевых профилей со стандартным покрытием с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	348,85	9305,00	--	3246049	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
32	С11011-305	Крепежные детали для крепления к несущим конструкциям	0,024	525600,00	--	12614	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**4056156**	**115583**			**1418**	
			Тенге			**286553**	**30508**			**106**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**418507**					
	Материалы -		Тенге			**1378**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**11608**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**404583**					
		Накладные расходы -	Тенге			**13929**					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2089**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25946**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**458382**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13697**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3637650**					
	Материалы -		Тенге			**2009**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**305453**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3246049**					
		Накладные расходы -	Тенге			**274908**					

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41236			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			234753				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4147311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1598
		Сметная заработная плата -	Тенге				346689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4605693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1668
		Сметная заработная плата -	Тенге				360387			
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
		Тип-1 на отм.-1,350								
33	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	166,49	6273,54	--	1044482	--	116112	3,66	609
		м3		567,00	--	94400	--	123	--	--
		Тип-3								
34	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	249,03	1714,90	30,36	427061	7560	42977	0,80	199
		м2		132,85	7,46	33084	1857	123	0,04	9
35	C143002-58 Изм. и доп. вып. 22	**Сухие смеси для плиточных работ**	2027,1042	14,00	--	28379	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-4								
36	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	69,7	1714,90	30,36	119528	2116	12029	0,80	56
		м2		132,85	7,46	9260	520	123	0,04	3
37	C143002-58 Изм. и доп. вып. 22	**Сухие смеси для плиточных работ**	568,03	14,00	--	7952	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Плинтусы								
38	E0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	1162,5	136,49	0,32	158666	372	59683	0,24	274
		м		41,63	0,11	48395	128	123	--	1
39	E0127-77-1	**Устройство швов расширения**	18,3	6,44	0,28	118	5	18	--	--
		м2		0,64	0,10	12	2	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1786188	10054			1139
			Тенге			185150	2507			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1786188				
	Материалы -		Тенге			570051				
	Всего заработная плата -		Тенге				187656			

	Местные материалы -		Тенге			1020934					
		Накладные расходы -	Тенге			230819					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121020					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2138027					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1267
		Сметная заработная плата -	Тенге				222279				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2138027					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1267
		Сметная заработная плата -	Тенге				222279				
		РАЗДЕЛ 5.Внутреняя отделка									
		Потолок									
40	**Е0115-35-1**	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	**543,5**	**326,29**	**2,21**	**177339**	**1201**	**182804**	**1,76**	**957**
		м2		**319,50**	**0,83**	**173648**	**451**	**105**	**--**	**2**
41	**С11011-652**	**Потолок подвесной "Armstrong" с комплектующими**	**543,5**	**1390,00**	**--**	**755465**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Стены									
42	**Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**906**	**917,05**	**4,62**	**830847**	**4186**	**243202**	**1,52**	**1377**
		м2		**254,97**	**3,14**	**231003**	**2845**	**104**	**0,02**	**15**
43	**С143002-58 Изм. и доп. вып. 22**	**Сухие смеси для плиточных работ**	**3372**	**14,00**	**--**	**47208**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
44	**С143002-59 Изм. и доп. вып. 22**	**Сухие смеси для затирки швов плитки**	**718,4**	**37,00**	**--**	**26581**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1837440**	**5387**			**2334**
			Тенге			**404651**	**3296**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1837440				
	Материалы -		Тенге			533822				
	Всего заработная плата -		Тенге				407947			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			755465				
	Местные материалы -		Тенге			138115				
		Накладные расходы -	Тенге			426006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63901			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2399252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2564

		Сметная заработная плата -	Тенге				471848				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2399252					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2564
		Сметная заработная плата -	Тенге				471848				
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение из профлиста									
		Ограждение теплового пункта в осях 10 и 12									
45	E0109-34-1	**Монтаж опорных конструкций Ст-1, массой до 0,1 т**	0,09504	17355,77	2191,29	1649	208	1083	73,60	7
		т		12555,00	101,25	1193	10	90	0,49	--
46	C11011-5419 Изм. и доп.вып.19	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 80 мм х 80 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	0,0857792	63070,00	--	5410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	E0109-36-3	**Монтаж перегородок стальных**	8,45	118,57	4,28	1002	36	628	0,48	4
		м2		81,00	1,62	684	14	90	0,01	--
48	C11011-3572 Изм. и доп. вып.17	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010**	8,95	382,00	--	3419	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	C11011-4151 Изм. и доп.вып.19	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	0,01256	49135,00	--	617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	C11011-4480 Изм. и доп.вып.19	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,000376	50291,00	--	19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	C11011-4489 Изм. и доп.вып.19	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,14	56226,00	--	7872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	C11011-819	**Петли накладная**	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	E0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,153	1333,50	312,12	204	48	94	2,96	--
		т		679,50	--	104	--	90	--	--

54	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,479972	21,80	0,05	163	--	39	0,03	--
		м2		5,81	0,02	43	--	90	--	--
		Ограждение теплового пункта в осях 58 и 59								
55	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций Ст-1, массой до 0,1 т	0,09504	17355,77	2191,29	1649	208	1083	73,60	7
		т		12555,00	101,25	1193	10	90	0,49	--
56	С11011-5419 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 80 мм х 80 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,0857792	63070,00	--	5410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных	16,7	118,57	4,28	1980	71	1242	0,48	8
		м2		81,00	1,62	1353	27	90	0,01	--
58	С11011-3572 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	17,5	382,00	--	6685	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,01256	49135,00	--	617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,000376	50291,00	--	19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-4489 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,18575	56226,00	--	10444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,284	1333,50	312,12	379	89	174	2,96	1
		т		679,50	--	193	--	90	--	--

64	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,591482	21,80	0,05	165	--	40	0,03	--
		м2		5,81	0,02	44	--	90	--	--
		Ограждение узла управления в осях 31 и 32								
65	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций Ст-1, массой до 0,1 т	0,09504	17355,77	2191,29	1649	208	1083	73,60	7
		т		12555,00	101,25	1193	10	90	0,49	--
66	C11011-5419 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 80 мм х 80 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,0857792	63070,00	--	5410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	E0109-36-3	Монтаж перегородок стальных	10,34	118,57	4,28	1226	44	769	0,48	5
		м2		81,00	1,62	838	17	90	0,01	--
68	C11011-3572 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	10,6502	382,00	--	4068	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	C11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,01256	49135,00	--	617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	C11011-4489 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04	56226,00	--	2249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	C11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,142	1333,50	312,12	189	44	87	2,96	--
		т		679,50	--	96	--	90	--	--
73	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,861592	21,80	0,05	128	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	34	--	90	--	--
		Ограждение узла управления в осях 56 и 57								
74	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций Ст-1, массой до 0,1 т	0,1188	17355,77	2191,29	2062	260	1353	73,60	9

75	С130806-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм	т	13,3	12555,00	101,25	1492	12	90	0,49	--
					479,00	--	6371	--	--	--	--
76	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных	м	8,45	--	--	--	--	--	--	--
					118,57	4,28	1002	36	628	0,48	4
77	С11011-3572 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	8,95	81,00	1,62	684	14	90	0,01	--
					382,00	--	3419	--	--	--	--
78	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0157	--	--	--	--	--	--	--
					49135,00	--	771	--	--	--	--
79	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,000376	--	--	--	--	--	--	--
					50291,00	--	19	--	--	--	--
80	С11011-4489 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,029	--	--	--	--	--	--	--
					56226,00	--	1631	--	--	--	--
81	С11011-819	Петля накладная	шт	2	--	--	--	--	--	--	--
					40,00	--	80	--	--	--	--
82	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,158	--	--	--	--	--	--	--
					1333,50	312,12	211	49	97	2,96	--
83	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,306632	679,50	--	107	--	90	--	--
					21,80	0,05	159	--	38	0,03	--
					5,81	0,02	42	--	90	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				79206	1305			54
			Тенге				9295	113			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				59632				
Материалы -			Тенге				450				
Всего заработная плата -			Тенге					165			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				59016				

83	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
				7,306632	**21,80**	**0,05**	**159**	**--**	**38**	**0,03**	
			м2		**5,81**	**0,02**	**42**	**--**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**79206**	**1305**			**54**
				Тенге			**9295**	**113**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**59632**				
	Материалы -			Тенге			**450**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**165**			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**59016**				
		Накладные расходы -		Тенге			**148**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**22**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**3587**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**63367**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**187**			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**13203**				
	Материалы -			Тенге			**2769**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**9243**			
		Накладные расходы -		Тенге			**8319**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**1248**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**1291**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**22813**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**10491**			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**6371**				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**6371**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**382**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**6753**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			**92933**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**10678**			

РАЗДЕЛ 7.Разные работы

Цоколь

84	Е0115-15-1	**Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен**									
				270,9	**510,82**	**2,56**	**138381**	**694**	**119956**	**2,55**	**691**
			м2		**420,75**	**0,97**	**113981**	**263**	**105**	**--**	**1**
85	С143003-397	**Плита фасадная (цокольная) с пигментом из бетона класса В60, F300, водопоглощение менее 0,6%, толщина 35 мм ГОСТ 13015-2012**									
				270,9	**812,50**	**--**	**220106**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**358487**	**694**				
	Тенге			**113981**	**263**				**691**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге								**1**
Материалы -	Тенге			**138381**					
Всего заработная плата -	Тенге			**1129**					
Местные материалы -	Тенге				**114244**				
Накладные расходы -	Тенге			**22577**					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**119956**					
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**17993**				**60**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**15500**					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**273837**					
Сметная заработная плата -	Тенге								
Стоимость прочих работ -	Тенге				**132237**				**752**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**220106**					
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**13206**					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**233313**					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**507150**					
Сметная заработная плата -	Тенге								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9901018**	**132237**				**752**
	Тенге			**1142889**	**223689**				**6460**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**56823**				**210**
Материалы -	Тенге			**5359963**					
Всего заработная плата -	Тенге			**1144778**					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**742974**				
Местные материалы -	Тенге			**2279323**					
Накладные расходы -	Тенге			**1181625**					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**813684**					
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								**407**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**122053**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**370419**					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**6544066**					
Сметная заработная плата -	Тенге								**4788**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**865026**				
Материалы -	Тенге			**4134274**					
Всего заработная плата -	Тенге			**56163**					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**456739**				
Накладные расходы -	Тенге			**3465771**					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**411065**					
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								**206**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**61660**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**272720**					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**4818059**					
Сметная заработная плата -	Тенге								**2494**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**518398**				
				186675					

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**186675**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11200**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**197875**				
Стоимость прочих работ -		Тенге			**220106**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13206**				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**233313**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11793313**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7283**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1383425**			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	507 112
Итого с 4,3%		12 300 425
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	341 952
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	123 004
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	49 202
Итого		12 814 583
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	16 386 007
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	17 535 475
ВСЕГО		33 921 482
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	678 430
Итого		34 599 912
С коэфф. 0,85	0,85	29 409 925
НДС12%	0,12	3 529 191
Всего с НДС		32 939 116

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю! физические объемы с 1 по 25 позиции.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ АО «НК «ҚТЖ» 20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС