Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Вынос наружных сетей и снос строений

Объект номер - 1-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1-2

за март 2016 года

на Снос гаража инв.№010054

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0146-40-2	Разборка покрытий кровель из профилированных листов								
			515	13,60	1,38	7018	712	6574	0,09	44
		м2		12,22	0,52	6306	268	100	--	1
2	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами								
			514	24,15	2,64	12413	1357	12089	0,15	78
		м2		21,51	0,45	11056	231	107,1	--	2
3	E0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок								
			514	36,77	1,67	18900	858	19482	0,23	117
		м2		35,10	0,29	18041	149	107,1	--	1
4	E0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов								
			514	24,92	4,56	12809	2344	11346	0,14	74
		м2		20,36	1,71	10465	881	100	0,01	4
5	E0107-13-1	Разборка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м								
			52	956,52	309,78	49739	16108	26748	1,65	86
		шт		275,40	92,02	14321	4785	140	0,37	19
6	E0146-36-1	Выгонка сборных железобетонных колонн								
			18,429	11406,34	3052,09	210207	56247	173912	46,22	852
		м3		8354,25	1032,61	153960	19951	100	5,22	96
7	E0165-18-4	Разборка регистров центрального отопления на сварке диаметром 57 мм								
			25	109,47	1,00	2737	25	3129	0,49	12
		м		108,47	0,16	2712	4	115,2	[illegible]	[illegible]

8	E0146-41-1	Разборка бетонных полов								
			71,22	2399,04	1107,54	170860	78879	121786	7,70	548
		м3		1291,50	418,50	91981	29806	100	2,04	145
9	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг								
			6	197,20	15,96	1183	96	1270	1,21	7
		шт		181,24	2,52	1087	15	115,2	0,02	--
10	E0155-3-1	Разборка перегородок из шлакоблока								
			15,2	2719,44	399,69	41335	6075	38463	15,88	241
		м3		2319,75	63,00	35260	958	106,2	0,54	8
11	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок								
			10,92	2719,44	399,69	29696	4365	27633	15,88	173
		м3		2319,75	63,00	25332	688	106,2	0,54	6
12	E0156-12-1	Снятие дверных полотен								
			3,6	59,88	6,55	216	24	211	0,36	1
		м2		53,33	1,04	192	4	108	0,01	--
13	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок металлических в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
			2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	--
14	E0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных								
			12	74,90	6,81	899	82	896	0,46	6
		м2		68,09	1,08	817	13	108	0,01	--
15	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
			8	215,57	21,24	1725	170	1708	1,29	10
		шт		194,33	3,31	1555	26	108	0,03	--
16	E0107-16-3	Разборка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2, высота здания до 25 м								
			27	2255,70	1247,70	60904	33688	51432	5,65	152
		шт		1008,00	352,62	27216	9521	140	1,34	36
17	E0109-46-1	Демонтаж ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания								
			0,9	18666,70	12204,50	16800	10984	5095	24,84	22
		т		4590,00	1700,07	4131	1530	90	5,71	5
18	E0167-5-1	Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2								
			10	3,40	--	34	--	33	0,02	--
		м		3,40	--	34	--	97,2	--	--
19	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			68,86	27,10	--	1866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	C010333-A35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1								
			68,86	215,00	--	14805	--	2961	0,90	62
		т		43,00	--	2961	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			654786	212074			2491
			Тенге			408008	68836			326

Стоимость монтажных работ -	Тенге	34		
Всего заработная плата -	Тенге		34	
Накладные расходы -	Тенге	33		
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		5	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	71		
Сметная заработная плата -	Тенге		39	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	634032		
Материалы -	Тенге	4631		
Всего заработная плата -	Тенге		467331	
Местные материалы -	Тенге	14679		
Транспортные расходы -	Тенге	14805		
Накладные расходы -	Тенге	495875		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			248
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		74381	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	67794		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1197702		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3018
Сметная заработная плата -	Тенге		541712	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	16800		
Материалы -	Тенге	1685		
Всего заработная плата -	Тенге		5661	
Накладные расходы -	Тенге	5095		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		764	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1314		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	23209		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			30
Сметная заработная плата -	Тенге		6425	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3920		
Всего заработная плата -	Тенге		3818	
Накладные расходы -	Тенге	4399		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		660	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	499		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8818		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			22
Сметная заработная плата -	Тенге		4478	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	1229799		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3070
Сметная заработная плата -	Тенге		552654	
Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	52 881		
Итого с 4,3%		1 282 680		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	35 659		

Затраты на выслугу лет 1%	0,01	12 827
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	5 131
Итого		1 336 297
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	1 708 723
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	1 828 589
ВСЕГО		3 537 312
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	70 746
Итого		3 608 058
С коэфф. 0,85	0,85	3 066 849
НДС12%	0,12	368 022
Всего с НДС		3 434 871

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора ЦУКС

Тусупбеков Т.К.

Подтверждаю физические объемы позиции №№ 1-20,

«КТЖ» УК» АК
АО «НК «КТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС