Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Вынос наружных сетей и снос строений

Объект номер - 1-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1-4

за март 2016 года

на Снос проходной №010058

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0146-40-4	**Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов**								
			11,9	24,56	3,34	292	40	268	0,15	2
		м2		21,22	1,26	253	15	100	0,01	--
2	E0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**								
			8,8	24,15	2,64	213	23	207	0,15	1
		м2		21,51	0,45	189	4	107,1	--	--
3	E0158-1-2	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок**								
			8,8	36,77	1,67	324	15	334	0,23	2
		м2		35,10	0,29	309	3	107,1	--	--
4	E0146-41-1	**Разборка бетонных полов**								
			1,2975	2399,04	1107,54	3113	1437	2219	7,70	10
		м3		1291,50	418,50	1676	543	100	2,04	3
5	E0165-18-4	**Разборка регистров центрального отопления на сварке диаметром 57 мм**								
			2	109,47	1,00	219	2	250	0,49	1
		м		108,47	0,16	217	--	115,2	--	--
6	E0156-12-1	**Снятие дверных полотен**								
			1,8	59,88	6,55	108	12	106	0,36	1
		м2		53,33	1,04	96	2	108	0,01	--
7	E0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок металлических в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**								
			1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
8	E0146-34-4	**Разборка кирпичных стен**								
			6,9	1795,50	627,75	12389	4331	9688	7,10	49
		м3		1167,75	236,25	8057	1630	100	1,16	8

9	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных								
			1,5	74,90	6,81	112	10	112	0,46	1
		м2		68,09	1,08	102	2	108	0,01	--
10	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
			2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
		шт		194,33	3,31	389	7	108	0,03	--
11	Е0167-5-1	Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2								
			3	3,40	--	10	--	10	0,02	--
		м		3,40	--	10	--	97,2	--	--
12	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			10,5	27,10	--	285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С010333-А35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1								
			10,5	215,00	--	2258	--	452	0,90	9
		т		43,00	--	452	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20073	5943			80
			Тенге			12040	2208			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10				
	Всего заработная плата -		Тенге				10			
		Накладные расходы -	Тенге			10				
	Всего заработная плата -		Тенге				10			
		Накладные расходы -	Тенге			10				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21				
		Сметная заработная плата -	Тенге				12			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19844				
	Всего заработная плата -		Тенге				14021			
	Транспортные расходы -		Тенге			2258				
		Накладные расходы -	Тенге			14128				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				16140			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			219				
	Всего заработная плата -		Тенге				217			
		Накладные расходы -	Тенге			250				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				255			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36529				

99

Нормативная трудоемкость	чел.-ч	16406
Сметная заработная плата	Тенге	
Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	1 571
Итого с 4,3%		38 100
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	1 059
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	381
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	152
Итого		39 692
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	50 754
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	54 315
ВСЕГО		105 069
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	2 101
Итого		107 170
С коэфф. 0,85	0,85	91 095
НДС12%	0,12	10 931
Всего с НДС		102 026

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора ЦУКС

Тусупбеков Т.К.

Подтверждаю: фактические объемы изменены 1-КТЖ-УК-АК АО-НК-КТЖ-

ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К

ТОО "Бек-жолы НС" ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН