Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНЯ СМЕТА №2-1-3и

за март 2016 года

на Общестроительные работы АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Металлоконструкция								
		Металлическая ограждения Ст-1 с переходным трапом								
1	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг								
			1,474	93997,62	304,24	138552	448	51368	198,00	292
		1т		33075,00	114,75	48753	169	105	0,56	1
2	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали								
			13,488	14359,66	5522,03	193683	74481	89798	35,90	484
		т		6075,00	1322,37	81940	17836	90	4,73	64
3	С11011-5419 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 50 мм х 50 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)								
			4,5720168	63070,00	--	288357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)								
			0,3395498	48847,00	--	16586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

5	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,1537584	50241,00	--	7725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-130 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	4,3374021	59200,00	--	256774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-4439 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	4,087	52197,00	--	213329	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	13,488	1333,50	312,12	17986	4210	8249	2,96	40
		т		679,50	--	9165	--	90	--	--
		Лестница Лм-2								
9	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	134,4	199,87	12,56	26863	1688	34763	1,08	145
		м		180,00	4,75	24192	638	140	0,02	3
10	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	134,4	888,00	--	119347	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-22-11	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	1,68	8673,73	243,44	14572	409	2512	8,42	14
		м3		1332,00	91,96	2238	154	105	0,45	1
12	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,15484	68200,00	--	10560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1304335	81236			975
			Тенге			166287	18798			68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1092666				
	Материалы -		Тенге			93436				
	Всего заработная плата -		Тенге				76144			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		793331					
	Местные материалы -		Тенге		128171					
	Накладные расходы -		Тенге		88642					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			13296				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		70878					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1252187					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							500
	Сметная заработная плата -		Тенге			89441				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		211669					
	Материалы -		Тенге		41874					
	Всего заработная плата -		Тенге			108941				
	Накладные расходы -		Тенге		98047					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							49
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			14707				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		18583					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		328299					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							637
	Сметная заработная плата -		Тенге			123648				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1580486					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1137
	Сметная заработная плата -		Тенге			213089				

РАЗДЕЛ 2.Кровля

13	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка карнизная для кровли внутр.и наружный									
				2342	163,00	--	381746	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка фасонный элемент и элемент плоского конька для кровли									
				864	343,00	--	296352	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами									
				420	13,42	2,49	5636	1046	5298	0,06	25
			м		9,68	0,92	4066	386	119	--	2
16	Е0109-62-3	Изготовление конструкций ограждения в построечных условиях и на производственных базах									
				7,756	27935,09	9375,11	216665	72713	129049	91,00	706
			т		16380,00	2107,33	127043	16344	90	7,36	57

17	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			1,047	51000,00	--	53397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			1,975	50900,00	--	100528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-4489 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
			4,734	56226,00	--	266174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			149,58	21,80	0,05	3260	7	785	0,03	4
		м2		5,81	0,02	869	3	90	--	--
21	Е0112-6-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство деформационных швов								
			236,6	595,70	5,72	140941	1353	35890	0,72	171
		м		125,33	2,14	29653	506	119	0,01	2
		Стремянки См-1=2 шт,См-2=2 шт,См3=5 шт								
22	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных								
			2,127	13711,47	5475,87	29164	11647	12621	28,90	61
		т		5040,00	1552,87	10720	3303	90	5,46	12
23	С12021-267	Пожарные лестницы См-1,См-2См-3								
			2,127	133700,00	--	284380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1778243	86767			968
			Тенге			172351	20543			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1248035				
	Материалы -		Тенге			112844				
	Всего заработная плата -		Тенге				35483			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1098196				
		Накладные расходы -	Тенге			41972				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1367408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				41779			

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			530209				
		Материалы -	Тенге			23705				
		Всего заработная плата -	Тенге				157411			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			284380				
		Накладные расходы -	Тенге			141670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21250			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40313				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			712191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							907
		Сметная заработная плата -	Тенге				178661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2079599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1133
		Сметная заработная плата -	Тенге				220441			

РАЗДЕЛ 3.Проемы

Двери

24	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			36,38	400,18	102,53	14559	3730	8178	0,90	33
		м2		151,65	35,67	5517	1298	120	0,14	5
25	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные ДН-1п,Дн-1л огрунтованные и окрашенные								
			4	40600,00	--	162400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные ДН-2п огрунтованные и окрашенные								
			12	37400,00	--	448800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Окна и витражи

27	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков ОК-1,ОК-2,ОК-12 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2								
			148,8	378,28	18,53	56288	2758	28972	0,93	139
		м2		156,07	6,18	23223	920	120	0,03	4

28	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков ОК-6,ОК-9 из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2									
			59,16	498,09	19,17	29467	1134	16836	1,38	82	
		м2		230,97	6,18	13664	366	120	0,03	2	
29	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99									
			200,2	5618,00	--	1124724	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
30	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
			7,76	4884,00	--	37900	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
31	С11011-305	Крепежные детали для крепления к несущим конструкциям									
			0,432	525600,00	--	227059	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2101196	7622			253	
			Тенге			42404	2584			11	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1489996					
	Материалы -		Тенге			50286					
	Всего заработная плата -		Тенге				44988				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1389683					
		Накладные расходы -	Тенге			53986					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8098				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92639					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1636621					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292	
		Сметная заработная плата -	Тенге				53086				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			611200					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			611200					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36672					

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			647872				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2284493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата -	Тенге				53086			

РАЗДЕЛ 4.Полы

		Тип-1 на отм.0,000								
32	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			3174,8	61,44	2,62	195047	8318	44908	0,07	216
		м2		10,51	0,99	33367	3143	123	--	15
33	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			95,62	6273,54	--	599876	--	66686	3,66	350
		м3		567,00	--	54217	--	123	--	--
34	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			22,3	5239,08	327,33	116831	7299	47152	11,60	259
		1т		1890,00	123,75	42147	2760	105	0,60	13
35	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			11,665	67700,00	--	789721	--	--	--	--
		1т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-1 на отм.-1,350								
36	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			1524,3	61,44	2,62	93647	3994	21561	0,07	104
		м2		10,51	0,99	16020	1509	123	--	7
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			54,171	4550,71	66,01	246517	3576	12552	1,35	73
		м3		195,75	24,93	10604	1350	105	0,12	7
38	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике								
			1524,3	323,65	18,42	493338	28078	174102	0,42	634
		м2		85,95	6,91	131014	10533	123	0,03	51
39	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			166,49	6273,54	--	1044482	--	116112	3,66	609
		м3		567,00	--	94400	--	123	--	--
40	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			9,50996	5239,08	327,33	49823	3113	20108	11,60	110
		1т		1890,00	123,75	17974	1177	105	0,60	6

41	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			9,50996	67700,00	--	643824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-2								
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			20,8	4550,71	66,01	94655	1373	4820	1,35	28
		м3		195,75	24,93	4072	519	105	0,12	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4367761	55750			2384
			Тенге			403814	20991			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4367761				
	Материалы -		Тенге			455468				
	Всего заработная плата -		Тенге				424804			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1433545				
	Местные материалы -		Тенге			2019184				
		Накладные расходы -	Тенге			508001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76200			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5168308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2740
		Сметная заработная плата -	Тенге				501005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5168308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2740
		Сметная заработная плата -	Тенге				501005			

РАЗДЕЛ 5.Внутреняя отделка

		Стены								
43	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			1311,8	168,08	4,07	220482	5333	188220	0,74	971
		м2		135,68	0,97	177985	1272	105	0,05	68
44	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			600	917,05	4,62	550230	2772	161061	1,52	912
		м2		254,97	3,14	152982	1884	104	0,02	10
45	С143002-58 Изм. и доп. вып. 22	Сухие смеси для плиточных работ								
			2250	14,00	--	31500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

46	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	500	846,72	5,26	423360	2631	105814	1,20	601
		м2		201,08	0,47	100540	235	105	--	1
47	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен листовыми материалами под отделку	500	140,20	4,97	70101	2486	60735	0,71	355
		м2		114,18	1,50	57090	752	105	0,01	4
		Укладка плит приямка под ж/д пути								
48	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	118,4	61,44	2,62	7274	310	1675	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1244	117	123	--	1
49	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	2,661	3792,87	304,24	10093	810	9625	20,00	53
		1т		3330,00	114,75	8861	305	105	0,56	1
50	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	2,661	69100,00	--	183875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	29,6	1577,80	--	46703	--	17285	3,10	92
		м3		474,75	--	14053	--	123	--	--
52	Е0111-25-1	Устройство покрытий из мелкоразмерных плит по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	118,4	179,82	21,26	21290	2517	23901	0,95	112
		м2		156,15	7,97	18488	944	123	0,04	5
53	С143003-30 Изм. и доп вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	118,4	717,00	--	84893	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Приямки Пр-1 и Пр-2,лотки Л-1,Л-2								
54	Е0106-11-9	Установка закладных деталей лотка Л-1,Л-2 весом более 20 кг	24,87	64092,87	304,24	1593990	7566	89954	20,00	497
		1т		3330,00	114,75	82817	2854	105	0,56	14
55	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	31,93	5239,08	327,33	167284	10452	67514	11,60	370

			1т		1890,00	123,75	60348	3951	105	0,60	19
56	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
				31,93	67700,00	--	2161661	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-11-8	Установка закладных деталей приямка Пр-1 и Пр-2 весом до 20 кг									
				0,4396	70437,87	304,24	30964	134	4519	58,00	25
			1т		9675,00	114,75	4253	50	105	0,56	--
58	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				0,265	5239,08	327,33	1388	87	560	11,60	3
			1т		1890,00	123,75	501	33	105	0,60	--
59	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
				0,265	67700,00	--	17941	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
60	С130806-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 3,0 мм									
				276,48	353,00	--	97597	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			5720626	35098			4000
				Тенге			679162	12399			123

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5623029
Материалы -	Тенге	2347797
Всего заработная плата -	Тенге	691561
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2363477
Местные материалы -	Тенге	197496
Накладные расходы -	Тенге	730862
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	365
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	109629
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	381233
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6735124
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	4488
Сметная заработная плата -	Тенге	801190
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	97597
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	97597
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5856
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	103453
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	6838578

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4488
Сметная заработная плата -	Тенге		801190	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	15272161	266474	8580
	Тенге	1464019	75314	378
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13821486		
Материалы -	Тенге	3059831		
Всего заработная плата -	Тенге		1272981	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7078232		
Местные материалы -	Тенге	2344850		
Накладные расходы -	Тенге	1423464		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			712
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		213520	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	914697		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16159647		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8246
Сметная заработная плата -	Тенге		1486501	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1353078		
Материалы -	Тенге	65579		
Всего заработная плата -	Тенге		266352	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	895580		
Накладные расходы -	Тенге	239716		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			120
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		35957	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	95568		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1688362		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1544
Сметная заработная плата -	Тенге		302309	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	97597		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	97597		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5856		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	103453		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	17951462		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9790
Сметная заработная плата -	Тенге		1788810	
Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	771 913		
Итого с 4,3%		18 723 375		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	520 510		
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	187 234		
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	74 893		
Итого		19 506 012		
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	24 942 337		

Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	26 692 027
ВСЕГО		51 634 364
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	1 032 687
Итого		52 667 051
С коэфф. 0,85	0,85	44 766 993
НДС12%	0,12	5 372 039
Всего с НДС		50 139 032

Заказчик

Подрядчик

Эксперт технического надзора ЦУКС

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю: физические объемы позиции с 1 по 60.

ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС