Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

ЛС 2-1-8

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

за март 2016 года

на Система автоматического пожаротушения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АПТ.С									
1	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	4	1209,60	157,00	4838	628	3889	6,00	24
		шт		1042,00	38,30	4168	153	90	0,22	1
2	С130902-280 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	4	17752,00	--	71008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	688,90	55,80	1378	112	1151	4,00	8
		шт		626,00	13,50	1252	27	90	0,08	--
4	С130902-277 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	2	5988,00	--	11976	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1840	120,70	14,12	222088	25981	248803	0,55	1018
		м		100,35	5,29	184644	9734	128	0,03	47

6	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм		400	935,75	20,80	374300	8320	70804	0,73	290
			м		130,50	7,79	52200	3116	128	0,04	15
7	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм		700	1565,57	27,87	1095899	19509	170840	1,04	728
			м		180,23	10,44	126161	7308	128	0,05	36
8	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм		200	2512,62	45,33	502524	9066	78648	1,66	332
			м		290,25	16,97	58050	3394	128	0,08	17
9	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм		1868	131,00	--	244708	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм		1340	173,00	--	318320	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80		8	904,00	--	7232	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82		0,21088	50642,00	--	10679	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-4477 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		0,3396	52835,00	--	17943	--	--	--	-
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм		0,1044	76000,00	--	7934	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		772	21,80	0,05	16828	39	4051	0,03	23
			м2		5,81	0,02	4485	15	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2907655	63654			2422
			Тенге				430960	23747			116
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				6216				
	Материалы -		Тенге				57				

Всего заработная плата -	Тенге				5600		
Накладные расходы -	Тенге			5040			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				756		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			675			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			11932			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						36
Сметная заработная плата -	Тенге				6356		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53384			
Материалы -	Тенге			12304			
Всего заработная плата -	Тенге				4501		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36557			
Накладные расходы -	Тенге			4051			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				608		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3446			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60881			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						25
Сметная заработная плата -	Тенге				5108		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2848055			
Материалы -	Тенге			1710880			
Всего заработная плата -	Тенге				444607		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			653244			
Накладные расходы -	Тенге			569096			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						285
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85364		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205029			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3622181			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2767
Сметная заработная плата -	Тенге				529971		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3694993			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2827
Сметная заработная плата -	Тенге				541436		

Временные здания и сооружения 4,3%	0.043	158 885
Итого с 4,3%		3 853 878
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	107 138
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	38 539
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	15 416
Итого		4 014 971
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	5 133 943
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	5 494 086
ВСЕГО		10 628 029
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	212 561
Итого		10 840 590
С коэфф. 0,85	0,85	9 214 502

НДС12%	0,12	1 105 740	
Всего с НДС		10 320 242	

Заказчик

Подрядчик

Эксперт технического надзора ЦУКС

Тусупбеков Т. К.

Подтверждаю: физические объемы с 1 по 15 позиции.

«КТЖ» УК» АО
АО «НК «КТЖ»
20 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС
ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН