Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Насосная станция противопожарного назначения

Объект номер - 6-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(6-1-1)

за март 2016 года

Локальная смета 6-1-1

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток грунта)								
			309,4	39,72	37,82	12291	11700	3862	0,01	4
		м3		1,87	11,00	579	3403	97	0,04	12
2	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			541,45	17,73	17,73	9600	9600	1920	--	--
		т		--	3,55	--	1920	100	0,07	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21891	21300			4
			Тенге			579	5323			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21891				
		Всего заработная плата -	Тенге				5901			
		Местные материалы -	Тенге			12				
		Накладные расходы -	Тенге			5782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1660				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				6769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				6769			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

		Ростверк								
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под ростверки								
			9,984	1318,17	100,89	13161	1007	1909	0,85	8
		м3		123,75	38,25	1236	382	118	0,18	2
4	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25								
			21,5	7144,95	353,46	153616	7599	16221	3,60	77
		м3		585,00	133,52	12578	2871	105	0,65	14
5	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,3626	66000,00	--	23932	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,4597	68800,00	--	31627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			1,2032	64500,00	--	77606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаментные стены СТм-1								
8	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			2,3933	64500,00	--	154368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,2639	62100,00	--	16388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,7741	66000,00	--	51091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**521789**	**8607**	**86**
	Тенге	**13813**	**3253**	**16**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**521789**		
Материалы -	Тенге	**15327**		
Всего заработная плата -	Тенге		**17066**	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**355012**		
Местные материалы -	Тенге	**129030**		
Накладные расходы -	Тенге	**18129**		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**9**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**2719**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**32395**		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**572313**		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**111**
Сметная заработная плата -	Тенге		**19785**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**572313**		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**111**
Сметная заработная плата -	Тенге		**19785**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**543679**	**29907**	**90**
	Тенге	**14392**	**8575**	**68**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**543679**		
Материалы -	Тенге	**15327**		
Всего заработная плата -	Тенге		**22967**	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**355012**		
Местные материалы -	Тенге	**129042**		
Накладные расходы -	Тенге	**23911**		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**12**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		**3587**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**34055**		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**601646**		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**170**
Сметная заработная плата -	Тенге		**26554**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	**601646**		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**170**
Сметная заработная плата -	Тенге		**26554**	
Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	25 871		
Итого с 4,3%		627 517		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	17 445		
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	6 275		
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	2 510		
Итого		653 747		
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	835 946		

Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	894 587
ВСЕГО		1 730 533
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	34 611
Итого		1 765 144
С коэфф. 0,85	0,85	1 500 372
НДС12%	0,12	180 045
Всего с НДС		1 680 417

Заказчик

Эксперт технического надзора ЦУКС

Оразов А. М.

15. 03. 16 г.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ
АО «НК «ҚТЖ»
22 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС