Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Насосная станция хозяйственно-питьевого назначения

Объект номер - 6-3

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(6-3-1)

за март 2016 года

Локальная смета 6-3-1

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток грунта)**								
			95	39,72	37,82	3774	3593	1186	0,01	1
		м3		1,87	11,00	178	1045	97	0,04	4
2	E010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**								
			166,2	17,73	17,73	2947	2947	589	--	--
		т		--	3,55	--	589	100	0,07	12
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.18С, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			10	262,72	--	2627	--	2969	1,85	18
		м3		262,72	--	2627	--	113	--	--
4	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	10
		м3		134,10	--	1341	--	113	--	--
5	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
			57,6	3,35	3,35	193	193	65	--	--
		м3		--	1,16	--	67	97	--	--

6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57,6	21,55	4,52	1241	260	952	0,11	6
		м3		17,03	--	981	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12123	6992			36
			Тенге			5127	1701			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12123				
	Всего заработная плата -		Тенге				6828			
	Местные материалы -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			7276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1091			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				7919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				7919			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
		Ростверк								
7	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под ростверки толщ.500мм	8,5	1318,17	100,89	11204	858	1625	0,85	7
		м3		123,75	38,25	1052	325	118	0,18	2
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100мм из бетона В10 W8	2,5	4754,71	66,01	11887	165	579	1,35	3
		м3		195,75	24,93	489	62	105	0,12	--
9	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25 W8	22,1	7144,95	353,46	157903	7811	16673	3,60	80
		м3		585,00	133,52	12929	2951	105	0,65	14
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,90952	52400,00	--	47659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00224	55620,00	--	125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

12	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,057	53600,00	--	3055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			13,84	46,24	3,82	640	53	633	0,21	3
		м2		37,35	1,44	517	20	118	0,01	--
14	Е0129-176-3	Установка гильз из стальных труб диаметром 200 мм								
			5	2524,39	--	12622	--	1288	0,93	5
		шт		238,50	--	1193	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			245095	8887			98
			Тенге			16179	3358			16

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	232473	
Материалы -	Тенге	16141	
Всего заработная плата -	Тенге		18345
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	50839	
Местные материалы -	Тенге	141620	
Накладные расходы -	Тенге	19511	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		2927
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15119	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	267103	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		119
Сметная заработная плата -	Тенге		21271
Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге	12622	
Материалы -	Тенге	11429	
Всего заработная плата -	Тенге		1193
Накладные расходы -	Тенге	1288	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		193
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	835	
ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге	14744	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		5
Сметная заработная плата -	Тенге		1386
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	281847	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		124
Сметная заработная плата -	Тенге		22657

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

15	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м /керамическим лицевым кирпичем М-75								
			18,01295	4294,98	282,71	77365	5092	21425	5,53	100
		м3		902,25	105,75	16252	1905	118	0,52	9
16	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
			0,1350972	49879,65	422,15	6739	57	1341	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1116	21	118	0,77	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			84104	5149			107
			Тенге			17368	1926			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84104				
		Материалы -	Тенге			6154				
		Всего заработная плата -	Тенге				19294			
		Местные материалы -	Тенге			55433				
		Накладные расходы -	Тенге			22767				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3415			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				22709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			113283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				22709			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			341322	21029			241
			Тенге			38674	6985			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			328700				
		Материалы -	Тенге			22295				
		Всего заработная плата -	Тенге				44467			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50839				
		Местные материалы -	Тенге			197057				
		Накладные расходы -	Тенге			49553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7433			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			400948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				51900			
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			12622				
		Материалы -	Тенге			11429				
		Всего заработная плата -	Тенге				1193			
		Накладные расходы -	Тенге			1288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		193	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	835		
ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге	14744		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5
Сметная заработная плата -	Тенге		1386	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	415693		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			308
Сметная заработная плата -	Тенге		53285	
Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	17 875		
Итого с 4,3%		433 568		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	12 053		
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	4 336		
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	1 734		
Итого		451 691		
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	577 577		
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	618 094		
ВСЕГО		1 195 671		
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	23 913		
Итого		1 219 584		
С коэфф. 0,85	0,85	1 036 646		
НДС12%	0,12	124 398		
Всего с НДС		1 161 044		

Заказчик

Эксперт отдела технического надзора

Оразов А. М.

15.03.16 г.

«КТЖ» УК» АК
АО «НК «КТЖ»
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУКС
22

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.

ТОО "Бек-жолы НС" ЖШС