Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2 Форма 4

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

за май 2016 года

на Общестроительные работы КМ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге1		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Металлоконструкции								
		Блок 1,ось А-В								
1	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,3	2452,13	545,76	12996	2893	5871	5,25	28
		т		1230,75	--	6523	--	90	--	--
2	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	288,1	43,60	0,10	12560	29	3023	0,06	17
		м2		11,62	0,04	3348	12	90	--	--
		Блок 2,ось В-Г								
3	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	6,656	5181,42	2080,62	34487	13849	17122	14,52	97
		т		2340,68	517,50	15580	3444	90	1,84	12
4	Е0109-31-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения с коэффициентом надежности по назначению 0,95	2,39	9876,33	2918,17	23604	6974	9491	20,39	49
		т		3823,88	588,36	9139	1406	90	2,15	5
5	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7	478,16092	1190,00	--	569011	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,45	542,84	144,52	2958	788	1435	1,34	7
		т		292,50	--	1594	--	90	--	--
		Блок 2-8,ось А-Б,Блок 7-8,ось В-Г								
7	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95	22	4786,26	2354,14	105298	51791	44798	9,63	212
		т		1626,89	635,64	35791	13984	90	2,41	53
8	С12021-100	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т	22,88	100500,00	--	2299440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-24-3 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж связей и распорок в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	24,7	15031,45	4893,59	371277	120872	233998	58,20	1437
		т		9362,70	1163,53	231259	28739	90	3,92	97
10	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	25,688	122800,00	--	3154486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	44,66	5181,42	2080,62	231402	92921	114882	14,52	649
		т		2340,68	517,50	104535	23112	90	1,84	82
12	Е0109-31-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения с коэффициентом надежности по назначению 0,95	5,22	9876,33	2918,17	51554	15233	20729	20,39	106
		т		3823,88	588,36	19961	3071	90	2,15	11
13	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7	1041,8391	1190,00	--	1239789	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,22	542,84	144,52	2834	754	1374	1,34	7
		т		292,50	--	1527	--	90	--	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	21633,3	43,60	0,10	943104	2163	227020	0,06	1276
		м2		11,62	0,04	251379	865	90	--	4
		Блок 3-4,ось В-Г								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	9,57	5181,42	2080,62	49586	19912	24617	14,52	139
		т		2340,68	517,50	22400	4953	90	1,84	18
		Блок 5,ось В-Г								
17	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95	2	4786,26	2354,14	9573	4708	4073	9,63	19
		т		1626,89	635,64	3254	1271	90	2,41	5
18	С12021-100	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т	1,976	100500,00	--	198588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2	542,84	144,52	1086	289	527	1,34	3
		т		292,50	--	585	--	90	--	--
20	Е0109-25-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	1,9	5181,42	2080,62	9845	3953	4887	14,52	28
		т		2340,68	517,50	4447	983	90	1,84	4
		Блок 9,ось А-В								
21	Е0109-17-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т с коэффициентом надежности по назначению 0,95	5,2	4786,26	2354,14	24889	12242	10589	9,63	50
		т		1626,89	635,64	8460	3305	90	2,41	13
22	С12021-100	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м свыше 0,126 т	5,4	100500,00	--	542700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	5,2	542,84	144,52	2823	751	1369	1,34	7
		т		292,50	--	1521	--	90	--	--
		Рамки для стаканов								
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за2 раз	178,2	43,60	0,10	7769	18	1870	0,06	11
		м2		11,62	0,04	2071	7	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9901658	350139			4141
			Тенге			723372	85153			304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2772232				
	Материалы -		Тенге			704425				
	Всего заработная плата -		Тенге				257681			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1808800				
		Накладные расходы -	Тенге			231913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3184394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1424
		Сметная заработная плата -	Тенге				292468			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7129426				
	Материалы -		Тенге			119708				
	Всего заработная плата -		Тенге				550844			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6195214				
		Накладные расходы -	Тенге			495760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457511				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8082697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3385
		Сметная заработная плата -	Тенге				625208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11267091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4809
		Сметная заработная плата -	Тенге				917677			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9901658	350139			4141
			Тенге			723372	85153			304
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2772232				
	Материалы -		Тенге			704425				
	Всего заработная плата -		Тенге				257681			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1808800				
		Накладные расходы -	Тенге			231913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3184394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1424
		Сметная заработная плата -	Тенге				292468			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7129426				
	Материалы -		Тенге			119708				
	Всего заработная плата -		Тенге				550844			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6195214				
		Накладные расходы -	Тенге			495760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74364			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**457511**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8082697**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3385**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**625208**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11267091**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4809**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**917677**			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	484 485
Итого с 4,3%		11 751 576
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	326 694
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	117 516
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	47 006
Итого		12 242 792
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	15 654 858
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	16 753 036
ВСЕГО		32 407 894
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	648 158
Итого		33 056 052
Итого с коэф 0,85	0,85	28 097 644
НДС 12%	0,12	3 371 717
Итого с НДС		31 469 362

Эксперт технического надзора

Тусупбеков Т.К.

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.

Заместитель директора ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев О. К.