Форма 4

Наименование стройки - Пункт технического обслуживания пассажирских вагонов "Тулпар-Тальго" на ст. Алматы-2

Наименование объекта - Главный производственный корпус

Объект номер - 2-1и

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Локальный сметный расчет 2-1-6и
за май 2016

на Электроосвещение и силовое электрооборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Освещение								
1	Ц0108-573-4	Щиток группоой ЩО-1-Що14/пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	14	514,00	105,00	7196	1470	3648	2,00	28
		шт		254,00	20,30	3556	284	95	0,12	2
2	Ц0108-573-4	Щиток групповой ЩАО1-ЩАО6/пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	5	514,00	105,00	2570	525	1303	2,00	10
		шт		254,00	20,30	1270	101	95	0,12	1
		Светильники								
3	С151702-186 Изм. и доп. вып. 22	Светильники промышленные светодиодные модели "Самурык" i-C 100W, 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	392	15829,00	--	6204968	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С151702-184 Изм. и доп. вып. 22	Светильники промышленные светодиодные модели "Самурык" i-C 60W, 60 Вт, 7800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	69	13893,00	--	958617	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С151706-32	Лампы осветительные светодиодные 210 Вт	144	41,00	--	5904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабель и трубы								

6	1Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	6897	14,60	0,20	100696	1379	77971	0,07	483
		м		11,80	0,10	81385	690	95	--	4
7	С151601-1226 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0621	35536,00	--	2207	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-1227 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,989	54398,00	--	108198	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-1281 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	2,96	64616,00	--	191263	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-1282 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	2,073	96551,00	--	200150	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			7781769	3374			521
			Тенге			86211	1075			6
Стоимость монтажных работ -			Тенге			7781769				
Материалы -			Тенге			20877				
Всего заработная плата -			Тенге				87286			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7671307				
	Накладные расходы -		Тенге			82922				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				12438			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			471881				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			8336572				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							568
	Сметная заработная плата -		Тенге				99724			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8336572				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							568
	Сметная заработная плата -		Тенге				99724			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			7781769	3374			521
			Тенге			86211	1075			6
Стоимость монтажных работ -			Тенге			7781769				
Материалы -			Тенге			20877				
Всего заработная плата -			Тенге				87286			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7671307				
	Накладные расходы -		Тенге			82922				

	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			12438			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471881			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8336572			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						568
	Сметная заработная плата -	Тенге			99724			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8336572			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						568
	Сметная заработная плата -	Тенге			99724			

Временные здания и сооружения 4,3%	0,043	358 473
Итого с 4,3%		8 695 045
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,78%	0,0278	241 722
Затраты на выслугу лет 1%	0,01	86 950
Затраты на допотпуска 0,4%	0,004	34 780
Итого		9 058 497
Стоимость в текущих ценах 2015 года(50%)	2,5574	11 583 100
Стоимость в текущих ценах 2016 года(50%)	2,7368	12 395 647
ВСЕГО		23 978 747
Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	0,02	479 575
Итого		24 458 322
С коэфф. 0,85	0,85	20 789 574
НДС12%	0,12	2 494 749
Всего с НДС		23 284 323

Заказчик

Начальник отдела технического надзора ЦУКС

Мыктыбеков А. С.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "Бек-жолы НС"

Бейсембаев Е. К.