Заказчик — АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик — Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т
приемки выполненных работ

за декабрь 2014 года

на общестроительные работы АС

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки								
1	1	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	140,054	675,16	350,51	94559	49091	42632	1,52	213
			м2		249,75	88,47	34978	12391	90	0,31	43
2	2	С12023-44 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 120 мм	134,916	4220,00	--	569346	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
3	3	С12023-45 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	6,125	4600,00	--	28175	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
4	4	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей	1741	1294,81	2,43	2254264	4231	16331	0,04	64
			м		5,78	0,92	10063	1602	140	--	8
5	5	С"Казахстанский завод ограждающих конструкции"	Доборный элемент нащельник стыка панелей	1741	385,08	--	670424	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
6	6	С11011-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	1,12	1607200,00	--	1800064	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
7	7	С11011-333	Лента уплотнительная	8,71	214000,00	--	1863940	--	--	--	--

Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т
приемки выполненных работ

за декабрь 2014 года

на общестроительные работы АС

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки								
1	1	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	140,054	675,16	350,51	94559	49091	42632	1,52	213
			м2		249,75	88,47	34978	12391	90	0,31	43
2	2	С12023-44 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 120 мм	134,916	4220,00	--	569346	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
3	3	С12023-45 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	6,125	4600,00	--	28175	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
4	4	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей	1741	1294,81	2,43	2254264	4231	16331	0,04	64
			м		5,78	0,92	10063	1602	140	--	8
5	5	С"Казахстанский завод ограждающих конструкции"	Доборный элемент нащельник стыка панелей	1741	385,08	--	670424	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
6	6	С11011-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	1,12	1607200,00	--	1800064	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
7	7	С11011-333	Лента уплотнительная	8,71	214000,00	--	1863940	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	8	С11011-1188 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Герметик силиконовый	205	3590,00	--	735950	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
9	9	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	159	530,00	--	84270	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	10	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,508	59200,00	--	89274	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	11	С11011-2701 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	0,968	1797,00	--	1739	--	--	--	--
			1000 шт		--	--	--	--	--	--	--
12	12	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	1685	1601,18	34,73	2697988	58520	369446	1,14	1921
			м2		172,80	13,01	291168	21922	118	0,06	107
13	13	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	1685	213,01	1,52	358920	2561	222570	0,70	1183
			м2		111,38	0,56	187675	944	118	--	5
14	14	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	5,8	41200,00	--	238960	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
15	15	С12041-52	Детали закладные	0,266	67600,00	--	17982	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	16	Е0110-86-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 120мм из гипсокартона	1372	2293,51	17,05	3146700	23393	710734	2,46	3375
			м2		425,25	6,44	583443	8836	120	0,03	43
17	17	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	12	396,64	250,96	4760	3011	3678	0,81	10

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		130,73	88,22	1569	1059	140	0,37	4
18	18	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	3	26400,00	--	79200	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
19	19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,8	21,80	0,05	1020	2	246	0,03	1
			м2		5,81	0,02	272	1	90	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17069363				
			РАЗДЕЛ 2.Деформационный шов								
20	21	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	113,4	161,83	1,24	18352	141	20741	0,97	110
			м2		153,23	0,47	17376	53	119	--	--
21	22	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	0,292	56300,00	--	16440	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	23	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	145	1294,81	2,43	187747	352	1360	0,04	5
			м		5,78	0,92	838	133	140	--	1
23	24	С11031-163 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-100	1,2	2630,00	--	3156	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
24	25	С11011-333	Лента уплотнительная	0,065	214000,00	--	13910	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	26	С11011-1188 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Герметик силиконовый	3	3590,00	--	10770	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
26	27	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	1680	0,45	--	756	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			289626				
			РАЗДЕЛ 3.Кровля								
27	28	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	5667,75	226,98	120,75	1286456	684405	491224	0,40	2267
			м2		66,60	29,70	377472	168332	90	0,11	606

1	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	29	С12023-18 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	5667,75	4820,00	--	27318555	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
29	30	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	2722	343,00	--	933646	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
30	31	С11011-3054 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	2742	222,00	--	608724	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
31	32	С11011-3053 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка угла внутреннего для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	2742	222,00	--	608724	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
32	33	С11011-3053 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка угла внутреннего для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1197	222,00	--	265734	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
33	34	С11011-3054 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1197	222,00	--	265734	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
34	35	С11011-3057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1383	369,00	--	510327	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Деформационный шов								
35	36	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	145	1294,81	2,43	187747	352	1360	0,04	5
			м		5,78	0,92	838	133	140	--	1
36	37	С11031-163 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-100	9,4	2630,00	--	24722	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
37	38	С11011-1188 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Герметик силиконовый	8	3590,00	--	28720	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	39	С11011-333	Лента герметизирующая	0,02	214000,00	--	4280	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	40	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,79	161,83	1,24	452	3	510	0,97	3
			м2		153,23	0,47	428	1	119	--	--
40	41	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,02	50200,00	--	1004	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	42	С11011-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0,02	1607200,00	--	32144	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
42	43	С11031-507 Изм. и доп.вып.18	Пленка	236	2159,00	--	509524	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
43	44	С11011-2858 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	24	153,00	--	3672	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35068255				
			РАЗДЕЛ 4. Проемы								
			Окна ОК1-ОК4								
44	55	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	834,63	6022,00	--	5026142	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
45	56	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	177,42	6433,00	--	1141343	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
46	57	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных и внутренних оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	4524	659,44	2,02	2983327	9143	306894	0,39	1776
47	58	С11011-1188 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Герметик силиконовый	155	3590,00	--	556450	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--

1	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	59 62	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	315	530,00	--	166950	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
49	63	С11011-333	Лента уплотнительная	0,01	214000,00	--	2140	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13312813				
			РАЗДЕЛ 5.Ворота								
50	74	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	138,72	31476,57	17434,99	4366430	2418582	1258302	41,40	5743
			т		7650,00	2428,67	1061208	336905	90	8,15	1131
51	75	СПрайс-лист Стройтэл	Ворота противопожарные утепленные (ролл-ворота) Вр-1,размером 4,9х5,2м	4	369231,68	--	1476927	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
52	76	СПрайс-лист Стройтэл	Ворота противопожарные утепленные (ролл-ворота) Вр-2,размером 3,5х3,2м	1	235898,02	--	235898	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	77	СПрайс-лист Стройтэл	Ворота противопожарные утепленные (ролл-ворота) Вр-3,размером 4х3,2м	2	250257,03	--	500514	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
54	78	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных и внутренних оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	102	659,44	2,02	67263	206	6919	0,39	40
			м		64,13	0,48	6541	49	105	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8386989				
			РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка								
			Потолок								
55	79	Е0113-26-6,К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6420	40,72	0,04	261405	257	48073	0,04	273
			м2		8,32	--	53414	--	90	--	--
56	80	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	667	326,29	2,21	217635	1474	224343	1,76	1174
			м2		319,50	0,83	213107	554	105	--	3
57	81	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	667	340,00	--	226780	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1036931				
			РАЗДЕЛ 7.Стремянки металлические СТ-1, СТ-2								
			СТ-1 (5шт)								

1	.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	98	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,79	25987,18	4444,95	20530	3512	14573	110,00	87
			т		19800,00	696,02	15642	550	90	2,55	2
59	100	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,05	59200,00	--	2960	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
60	101	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,01	45300,00	--	453	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
61	102	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01	44300,00	--	443	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
62	103	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02	50900,00	--	1018	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
63	104	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности	0,1	49389,00	--	4939	--	--	--	--
64	107	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов	0,53	22247,56	8912,18	11791	4723	5793	54,30	29
			т		10170,00	1974,78	5390	1047	90	7,58	4
65	108	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	91,08	131,00	--	11931	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
66	110	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	81,9	250,00	--	20475	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
67	111	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,02747	154700,00	--	4250	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
68	112	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт	72	101,33	--	7296	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	122	Е0113-26-6,К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	39,48	40,72	0,04	1608	2	296	0,04	2
			м2		8,32	--	328	--	90	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			180076				
			РАЗДЕЛ 8.Разные работы								
			Пандус (6 шт)								
70	123	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	19,8	2369,27	100,89	46912	1998	3785	0,85	17
			м3		123,75	38,25	2450	757	118	0,18	4
71	124	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонного пандуса	3	8195,25	112,36	24586	337	3351	6,34	19
			м3		1021,50	42,44	3065	127	105	0,21	1
72	125	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,45	67700,00	--	98165	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
73	126	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	132	127,03	9,83	16768	1298	19303	0,69	91
			м2		115,20	3,69	15206	487	123	0,02	2
			Крыльцо-2шт.								
74	127	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	4,6	1143,60	97,07	5261	447	806	0,78	4
			м3		112,50	36,00	518	166	118	0,18	1
75	128	Е0106-13-1	Устройство крылец из бетона В15 толщ.100мм	4	7387,87	86,60	29551	346	2198	3,06	12
			м3		490,50	32,72	1962	131	105	0,16	1
76	129	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05	5239,08	327,33	262	16	106	11,60	1
			1т		1890,00	123,75	94	6	105	0,60	--
77	130	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,053	68200,00	--	3615	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
78	131	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	10	1041,83	15,20	10418	152	2222	1,07	11
			м2		173,30	7,37	1733	74	123	0,04	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			283347				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			75627399				

Всего:	Тенге		75 627 399
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	3 251 978
ИТОГО:	Тенге		78 879 377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание 4,1*1,05%		Тенге	4,31%		3 399 701			
		Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		315 518			
		Выслуга лет 1%		Тенге	1%		788 794			
		ИТОГО:		Тенге			83 383 390			
		Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,3897					
		Итого в текущих ценах		Тенге			199 261 286			
		Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		3 985 226			
		Итого с налогами:		Тенге			203 246 512			
		НДС 12%		Тенге	12%		24 389 581			
		ИТОГО С НДС:		Тенге			227 636 093			

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К. К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпейсов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.

Начальник ПТО