Заказчик — АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик — Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

Наружные инженерные сети теплоснабжения (земляные работы)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1800	-27,1	-27,1	-48780	-48780	-34146	0	0
			т		0	-18,97	0	-34146	100	-0,4	-720
2	2	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4320	-152,8	-152,8	-660096	-660096	-462067	0	0
			т		0	106,96	0	-462067	-100	-2,25	-9720
3	3	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	6120	-98,12	-98,12	-600494	-600494	-120099	0	0
			т		0	-19,62	0	-120099	-100	-0,41	-2522

4	4	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	1355	-0,26	-0,26	-351	-351	-68	0	0
			м2		0	-0,05	0	-70	-97	0	0
5	5	Е0101-17-3#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1#т.ч. п-1.6,п-3.15, доп. изм. № 1#К=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4000	-51,56	-49,84	-206230	-199361	-71064	-0,01	-45
			м3		-1,64	-16,68	-6547	-66715	-97	-0,06	-244
6	6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4000	-3,79	-3,24	-15154	-12976	-6208	0	-13
			м3		0,48	-1,12	-1920	-4480	-97	0	-15
7	7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4800	-84,26	-84,26	-404448	-404448	-80890	0	0
			т		0	-16,85	0	-80890	-100	-0,35	-1699
8	8	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	1355	-0,26	-0,26	-351	-351	-68	0	0
			м2		0	-0,05	0	-70	-97	0	0
9	9	Е0101-189-7#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Рыхление мерзлого грунта 3 группы, глубиной промерзания до свыше 0,5 м до 1 м клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	792	-107,65	-107,65	-85259	-85259	-20820	0	0
			м3		0	-27,1	0	-21464	-97	-0,09	-75
10	10	Е0101-17-3#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1#т.ч. п-1.6,п-3.15, доп. изм. № 1#К=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	7853	-51,56	-49,84	-404882	-391396	-139517	-0,01	-89
			м3		-1,64	-16,68	-12854	-	-97	-0,06	-479

11	11	Е0101-164-3#т.ч. п-3.178#к=1,2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную с откосами сильно налипающего на инструмент	389,25	-560,52	0	-218182	0	-246546	-3,57	-1390
			м3		-560,52	0	-218182	0	-113	0	0
12	12	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	21203,1	-84,26	-84,26	-1786573	-1786573	-357315	0	0
			т		0	-16,85	0	-357315	-100	-0,35	-7504
13	13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7853	-3,79	-3,24	-29750	-25475	-12188	0	-26
			м3		-0,48	-1,12	-3769	-8795	-97	0	-29
14	14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы с уплотнением	855,569	-1234,6	-152,52	-1056285	-130491	-234494	-1,02	-873
			м3		-153,68	57,15	-131484	-48896	-130	-0,28	-239
15	15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (песок)	1300,48	-6,48	-6,48	-8426	-8426	-2654	0	0
			м3		0	-2,1	0	-2736	-97	-0,01	-10
16	16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (песок)	68,42	-134,1	0	-9175	0	-10368	-0,97	-67
			м3		-134,1	0	-9175	0	-113	0	0
17	17	30-8-92	Песок природный	1505,79	-844		-1270887				
			м3								
18	18	Е0101-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	1505,79	-21,55	-4,52	-32444	-6800	-24874	-0,11	-163
			м3		-17,03	0	-25644	0	-97	0	0
19	19	Е0101-17-3#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1#т.ч. п-1.6,п-3.15, доп. изм. № 1#К=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2747	-51,56	-49,84	-141629	-136911	-48804	-0,01	-31
			м3		-1,64	-16,68	-4496	-45817	-97	-0,06	-168
20	20	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2747	-3,79	-3,24	-10407	-8911	-4263	0	-9
			м3		-0,48	-1,12	-1319	-3077	-97	0	-10

21	21	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3296,4	-84,26	-84,26	-277755	-277755	-55551	0	0
			т		0	-16,85	0	-55551	-100	-0,35	-1167
22	22	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2747	-6,48	-6,48	-17799	-17799	-5605	0	0
			м3		0	-2,1	0	-5779	-97	-0,01	-22
23	23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2747	-21,55	-4,52	-59187	-12406	-45378	-0,11	-297
			м3		-17,03	0	-46781	0	-97	0	0
24	24	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	3503,76	-483,56	-6,82	-1694268	-23896	-171317	-0,26	-911
			м2		-40,73	-2,54	-142708	-8900	-113	-0,01	-43
25	25	Е0101-215-10	Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	902	-8198,65	-4499,46	-7395182	-4058513	-1874748	-11,6	-10463
			шт		-1962	-1007,19	-1769724	-908488	-70	-4,1	-3698
26	26	С130810-7	Иглофильтры	902	-6168,43		-5563927				
			шт								
27	27	Е0101-216-2	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	902	-600,7	-418,45	-541831	-377442	-174285	-1,14	-1028
			шт		-182,25	-93,78	-164390	-84590	-70	-0,34	-307
28	28	Ц0107-232-2	Монтаж вакуумного водопонижения	3	-83419	-43870	-250257	-131610	-113603	-205	-615
			компл		-38250	-3825,03	-114750	-11475	-90	-22,19	-67
29	29	ОО"Стройтехника"	Установка вакуумного водопонижения УВВ-3А-6КМ	3	-3860723,13		-11582169				
			шт								
			Отпускная цена		3860723		-11582169				
			Сметная стоимость оборудования				*-11582169*				
30	30	ОО"Стройтехника"	Установка вакуумного водопонижения УВВ-3А-6КМ /возврат/	3	-3860723,13		-11582169				
			шт								
			Отпускная цена		-3860723		-11582169				
			Сметная стоимость оборудования				*-11582169*				
31	31	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	1064	-154,96	-100,95	-164880	-107406	-55376	-0,34	-364
			м		-46,35	-28	-49316	-29792	70	-0,11	-114

32	32	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм /всасывающий коллектор/	1064	-1055		-1122520				
			м								
33	33	E0122-8-5	Монтаж водоотводящего коллектора	1,126	-115636,32	-31953,19	-130206	-35979	-114830	-360	-405
			км		-66375	-12071,25	-74738	-13592	-130	-58,95	-66
34	34	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм /водоотводящий коллектор/	1126	-1055		-1187930				
			м								
35	35	E0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	1064	-92,82	-63,34	-98758	-67392	-36019	-0,23	-246
			м		-29,48	-18,88	-31367	-20088	-70	-0,08	-82
36	36	C2015-33	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	2397	-294	-294	-704718	-704718	-18769	0	0
			маш-ч		0	-65,25	0	-156404	-12	-0,38	-907
37	37	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм /возврат материалов/	1861,5	-1055		-1963883				
			м								
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				-24235138				
			ИТОГО:				-24235138	-10322018			-17035
							-2809164	-2682275			-29906
			Всего прямые затраты:				-24235138				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				-478212				
			- оборудования				-11582169				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				-113603				
			На общестроительные работы				-4428330				
			Всего накладных расходов:				-4541933				
			Итого с накладными				-28777071				
			- заработная плата				-681290				
			- трудоемкость				-2271				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-1726624				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-30503695				
	Всего:		Тенге			-30 503 695				
	Временные здания и сооружения 4,3%		Тенге	4,30%		-1 311 659				
	ИТОГО:		Тенге			-31 815 354				
	Зимнее удорожание 4,1*1,05%		Тенге	4,31%		-1 371 242				
	Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		-127 261				
	Выслуга лет 1%		Тенге	1%		-318 154				
	ИТОГО:		Тенге			-33 632 011				
	Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,3897						
	Итого в текущих ценах		Тенге			-80 370 417				
	Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		-1 607 408				
	Итого с налогами:		Тенге			-81 977 825				
	НДС 12%		Тенге	12%		-9 837 339				
	ИТОГО С НДС:		Тенге			-91 815 164				

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "Қазақстан темір жолы"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К. К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпеисов С. К.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.