Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на общестроительные работы АС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки								
1	1	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	8736,07	675,16	350,51	5898268	3062106	2659241	1,52	13279
			м2		249,75	88,47	2181832	772880	90	0,31	2712
2	2	С12023-44 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 120 мм	8338,41	4220,00	--	35188090	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
3	3	С12023-45 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	397,66	4600,00	--	1829236	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	20	Е0113-20-4К=2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПФ-170	46,8	47,26	0,02	2212	1	245	0,03	1
			м2		5,81	--	272	--	90	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			48311929				
			РАЗДЕЛ 2.Кровля								
5	28	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	5667,75	226,98	120,75	1286456	684405	491224	0,40	2267
			м2		66,60	29,70	377472	168332	90	0,11	606
6	29	С12023-18 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	5667,75	4820,00	--	27318555	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Водослив (АБК)								
7	45	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	128	464,22	1,22	59420	156	6786	0,28	36
			м		44,10	0,45	5645	58	119	--	--
			Устройство водосточных труб								
8	46	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	128	1254,43	15,48	160567	1981	18810	0,75	96
			м		117,68	5,81	15063	744	119	0,03	4
9	47	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,02	50200,00	--	1004	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	48	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,66	50200,00	--	33132	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	49	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	5	8426,26	137,88	42131	689	3312	2,58	13
			1воронка		465,75	51,75	2329	259	128	0,25	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	50	С11051-176 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Отводы концевые	15	18300,00	--	274500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Снегозадержатель								
13	51	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	128	13,42	2,49	1718	319	1615	0,06	8
			м		9,68	0,92	1239	118	119	--	1
14	52	С11011-2701 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	0,77	1797,00	--	1384	--	--	--	--
			1000 шт		--	--	--	--	--	--	--
15	53	Прайс	Снегозадержатель трубчатый L 3м	43	3296,10	--	141732	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31632886				
			РАЗДЕЛ 3. Проемы								
			Окна ОК1-ОК4								
16	54	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	1012,05	387,83	18,74	392505	18970	192425	0,91	922
			м2		152,26	6,18	154095	6259	120	0,03	31

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	58	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных конструкций для монтажа сэндвич панелей	18,51	3928,59	2861,37	72718	52964	28109	5,88	109
			т		1067,22	620,10	19754	11478	90	1,98	37
18	59	С12021-42	Опорные конструкции для монтажа сэндвич панелей	18,51	112700,00	--	2086077	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	60	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	145	1294,81	2,43	187747	352	1360	0,04	5
			м		5,78	0,92	838	133	140	--	1
			Двери								
20	64	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	60,54	398,48	102,53	24124	6207	13608	0,90	54
			м2		151,65	35,67	9181	2159	120	0,14	8
21	65	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	37,8	4010,00	--	151578	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
22	66	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	17,7	4250,00	--	75225	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
23	67	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	5,04	3760,00	--	18950	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
24	68	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	34	1380,00	--	46920	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	69	С12069-45	Наличники из ПХВ профилей	212,5	74,00	--	15725	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		--	--	--	--	--	--	--
26	70	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	58,8	330,85	32,08	19454	1886	20066	1,49	88
			м2		272,25	12,13	16008	713	120	0,06	3
27	71	СПрайс	Двери металлические утепленные	24	34556,72	--	829361	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	72	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	58	844,00	--	48952	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
29	73	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	89	530,00	--	47170	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4528400				
			РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
			Стены								
30	82	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1685	307,42	1,96	518001	3300	193467	0,61	1030
			м2		108,90	0,45	183497	758	105	0,03	44
31	83	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (по гипсокартону)	1372	436,18	3,43	598439	4706	108103	0,46	625
			м2		73,73	1,31	101158	1797	105	0,01	9
32	84	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	990	173,10	1,88	171369	1861	82141	0,47	463
			м2		78,30	0,72	77517	713	105	--	3
33	85	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	342	1079,16	2,10	369073	718	119864	2,00	684
			м2		333,00	0,79	113886	270	105	--	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	86	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	2067	251,66	1,88	520181	3886	86054	0,23	477
			м2		38,93	0,72	80468	1488	105	--	7
			Откосы								
35	87	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских (по гипсокартону толщ.2мм)	132	2331,85	6,12	307804	808	19918	0,81	106
			м2		141,39	2,32	18663	306	105	0,01	1
36	88	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку (откосов)	132	248,56	1,88	32810	248	5495	0,23	30
			м2		38,93	0,72	5139	95	105	--	--
					Стены эстакады						
37	89	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом без растворителя	1240	226,89	0,18	281348	223	9118	0,04	52
			м2		8,10	0,07	10044	87	90	--	--
38	90	Е0113-25-2	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом без растворителя	1240	183,40	0,14	227420	174	8772	0,04	52
			м2		7,81	0,05	9684	62	90	--	--
39	91	С11011-125	Грунтовка эпоксидная, ЭП	0,62	689000,00	--	427180	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	92	С11011-329	Лак эпоксидный, ЭП-730	620	621,00	--	385020	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
					Полы						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	93	Е0111-47-1Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 3 мм м2	10000	113,61	4,31	1136100	43100	1343529	0,68	6751
					109,23	--	1092300	--	123	--	--
42	94	С11011-125	Грунтовка эпоксидная, ЭП т	5	689000,00	--	3445000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
43	95	С11011-329	Лак эпоксидный, ЭП-730 кг	5000	621,00	--	3105000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
44	96	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток м2	560	2081,21	15,20	1165478	8512	124445	1,07	599
					173,30	7,37	97048	4127	123	0,04	21
			Плинтуса								
45	97	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	450	142,94	0,32	64323	144	23103	0,24	106
					41,63	0,11	18734	50	123	--	--
46	98	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	294	34,53	0,22	10151	65	6723	0,10	31
					18,50	0,09	5439	26	123	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15789155				
			РАЗДЕЛ 5.Стремянки металлические СТ-1, СТ-2								
			СТ-1 (5шт)								
47	105	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,08	147100,00	--	11768	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
48	106	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ т	0,79	22247,56	8912,18	17576	7041	8635	54,30	43
					10170,00	1974,78	8034	1560	90	7,58	6
			СТ (18шт)								
49	107	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,53	25987,18	4444,95	13773	2356	9777	110,00	58

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		19800,00	696,02	10494	369	90	2,55	1
50	113	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,48	21,80	0,05	861	2	207	0,03	1
			м2		5,81	0,02	229	1	90	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			66352				
			РАЗДЕЛ 6.Металлический переходной трап								
51	115	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	32,41	13691,47	5475,87	443740	177473	192307	28,90	937
			т		5040,00	1552,87	163346	50329	90	5,46	177
52	116	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	32,41	133700,00	--	4333217	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
53	117	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт	2412	101,33	--	244408	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
54	118	Е0113-26-6,К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	972,15	40,72	0,04	39583	39	7279	0,04	41
			м2		8,32	--	8088	--	90	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5576168				
			РАЗДЕЛ 7.Дренажный лоток								
			Решетка металлическая РМ-1								
55	119	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов	1,5	9850,48	1162,95	14776	1744	10078	46,60	70
			т		7357,50	108,00	11036	162	90	0,53	1
56	120	С131104-20 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник малый, тип Д /А15/, ГОСТ 3634-99	550	12400,00	--	6820000	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	121	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	162,96	21,80	0,05	3552	8	855	0,03	5
			м2		5,81	0,02	947	3	90	--	--
58	122	Е0113-26-6,К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	162,96	40,72	0,04	6635	7	1220	0,04	7
			м2		8,32	--	1356	--	90	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7268544				
			РАЗДЕЛ 8.Разные работы								
			Ограждение кровель (Блок А1)								
59	132	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	57	13,42	2,49	765	142	719	0,06	3
			м		9,68	0,92	552	52	119	--	--
60	133	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,17	177400,00	--	30158	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			33540				
			РАЗДЕЛ 9.Ограждение (Ог-1, Ог-2)блока "Б" в АБК								
61	134	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,65	27935,09	9375,11	46093	15469	27454	91,00	150
			т		16380,00	2107,33	27027	3477	90	7,36	12
62	135	С12021-268	Просечно - вытяжная сетка	4,64325	134000,00	--	622196	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
63	136	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	1,517	17937,36	627,68	27211	952	19522	86,50	131
			т		14197,50	101,25	21538	154	90	0,49	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	137	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,1	58700,00	--	64570	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
65	138	С12041-45	Элементы из профильной стали	0,58	42100,00	--	24418	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
66	139	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт	200	101,33	--	20266	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
67	140	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,43	21,80	0,05	1099	3	265	0,03	1
			м2		5,81	0,02	293	1	90	--	--
68	141	Е0113-20-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПФ-170	50,43	47,26	0,02	2383	1	264	0,03	2
			м2		5,81	--	293	--	90	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			907084				
			РАЗДЕЛ 10.Страховочный тросс								
69	142	Ц0108-281-2	Раскатка несущего троса "поверху"	0,939	20093,00	10750,00	18867	10094	10236	56,00	53
			км		9225,00	2249,98	8662	2113	95	13,05	12
70	143	С11011-1133 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Страховочный тросс	93,9	1950,00	--	183105	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
71	144	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	200	59,75	0,42	11950	84	5213	0,16	32
			шт		28,80	0,16	5760	32	90	--	--

Страниц - 11

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			243134				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
			Сметная заработная плата -	Тенге				18884			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			111773400				

Всего:	Тенге		111 773 400
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	4 806 256
ИТОГО:	Тенге		116 579 656
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	5 024 583
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	466 319
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	1 165 797
ИТОГО:	Тенге		123 236 355
С учетом договорной цены			123 234 403
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		294 493 253
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	5 889 865
Итого с налогами:	Тенге		300 383 118
НДС 12%	Тенге	12%	36 045 974
ИТОГО С НДС:	Тенге		336 429 092

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К.К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Купеисов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.