Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на Благоустройство

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
1	1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	31820	1,41	1,41	44892	44892	9272	--	--
			м2		--	0,30	--	9559	97	--	32
2	2	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (выемка)	1516	6,01	6,01	9106	9106	3064	--	--
			м3		--	2,08	--	3159	97	0,01	10
3	3	Е0101-24-14 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1516	4,75	4,75	7207	7207	2425	--	--
			м3		--	1,65	--	2500	97	0,01	8
4	4	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (выемка плодородной почвы на участках озеленения)	1162	4,85	4,85	5637	5637	1897	--	--
			м3		--	1,68	--	1956	97	0,01	6
5	5	Е0101-24-13 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1162	4,20	4,20	4878	4878	1642	--	--
			м3		--	1,46	--	1693	97	--	6
6	6	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	38450,72	30,00	30,00	1153522	1153522	807465	--	--
			т		--	21,00	--	807465	100	0,44	16918
7	7	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	38450,72	182,70	182,70	7024947	7024947	1404989	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	36,54	--	1404989	100	0,77	29505
8	8	Е01031-А7-2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	38450,72	22,90	22,90	880521	880521	616365	--	--
			т		--	16,03	--	616365	100	0,34	13073
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12696499				
			РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие проездов								
9	9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2175	1018,16	68,13	2214501	148186	98761	0,14	313
			м3		21,38	12,76	46502	27755	133	0,04	95
10	10	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	2087	280,88	248,35	586195	518305	307454	0,22	451
			м3		32,18	78,59	67160	164009	133	0,27	571
11	11	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	2087	1377,00	--	2873799	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
12	12	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3228,0132	503,67	15,35	1625858	49555	47226	0,03	108
			м2		5,94	5,06	19174	16334	133	0,02	57
13	13	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 7 см	22596,2045	60,11	--	1358213	--	301	--	2
			м2		0,01	--	226	--	133	--	--
14	16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1960	554,88	6,63	1087566	12996	287887	0,70	1368
			м		108,68	1,76	213013	3443	133	0,01	12
15	17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	84,3	27400,00	--	2309820	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13565435				
			РАЗДЕЛ 3.Тротуары								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	414	554,88	6,63	229721	2745	60809	0,70	289
			м		108,68	1,76	44994	727	133	0,01	3
17	19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	7,6	27400,00	--	208240	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
18	20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	85	991,51	68,13	84278	5791	3860	0,14	12
			м3		21,38	12,76	1817	1085	133	0,04	4
19	21	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	63,6	280,88	248,35	17864	15795	9369	0,22	14
			м3		32,18	78,59	2047	4998	133	0,27	17
20	22	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	63,6	1377,00	--	87577	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
21	23	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	21,2	1018,16	68,13	21585	1444	963	0,14	3
			м3		21,38	12,76	453	271	133	0,04	1
22	24	Е0127-35-1	Устройство брусчатки при высоте 10 см	424	229,97	14,64	97507	6206	91138	0,90	382
			м2		158,40	3,22	67162	1363	133	0,01	6
23	25	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Брусчатка, толщина 80 мм	424	756,00	--	320544	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1307462				
			РАЗДЕЛ 4.Подъездной путь								
24	26	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	26	1,41	1,41	37	37	8	--	--
			м2		--	0,30	--	8	97	--	--
25	27	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,5	1018,16	68,13	6618	443	295	0,14	1
			м3		21,38	12,76	139	83	133	0,04	--

1	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	32	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Ц-1 4-1 Р-1 П-962 4-6 Р-10 П-1046	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	26	554,88	6,63	14427	172	3819	0,70	18
			м		108,68	1,76	2826	46	133	0,01	--
27	33	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	1,2	27400,00	--	32880	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			61568				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			27630965				

Всего:	Тенге		27 630 965
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	1 188 131
ИТОГО:	Тенге		28 819 096
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	1 242 103
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	115 276
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	288 191
ИТОГО:	Тенге		30 464 667
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		72 801 415
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	1 456 028
Итого с налогами:	Тенге		74 257 443
НДС 12%	Тенге	12%	8 910 893
ИТОГО С НДС:	Тенге		83 168 336

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К.К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпеисов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума
ТОО "Бек-жол ПС" Султанбеков Г. Н.