Заказчик АО "Национальная компания "Каз темир жолы"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

1

1420

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на Заземление

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	40,25	218,93	--	8812	--	9957	1,54	62
			м3		218,93	--	8812	--	113	--	--
2	2	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	57,5	20,27	--	1166	--	1317	0,13	7
			м2		20,27	--	1166	--	113	--	--
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40,25	134,10	--	5398	--	6099	0,97	39
			м3		134,10	--	5398	--	113	--	--
4	4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками	40,25	21,55	4,52	867	182	665	0,11	4
			м3		17,03	--	685	--	97	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36338				
			РАЗДЕЛ 2.Заземление								
5	5	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	80	373,37	41,12	29870	3290	9639	0,67	54
			шт		105,75	9,00	8460	720	105	0,04	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не со ные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1264	50900,00	--	6434	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
7	7	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	115	61,90	3,30	7119	380	2556	0,14	16
			м		23,00	0,40	2645	46	95	--	--
8	8	С11011-4289 Изм. и доп. вып.17	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,1449	49389,00	--	7156	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
9	9	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	3285	107,30	3,50	352481	11498	102361	0,18	591
			м		32,40	0,40	106434	1314	95	--	8
10	10	С11011-4239 Изм. и доп. вып.17	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	2,59515	63930,00	--	165908	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	11	С11011-1050	Электроды, d 4 мм, Э42	0,06	78300,00	--	4698	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	12	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	208	100,70	0,07	20945	15	13174	0,37	77
			м2		60,30	0,02	12542	4	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			765680				
			РАЗДЕЛ 3. монтажные работы								
13	13	Ц0108-303-7	Трос продольно-несущий	1,03	7449,90	2609,00	7673	2687	5254	29,00	30
			км		4770,00	599,00	4913	617	95	3,47	4
14	14	С11011-1116 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6Х19/1+6+6/6/+1 о.с. без покрытия из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 /ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3241-91/, d 14 мм	103	1660,00	--	170980	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10м		--	--	--	--	--	--	--
15	15	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка	160	2275,00	463,00	364000	74080	74328	2,00	320
			шт		383,00	106,00	61280	16960	95	0,61	98
16	16	С151803-9	Конструкции для крепления шинопроводовмагистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: подвес троссовый У2193 У3	160	737,00	--	117920	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			784564				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1586582				

Всего:	Тенге		1 586 582
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	68 223
ИТОГО:	Тенге		1 654 805
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	71 322
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	6 619
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	16 548
ИТОГО:	Тенге		1 749 294
С учетом договорной цены			1 749 276
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		4 180 245
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	83 605
Итого с налогами:	Тенге		4 263 850
НДС 12%	Тенге	12%	511 662
ИТОГО С НДС:	Тенге		4 775 512

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К.К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпеисов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НОР" Султанбеков Г. Н.