Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на Общестроительные работы КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Технологический фундамент и полы								
			Тип1 (410м2)								
			Блок А, Г								
1	77	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	410	95,30	2,62	39073	1074	5799	0,07	28
			м2		10,51	0,99	4309	406	123	--	2
2	78	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных толщиной 300мм	123	1652,04	--	203201	--	71825	3,10	381
			м3		474,75	--	58394	--	123	--	--
3	79	Е0128-12-9	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов Р65 длина рельсов 12,5 м	0,118	7869439,70	276686,61	928594	32649	31383	999,00	118
			км		154575,00	67055,09	18240	7913	120	273,74	32
4	80	С143019-219 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 /ГОСТ 10629-88/	173	3420,00	--	591660	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	81	С11051-227 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004								
		Рельсовые скрепления, тип ЖБР-65	173	2170,00	--	375410	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
6	82	Е0128-27-8								
		Балластировка пути на железобетонных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт песчаный	0,034	378409,26	4909,26	12866	167	15315	2360,00	80
		1000м3		373500,00	1875,35	12699	64	120	8,72	--
7	83	Е0128-31-1								
		Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию на песчаном балласте	0,118	188621,65	17396,65	22257	2053	24753	1080,00	127
		км		171225,00	3587,31	20205	423	120	15,05	2
8	84	Е0108-4-3								
		Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	410	760,91	11,21	311973	4596	17277	0,20	82
		м2		31,50	4,21	12915	1726	118	0,02	8
9	85	Е0106-1-16								
		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	33,2	7713,27	196,62	256080	6528	12080	1,79	59
		м3		272,25	74,27	9039	2466	105	0,36	12
10	86	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004								
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	6,957	53000,00	--	368721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	87	Е0106-9-1								
		Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	62,54	210,60	1,80	13171	113	4625	0,42	26
		м2		69,75	0,68	4362	43	105	--	--
12	88	Е0111-15-7								
		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	62,54	127,03	9,83	7944	615	9146	0,69	43
		м2		115,20	3,69	7205	231	123	0,02	1

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	[illegible]	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	43,22	232,00	--	10027	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Тип2 (5800м2)								
			Блок А, Б, В, Г								
14	90	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5800	95,30	2,62	552740	15196	82041	0,07	395
			м2		10,51	0,99	60958	5742	123	--	28
15	91	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	580	5856,31	66,01	3396660	38286	134394	1,35	783
			м3		195,75	24,93	113535	14459	105	0,12	71
16	92	Е0111-14-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 110 мм	5800	1340,36	67,71	7774109	392709	486774	0,40	2293
			м2		63,62	4,61	368996	26755	123	0,01	81
17	93	Е0111-14-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=14	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм до 250 мм	5800	1090,12	22,85	6322678	132518	390142	0,30	1713
			м2		49,00	5,69	284200	32988	123	0,01	49
18	94	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	17,4	5239,08	327,33	91160	5696	36791	11,60	202
			1т		1890,00	123,75	32886	2153	105	0,60	10
19	95	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	103,01	65900,00	--	6788359	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	96	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	17,4	64100,00	--	1115340	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
21	97	Е0106-11-7	Установка закладных деталей, фиксаторов весом до 4 кг	5,6113	93997,62	304,24	527449	1707	195550	198,00	1111
			1т		33075,00	114,75	185594	644	105	0,56	3
22	98	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	5,6113	60300,00	--	338361	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	99	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5800	276,74	14,76	1605083	85608	413558	0,36	2094
			м2		52,43	5,54	304094	32132	123	0,03	157
24	100	Е0111-15-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.50 мм	5800	9,44	2,68	54752	15544	55360	0,04	241
			м2		6,76	1,00	39208	5800	123	--	28
25	101	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных покрытий	5800	127,03	9,83	736774	57014	848161	0,69	4002
			м2		115,20	3,69	668160	21402	123	0,02	104
26	102	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	591,6	200,00	--	118320	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
27	103	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1766,1	232,00	--	409735	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
28	106	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2116,14	1424,53	--	3014505	--	1241560	2,99	6327

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		477,00	--	1009399	--	123	--	--
			Тип 3 (945м2)								
			Блок А, В, Г								
29	107	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	945	95,30	2,62	90059	2476	13367	0,07	64
			м2		10,51	0,99	9932	936	123	--	5
30	108	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	94,5	5856,31	66,01	553421	6238	21897	1,35	128
			м3		195,75	24,93	18498	2356	105	0,12	12
31	109	Е0111-14-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 110 мм	945	1229,83	67,71	1162189	63985	79311	0,40	374
			м2		63,62	4,61	60121	4359	123	0,01	13
32	110	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	959,175	232,00	--	222529	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
33	111	Е0111-14-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, уменьшать при изменении толщины пола на 10 мм до 100 мм	945	-77,87	-1,63	-73583	-1542	-4540	-0,02	-20
			м2		-3,50	-0,41	-3308	-384	123	--	-1
34	112	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,713	68200,00	--	253227	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
35	113	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	560	1136,45	14,85	636412	8316	152668	1,54	860
			1м2		243,95	2,32	136612	1299	110,7	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	114	Е0111-15-7 Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий м2	385	127,03	9,83	48907	3785	56300	0,69	266
				115,20	3,69	44352	1421	123	0,02	7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45872240				
		РАЗДЕЛ 2.Деформационные швы								
		Температурно-усадочный шов								
37	115	Е0106-37-3 Устройство температурного шва 1м шва	3040	2006,24	1,84	6098970	5594	124328	0,22	660
				38,25	0,70	116280	2128	105	--	10
		Деформационный шов сквозной								
38	116	Е0106-37-3 Устройство деформационных швов 1м шва	153	1509,62	1,84	230972	282	6257	0,22	33
				38,25	0,70	5852	107	105	--	1
39	117	С11011-407 Мастика битумно-резиновая кг	284,58	53,00	--	15083	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6864147				
		РАЗДЕЛ 3.Устройство технологических приямков								
		Технологический приямок 1 "Колесотокарный станок"								
40	118	Е0111-1-2 Уплотнение грунта щебнем м2	62,7	95,30	2,62	5975	164	887	0,07	4
				10,51	0,99	659	62	123	--	--
41	119	Е0106-1-1 Устройство бетонной подготовки м3	11	5856,31	66,01	64419	726	2549	1,35	15
				195,75	24,93	2153	274	105	0,12	1
42	120	Е0106-17-4 Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	10,6	9968,97	341,75	105671	3623	19518	9,80	104
				1624,50	129,11	17220	1369	105	0,63	7
43	121	Е0106-1-16 Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	31,5	6741,91	196,62	212370	6194	11461	1,79	56
				272,25	74,27	8576	2340	105	0,36	11
44	122	С143001-62 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	11,22	200,00	--	2244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	123	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	42,63	232,00	--	9890	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
46	124	Е0106-11-7	Установка закладных деталей, фиксаторов весом до 4 кг	0,246	93997,62	304,24	23123	75	8573	198,00	49
			1т		33075,00	114,75	8136	28	105	0,56	--
47	125	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,246	60300,00	--	14834	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
48	126	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,028	53000,00	--	1484	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
49	127	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,357	71100,00	--	96483	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
50	128	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных покрытий	54,9	127,03	9,83	6974	540	8028	0,69	38
			м2		115,20	3,69	6324	203	123	0,02	1
51	129	Е0113-16-6,К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,38	43,60	0,10	322	1	77	0,06	--
			м2		11,62	0,04	86	--	90	--	--
52	130	Е0113-26-6,К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,38	40,72	0,04	300	--	55	0,04	--
			м2		8,32	--	61	--	90	--	--
			Технологический приямок 2 "Измерительный прибор"								

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	131	Е0111-13-3 К=5	Устройство щебеночных покрытий толщ. 300мм с пропиткой битумом	22,5	3320,68	122,75	74715	2762	6785	1,32	30
			м2		199,15	46,00	4481	1035	123	0,22	5
54	132	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,8	5856,31	66,01	22254	251	881	1,35	5
			м3		195,75	24,93	744	95	105	0,12	--
55	133	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	16,15	10507,94	341,75	169703	5519	29737	9,80	158
			м3		1624,50	129,11	26236	2085	105	0,63	10
56	134	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	11,5	7280,88	196,62	83730	2261	4184	1,79	21
			м3		272,25	74,27	3131	854	105	0,36	4
57	135	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,876	200,00	--	775	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
58	136	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	27,86	232,00	--	6464	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
59	137	Е0106-11-7	Установка закладных деталей, фиксаторов весом до 4 кг	0,13	93997,62	304,24	12220	40	4530	198,00	26
			1т		33075,00	114,75	4300	15	105	0,56	--
60	138	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,1276	60300,00	--	7694	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
61	139	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,028	53000,00	--	1484	--	--	--	--

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
62	140	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,357	71100,00	--	96483	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
63	141	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных покрытий	18	127,03	9,83	2287	177	2632	0,69	12
			м2		115,20	3,69	2074	66	123	0,02	--
64	142	Е0113-16-6,К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,828	43,60	0,10	167	--	40	0,06	--
			м2		11,62	0,04	44	--	90	--	--
65	143	Е0113-26-6,К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,828	40,72	0,04	156	--	29	0,04	--
			м2		8,32	--	32	--	90	--	--
			Технологический приямок 3 "Установка для спуска колес"								
66	144	Е0111-1-2 К=6	Уплотнение грунта щебнем	25,52	571,80	15,72	14592	401	2166	0,41	10
			м2		63,06	5,94	1609	152	123	0,03	1
67	145	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,8	5856,31	66,01	22254	251	881	1,35	5
			м3		195,75	24,93	744	95	105	0,12	--
68	146	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,2	10507,94	341,75	44133	1435	7733	9,80	41
			м3		1624,50	129,11	6823	542	105	0,63	3
69	147	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	12,8	7280,88	196,62	93195	2517	4657	1,79	23
			м3		272,25	74,27	3485	951	105	0,36	5
70	148	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,8	200,00	--	760	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	149	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	17	232,00	--	3944	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
72	150	Е0106-11-7	Установка закладных деталей, фиксаторов весом до 4 кг	0,11	93997,62	304,24	10340	33	3833	198,00	22
			1т		33075,00	114,75	3638	13	105	0,56	--
73	151	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,11	60300,00	--	6633	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
74	152	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03	53000,00	--	1590	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
75	153	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,617	71100,00	--	43869	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
76	154	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных покрытий	19,01	127,03	9,83	2415	187	2780	0,69	13
			м2		115,20	3,69	2190	70	123	0,02	--
77	155	Е0113-16-6,К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,34	43,60	0,10	146	--	35	0,06	--
			м2		11,62	0,04	39	--	90	--	--
78	156	Е0113-26-6,К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,34	40,72	0,04	136	--	25	0,04	--
			м2		8,32	--	28	--	90	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1471603				

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 4.Эстакада								
79	157	Е0111-13-3 К=6	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/толщ. 300 мм/	2593,38	3984,82	147,30	10334150	382005	938393	1,58	4092
			м2		238,98	55,20	619766	143155	123	0,27	699
80	158	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	433,256	5856,31	66,01	2537284	28599	100392	1,35	585
			м3		195,75	24,93	84810	10801	105	0,12	53
81	159	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	33,0643	1424,53	--	47101	--	19399	2,99	99
			м3		477,00	--	15772	--	123	--	--
82	160	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	227,118	10507,94	341,75	2386537	77617	418189	9,80	2226
			м3		1624,50	129,11	368953	29323	105	0,63	143
83	161	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1387,94	7280,88	196,62	10105424	272897	504997	1,79	2484
			м3		272,25	74,27	377867	103082	105	0,36	504
84	162	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4783,76	245,44	3,82	1174126	18274	218963	0,21	1014
			м2		37,35	1,44	178673	6889	118	0,01	33
85	163	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных покрытий	2593,38	127,03	9,83	329437	25493	379242	0,69	1789
			м2		115,20	3,69	298758	9570	123	0,02	47
86	164	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	441,922	200,00	--	88384	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
87	165	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1639,28	232,00	--	380314	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1639,28	70,00	--	114750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,72665	5239,08	327,33	3807	238	1536	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1373	90	105	0,60	--
168	Е0106-11-7	Установка закладных деталей, фиксаторов весом до 4 кг	9,31121	93997,62	304,24	875232	2833	324489	198,00	1844
		1т		33075,00	114,75	307968	1068	105	0,56	5
169	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	9,31121	60300,00	--	561466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,72665	53000,00	--	38512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	47,8361	71100,00	--	3401145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	11,2951	64100,00	--	724014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			38167721				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			92375710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:		Тенге			92 375 710			
		Временные здания и сооружения 4,3%		Тенге	4,30%		3 972 156			
		ИТОГО:		Тенге			96 347 866			
		Зимнее удорожание 4,1*1,05%		Тенге	4,31%		4 152 593			
		Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		385 391			
		Выслуга лет 1%		Тенге	1%		963 479			
		ИТОГО:		Тенге			101 849 329			
		Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,3897					
		Итого в текущих ценах		Тенге			243 389 342			
		Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		4 867 787			
		Итого с налогами:		Тенге			248 257 129			
		НДС 12%		Тенге	12%		29 790 856			
		ИТОГО С НДС:		Тенге			278 047 985			

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К.К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпеисов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.