Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТО TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТО ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т
приемки выполненных работ

за декабрь 2014 года

на Наружное освещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Земляные работы										
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	274,77	27,84	26,18	7648	7192	2361	0,01	3		
			м3		1,66	7,20	456	1978	97	0,03	7		
2	2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	55,62	294,75	--	16394	--	18525	1,89	105		
			м3		294,75	--	16394	--	113	--	--		
3	3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	528,624	19,70	19,70	10414	10414	2083	--	--		
			т		--	3,94	--	2083	100	0,08	44		
4	4	Е0101-27-5	Обратная засыпка траншей грунтом	256,97	3,35	3,35	861	861	290	--	--		
			м3		--	1,16	--	299	97	--	1		
5	5	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /грунт/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	323,33	139,80	139,80	45202	45202	9040	--	--		
			т		--	27,96	--	9040	100	0,59	190		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневм ческими трамбовками	330,39	21,55	4,52	7119	1492	5458	0,11	36
			м3		17,03	--	5627	--	97	--	--
7	7	Е0101-27-5	Засыпка траншей песком	73,42	3,35	3,35	246	246	83	--	--
			м3		--	1,16	--	85	97	--	--
8	8	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песок/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	92,38	139,80	139,80	12915	12915	2583	--	--
			т		--	27,96	--	2583	100	0,59	54
9	9	С143008-92	Песок природный	73,42	844,00	--	61966	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Прокладка трубопроводов								
10	10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	1,68	47611,09	17877,09	79987	30034	75127	173,00	291
			км		29700,00	4698,68	49896	7894	130	18,10	30
11	11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,46	47611,09	17877,09	21901	8223	20570	173,00	80
			км		29700,00	4698,68	13662	2161	130	18,10	8
12	12	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	460	49,00	--	22540	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
13	13	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1680	67,00	--	112560	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
14	14	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	460	26,40	3,10	12144	1426	8565	0,11	51
			м		19,10	0,50	8786	230	95	--	1
15	15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1725	27,70	2,10	47783	3623	33103	0,10	173

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		19,70	0,50	3	863	95	--	5
16	16	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	40	34,10	2,70	1364	108	965	0,15	6
			м		25,00	0,40	1000	16	95	--	--
17	17	С151601-506 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х10 мм2	0,075	146300,00	--	10973	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	18	С151601-555 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2	1,625	229000,00	--	372125	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	19	С151601-694 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,47	200900,00	--	94423	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	20	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,432	63700,00	--	27518	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	21	С151803-201	Ответвительные сжимы	36	84,00	--	3024	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Установка опор освещения								

3000

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	22	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину буре до 3 м группа грунтов 2	36	1065,02	925,52	38341	33319	14193	0,89	32
			котлован		139,50	235,98	5022	8495	105	0,92	33
23	23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,2	5642,11	66,01	40623	475	1668	1,35	10
			м3		195,75	24,93	1409	179	105	0,12	1
24	24	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,33264	18837,97	11119,34	6266	3699	4108	42,50	14
			1т		7560,00	4200,75	2515	1397	105	20,52	7
25	25	Е0133-11-1	Установка опор освещения свободностоящих одностоечных массой до 2 т	4,284	11551,28	7151,40	49486	30637	26376	26,00	111
			1т		4342,50	1521,12	18603	6516	105	5,90	25
26	26	СПрайс лист	Опора металлическая оцинкованная	36	19697,33	--	709104	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
27	27	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	36	2143,44	1530,15	77164	55085	27819	2,73	98
			шт		492,76	320,67	17739	11544	95	1,86	67
28	28	СПрайс лист	Кронштейн, длина 1,5м	36	2764,54	--	99523	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
29	29	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	36	1745,38	1411,25	62834	50805	21654	2,01	72
			шт		333,00	239,85	11988	8635	105	0,81	29
30	30	СПрайс лист	Светильник светодиодный тип ССу-Л-80	36	27000,00	--	972000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Коммутационное оборудование								
31	31	Ц0108-572-3	Монтаж ящика управления освещением	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
			шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
32	32	75-6-38	Шкаф ШУО 20 А	1	63000,00	--	63000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	33	1Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из кругл[illegible]али, диаметр 18 мм			[illegible]тан				3000
			42	247,70	20,70	10403	869	4493	0,70	29
		шт		111,00	1,60	4662	67	95	0,01	--
34	34	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм							
			0,25049	50900,00	--	12750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Стоимость оборудования -			Тенге			63000				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			63000				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			3590974				

Без оборудования 3527974

Всего:	Тенге		3 527 974
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	151 703
ИТОГО:	Тенге		3 679 677
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	158 594
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	14 719
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	36 796
ИТОГО:	Тенге		3 889 786
Итого с оборудованием			3 952 786
С учетом договорной цены			3 952 786
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,38967742	
Итого в текущих ценах	Тенге		9 445 882
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	188 918
Итого с налогами:	Тенге		9 634 800
НДС 12%	Тенге	12%	1 156 176
ИТОГО С НДС:	Тенге		10 790 976

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К. К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпеисов С.

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.