Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", T "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

0

А К Т

приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на Подъездная дорога

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
			Земляные работы								
1	1	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1357,52	11,19	11,19	15191	15191	4029	--	--
			м3		--	3,06	--	4154	97	0,01	14
2	2	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1357,53	9,40	9,40	12760	12760	3385	--	--
			м3		--	2,57	--	3489	97	0,01	11
3	3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5820,76	39,75	37,82	231379	220119	72654	0,01	76
			м3		1,87	11,00	10885	64017	97	0,04	219

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(растительного слоя)	1357,52	32,56	30,98	44195	42052	13878	0,01	14
			м3		1,53	9,01	2077	12230	97	0,03	42
5	5	С010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	12705,6	267,70	--	3401277	--	680255	1,12	14285
			т		53,54	--	680255	--	100	--	--
6	6	Е0101-145-2	Планировка земельного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	3664,8	1,41	1,41	5170	5170	1068	--	--
			м2		--	0,30	--	1101	97	--	4
7	7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3664,8	12,51	12,51	45838	45838	15218	--	--
			м3		--	4,28	--	15689	97	0,01	51
8	8	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18324	1,27	1,27	23290	23290	6799	--	--
			м3		--	0,38	--	7009	97	--	23
9	9	Е0101-24-6	Устройство присыпных обочин бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м	489	6,01	6,01	2937	2937	988	--	--
			м3		--	2,08	--	1019	97	0,01	3
10	10	Е0101-145-2	Планировка откосов насыпи, выемки и дна кюветов грунтов 2 группы механизированным способом	1330,17	1,41	1,41	1877	1877	388	--	--
			м2		--	0,30	--	400	97	--	1
11	11	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	1464	223,65	0,23	327424	337	80549	0,33	486
			м2		48,60	0,09	71150	132	113	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Устройство дренажа						
12	12	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы [illegible]матическими трамбовками							
			256,2	21,55	4,52	5520	1157	4232	0,11	28
		м3		17,03	--	4363	--	97	--	--
13	13	E0101-110-5	Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб, диаметром свыше 10 см экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.) в траншеях глубиной до 2 м в грунтах 2 группы							
			1220	32,53	26,18	39688	31941	20923	0,04	45
		м		6,35	11,33	7747	13823	97	0,04	50
14	14	C130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм							
			12,8466	6470,00	--	83118	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
15	15	ПР-НТ24-15	Перфорация труб							
			1220	153,00	--	186660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	16	C11011-972	Ткань стеклянная , марки ТСФ(Б)-7с							
			3294	355,00	--	1169370	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	17	C143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-600 фракции 20-40 мм							
			1037	1377,00	--	1427949	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Конструкция дорожной одежды по основной дороге						
18	18	E0101-135-1	Полив водой							
			1832,4	14,12	12,00	25869	21984	7758	0,01	22
		м3		1,62	2,75	2968	5030	97	0,01	22
19	19	E0101-17-14	Погрузка золы уноса до штабеля							
			219,888	39,75	37,82	8741	8315	2745	0,01	3
		м3		1,87	11,00	411	2418	97	0,04	8
20	20	E010333-A14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1							
			307,843	101,90	101,90	31369	31369	6274	--	--
		т		--	20,38	--	6274	100	0,43	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы гр[illegible]								
		м3	219,888	3,79	3,24	833	713	341	--	1
				0,48	1,12	106	246	97	--	1
22	E0127-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами								
		т	274,127	777,19	733,54	213048	201082	52692	0,31	85
				43,65	100,88	11966	27653	133	0,41	113
23	E0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с шлакопортландцементом навесными фрезами								
		м2	3664,8	120,42	77,94	441325	285650	68141	0,02	60
				2,57	11,41	9419	41815	133	0,04	145
24	C11011-1008 Изм. и доп. вып.17	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400								
		т	110,005	4838,00	--	532204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	C ТЭЦ	Стоимость золы уноса								
		тн	593,698	1209,33	--	717978	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	E0101-17-8	Погрузка золы уноса от штабеля								
		м3	219,888	32,25	30,77	7092	6766	2083	0,01	2
				1,42	8,34	312	1835	97	0,03	6
27	E010333-A1-1	Перевозка золы уноса автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(от штабеля)								
		т	593,698	19,70	19,70	11696	11696	2339	--	--
				--	3,94	--	2339	100	0,08	49
28	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	1046,06	1018,16	68,13	1065058	71270	47499	0,14	151
				21,38	12,76	22365	13349	133	0,04	46
29	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне								
		м2	4348,9	6,53	2,45	28378	10635	28001	0,03	120
				4,07	0,77	17700	3354	133	--	11
30	C11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"								
		10м2	434,89	3950,00	--	1717816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	4238,95	22,85	18,86	96876	79963	54485	0,02	91
		м2		3,89	5,77	16490	24477	133	0,02	84
32	32	С143008-22	30,7238	1410,00	--	43321	--	--	--	--
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции свыше 40 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
33	33	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	160,02	1377,00	--	220348	--	--	--	--
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции 20-40 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
34	34	С143008-19	128,016	1910,00	--	244511	--	--	--	--
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции 5-20 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
35	35	С143101-1	10,0248	5,00	--	50	--	--	--	--
		Вода		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
36	36	E0127-26-2	3664,8	40,72	34,56	149233	126658	70145	0,04	146
		Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм		6,01	8,38	22025	30715	133	0,03	106
		м2								
37	37	С143008-22	27,0374	1410,00	--	38123	--	--	--	--
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции свыше 40 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
38	38	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	140,82	1377,00	--	193909	--	--	--	--
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции 20-40 мм		--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143008-19	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции 5-20 мм								
		м3	112,656	1910,00	--	215173	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С143101-1	Вода								
		м3	8,82196	5,00	--	44	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
		т	2,93184	40097,59	339,59	117560	996	550	0,58	2
				--	140,94	--	413	133	0,58	2
42	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	3664,8	503,67	15,35	1845855	56260	53616	0,03	123
				5,94	5,06	21769	18544	133	0,02	65
43	Е0127-54-6 коэф. к об.=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	29318,4	60,11	--	1762270	--	390	--	3
				0,01	--	293	--	133	--	--
		Конструкция дорожной одежды на стоянках								
44	Е0101-135-1	Полив водой								
		м3	259,65	14,12	12,00	3666	3115	1099	0,01	3
				1,62	2,75	421	713	97	0,01	3
45	Е0101-17-14	Погрузка золы уноса до штабеля								
		м3	31,158	39,75	37,82	1239	1178	389	0,01	--
				1,87	11,00	58	343	97	0,04	1
46	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1								
		т	43,6212	101,90	101,90	4445	4445	889	--	--
				--	20,38	--	889	100	0,43	19
47	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	31,158	3,79	3,24	118	101	48	--	--
				0,48	1,12	15	35	97	--	--
48	Е0127-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами								
			44,9398	777,19	733,54	34927	32965	8638	0,31	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	49	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с шлакопортландцементом навесными фрезами	т	43,65	100,88	4962	4533	133	0,41	18
				600,8	120,42	77,94	72350	46829	11171	0,02	10
				м2	2,57	11,41	1544	6855	133	0,04	24
50	50	С11011-1008 Изм. и доп. вып.17	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	43,2576	4838,00	--	209280	--	--	--	--
				т	--	--	--	--	--	--	--
51	51	С ТЭЦ	Стоимость золы уноса	97,3296	1209,33	--	117704	--	--	--	--
				тн	--	--	--	--	--	--	--
52	52	Е0101-17-8	Погрузка золы уноса от штабеля	36,048	32,25	30,77	1163	1109	341	0,01	--
				м3	1,42	8,34	51	301	97	0,03	1
53	53	Е010333-А1-1	Перевозка золы уноса автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(от штабеля)	97,3296	19,70	19,70	1917	1917	383	--	--
				т	--	3,94	--	383	100	0,08	8
54	54	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	464,26	1018,16	68,13	472692	31631	21081	0,14	67
				м3	21,38	12,76	9926	5924	133	0,04	20
55	55	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	417,3	6,53	2,45	2723	1020	2687	0,03	12
				м2	4,07	0,77	1698	322	133	--	1
56	56	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	41,73	3950,00	--	164834	--	--	--	--
				10м2	--	--	--	--	--	--	--
57	57	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	592,94	270,49	18,86	160387	11185	7621	0,02	13
				м2	3,89	5,77	2307	3424	133	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	[illegible]	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции свыше 40 мм м3	4,29763	1410,00 --	-- --	6060 --	-- --	-- --	-- --
59	59	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции 20-40 мм м3	22,3835	1377,00 --	-- --	30822 --	-- --	-- --	-- --
60	60	С143008-19	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции 5-20 мм м3	17,9068	1910,00 --	-- --	34202 --	-- --	-- --	-- --
61	61	С143101-1	Вода м3	1,40226	5,00 --	-- --	7 --	-- --	-- --	-- --
62	62	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	519,29	295,39 6,01	34,56 8,38	153392 3121	17947 4352	9939 133	0,04 0,03	21 15
63	63	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции свыше 40 мм м3	3,83112	1410,00 --	-- --	5402 --	-- --	-- --	-- --
64	64	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции 20-40 мм м3	19,9538	1377,00 --	-- --	27476 --	-- --	-- --	-- --
65	65	С143008-19	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции 5-20 мм м3	15,963	1910,00 --	-- --	30489 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С143101-1 Вода								
		м3	1,25004	5,00	--	6	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	67	Е0127-72-1 Розлив вяжущих материалов								
		т	0,41544	40097,59	339,59	16658	141	78	0,58	--
				--	140,94	--	59	133	0,58	--
68	68	Е0127-53-6 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	519,3	503,67	15,35	261557	7972	7597	0,03	17
				5,94	5,06	3085	2628	133	0,02	9
69	69	Е0127-54-6 коэф. к об.=8 Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	4154,4	60,11	--	249713	--	55	--	--
				0,01	--	42	--	133	--	--
		Конструкция дорожной одежды на съездах								
70	74	Е0101-135-1 Полив водой								
		м3	230,215	14,12	12,00	3250	2762	975	0,01	3
				1,62	2,75	373	632	97	0,01	3
71	75	Е0101-17-14 Погрузка золы уноса до штабеля								
		м3	27,618	39,75	37,82	1098	1044	345	0,01	--
				1,87	11,00	52	304	97	0,04	1
72	76	Е010333-А14-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1								
		т	38,6652	101,90	101,90	3940	3940	788	--	--
				--	20,38	--	788	100	0,43	17
73	77	Е0101-20-2 Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	27,618	3,79	3,24	105	90	43	--	--
				0,48	1,12	13	31	97	--	--
74	78	Е0127-74-2 Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами								
		т	34,4304	777,19	733,54	26759	25256	6618	0,31	11
				43,65	100,88	1503	3473	133	0,41	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	79	Е0127-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с шлакопортландцементом навесными фрезами							
			м2	460,3	120,42	77,94	55431	35878	8559	0,02	8
					2,57	11,41	1183	5252	133	0,04	18
76	80	С11011-1008 Изм. и доп. вып.17	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400							
			т	33,1416	4838,00	--	160339	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
77	81	С ТЭЦ	Стоимость золы уноса							
			тн	74,5686	1209,33	--	90178	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
78	82	Е0101-17-8	Погрузка золы уноса от штабеля							
			м3	27,618	32,25	30,77	891	850	262	0,01	--
					1,42	8,34	39	230	97	0,03	1
79	83	Е010333-А1-1	Перевозка золы уноса автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(от штабеля)							
			т	74,5686	19,70	19,70	1469	1469	294	--	--
					--	3,94	--	294	100	0,08	6
80	84	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка							
			м3	92,06	1018,16	68,13	93732	6272	4180	0,14	13
					21,38	12,76	1968	1175	133	0,04	4
81	85	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне							
			м2	460,3	6,53	2,45	3004	1126	2964	0,03	13
					4,07	0,77	1873	355	133	--	1
82	86	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"							
			10м2	46,03	3950,00	--	181819	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
83	87	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм							
			м2	460,3	270,49	18,86	124508	8683	5916	0,02	10
					3,89	5,77	1791	2658	133	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции свыше 40 мм								
		м3	3,33625	1410,00	--	4704	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85	89	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции 20-40 мм							
		м3	17,3763	1377,00	--	23927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	90	С143008-19	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции 5-20 мм							
		м3	13,9011	1910,00	--	26551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	91	С143101-1	Вода							
		м3	1,08858	5,00	--	5	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	92	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм							
		м2	460,3	295,39	34,56	135967	15908	8810	0,04	18
				6,01	8,38	2766	3858	133	0,03	13
89	93	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции свыше 40 мм							
		м3	3,39591	1410,00	--	4788	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	94	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции 20-40 мм							
		м3	17,687	1377,00	--	24355	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	95	С143008-19	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-600 фракции 5-20 мм							
		м3	14,1496	1910,00	--	27026	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С143008-92	Песок природный								
		м3	10,6122	844,00	--	8957	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93 97	С143101-1	Вода								
		м3	1,10804	5,00	--	6	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
94 98	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
		т	0,36824	40097,59	339,59	14766	125	69	0,58	--
				--	140,94	--	52	133	0,58	--
95 99	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	460,3	503,67	15,35	231840	7066	6734	0,03	15
				5,94	5,06	2734	2329	133	0,02	8
96 100	Е0127-54-6 коэф. к об.=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	3682,4	60,11	--	221342	--	49	--	--
				0,01	--	37	--	133	--	--
		Установка бортового камня								
97 109	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м	231,63	5369,88	6,63	1243827	1536	47885	1,00	232
				153,68	1,76	35597	407	133	0,01	1
		Дорожные знаки								

	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	120	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек столбов в грунтах 2 группы								
			м3	2,56	402,75	--	1031	--	1165	2,80	7
					402,75	--	1031	--	113	--	--
99	121	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты								
			м3	0,32	1143,60	97,07	366	31	56	0,78	--
					112,50	36,00	36	12	118	0,18	--
100	122	Е0107-1-1	Укладка фундаментов								
			шт	24,96	302,09	197,24	7540	4923	6023	0,65	16
					104,85	67,51	2617	1685	140	0,25	6
101	123	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
			м3	2,304	19600,00	--	45158	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
102	124	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15								
			м3	2,24	6481,57	66,01	14519	148	519	1,35	3
					195,75	24,93	438	56	105	0,12	--
103	125	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			м3	0,96	134,10	--	129	--	145	0,97	1
					134,10	--	129	--	113	--	--
			Кабель								
104	160	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг								
			м	645	45,00	6,70	29025	4322	20711	0,19	123
					32,20	1,60	20769	1032	95	0,01	6
105	161	Ц0108-147-14	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг								
			м	238	84,30	13,00	20063	3094	15103	0,41	98
					64,40	2,40	15327	571	95	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2								
		1000м	0,00061	161900,00	--	99	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	163	С151601-471 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2							
		1000м	0,00004	107800,00	--	4	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	164	С151601-347	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х25 мм2							
		1000м	0,00024	405200,00	--	97	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	165	2405-11780	Сжим У739МУ3							
		ШТ	20	164,20	--	3284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Заземление ТП								
110	166	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм							
		шт	0,11928	330,10	24,10	39	3	13	0,70	--
				116,00	2,50	14	--	95	0,01	--
111	167	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм							
		м	0,01988	51,70	2,80	1	--	1	0,16	--
				27,50	0,30	1	--	95	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24552947				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24552947				

Всего:	Тенге		24 552 947
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	1 055 777
ИТОГО:	Тенге		25 608 724
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	1 103 736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		102 435			
		Выслуга лет 1%		Тенге	1%		256 087			
		ИТОГО:		Тенге			27 070 982			
		Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,3897					
		Итого в текущих ценах		Тенге			64 691 525			
		Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		1 293 831			
		Итого с налогами:		Тенге			65 985 356			
		НДС 12%		Тенге	12%		7 918 243			
		ИТОГО С НДС:		Тенге			73 903 599			

0

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К.К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Купеисов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.