Заказчик АО "Национальная компания "Казахс гемир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на Система снабжения сжатым воздухом

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0107-77-1	Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от эл. двигателя через редуктор, масса 5.8 т	2	147590,00	18550,00	295180	37100	203643	579,00	1158
			компл		107780,00	5355,01	215560	10710	90	31,06	62
2	2	СПрайс	Компрессор воздушный SDF 50-3	2	2747259,00	--	5494518	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
3	3	Е0118-11-8	Установка баков конденсационных вместимостью 2 м3	1	29673,08	464,15	29673	464	3664	17,51	18
			1бак		2688,30	173,81	2688	174	128	0,84	1
4	4	СПрайс	Рессивер объем 2000л	1	2197808,00	--	2197808	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
5	5	Е0116-15-3прим	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм (фильтр магистральный)	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
			1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	С130905-1118 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 100	1	29631,00	--	29631	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	7	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных трубс фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм	940	426,20	27,10	400628	25474	337385	2,00	1880
			м		392,00	6,80	368480	6392	90	0,04	37
8	8	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	940	562,00	--	528280	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
9	9	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	12	321,00	--	3852	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	10	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	12	646,00	--	7752	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
11	11	Ц0112-798-3	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	17	1189,20	112,00	20216	1904	16141	6,00	102
			шт		1037,00	18,00	17629	306	90	0,10	2
12	12	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	15	10500,00	--	157500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	С130903-37	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 80 мм	2	10800,00	--	21600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	14	Ц0112-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	118	765,10	24,20	90282	2856	76921	4,00	472
			шт		722,00	2,30	85196	271	90	0,01	2
15	15	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	59	3280,00	--	193520	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	16	С130905-1133 Изм. и доп.вып.18	Редуктор давления из латуни типа Herz, Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 25	59	5764,00	--	340076	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	17	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	59	3280,00	--	193520	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	18	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	30	251,20	11,70	7536	351	6434	1,00	30
			м		236,00	2,30	7080	69	90	0,01	--
19	19	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	30	168,00	--	5040	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	20	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	59	48,96	1,62	2889	95	3150	0,23	13
			комплект		41,72	--	2461	--	128	--	--
21	21	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2384	21,80	0,05	51965	119	12509	0,03	70
			м2		5,81	0,02	13851	48	90	--	--
22	22	E0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	2384	62,40	0,05	148757	119	5986	0,01	33
			м2		2,77	0,02	6604	48	90	--	--
Стоимость оборудования -				Тенге			7692326				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге			7692326				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге			11080877				

Итого без оборудования 3388551

Всего:	Тенге		3 388 551
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	145 708
ИТОГО:	Тенге		3 534 259
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	152 326
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	14 137
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	35 343
ИТОГО:	Тенге		3 736 065
Итого с оборудованием			11 428 391
С учетом договорной цены			11 428 283
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		27 310 167
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	546 203
Итого с налогами:	Тенге		27 856 370
НДС 12%	Тенге	12%	3 342 764
ИТОГО С НДС:	Тенге		31 199 134

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К.К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпеисов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.