Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на Топливный резервуар

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0109-7-5	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с понтоном /плавающей крышей/, вместимостью до 1000 м3	1	18162,00	7119,37	18162	7119	5562	23,10	23
			т		4455,00	1725,40	4455	1725	90	6,00	6
2	2	Спрайс	Резервуар	1	518350,85	--	518351	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
3	3	Е0125-65-1	Укладка фундаментов	10	4013,49	2053,80	40135	20538	9202	2,15	22
			м3		360,00	406,80	3600	4068	120	1,49	15
			Ф1								
4	4	Е0109-1-1	Монтаж поддона	0,0912	8493,42	3350,04	775	306	371	20,00	2
			т		3690,00	830,84	337	76	90	2,92	--
5	5	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,045	122100,00	--	5495	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
6	6	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,66	5357,00	--	8893	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
7	7	С143001-5 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	1,96	5366,00	--	10517	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
8	8	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0462	53600,00	--	2476	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Ф2								
9	9	Е0109-1-1	Монтаж поддона	0,118	8493,42	3350,04	1002	395	480	20,00	2
			т		3690,00	830,84	435	98	90	2,92	--
10	10	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,118	122100,00	--	14408	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	11	С143001-5 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	5,16	5366,00	--	27689	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			К1								
12	12	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	2,07	20518,92	1265,69	42474	2620	5454	9,16	19
			м3		1552,73	474,08	3214	981	130	2,32	5

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00512	53000,00	--	271	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	14	С143001-5 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	1,13	5366,00	--	6064	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			К2								
15	15	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	2,07	20518,92	1265,69	42474	2620	5454	9,16	19
			м3		1552,73	474,08	3214	981	130	2,32	5
16	16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0126	53600,00	--	675	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	17	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0001	53000,00	--	5	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	18	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00118	58600,00	--	69	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	19	С143001-5 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,38	5366,00	--	2039	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			814607				

Всего:	Тенге		814 607
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	35 028
ИТОГО:	Тенге		849 635
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	36 619
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	3 399
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	8 496
ИТОГО:	Тенге		898 149
С учетом договорной цены			898 140
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		2 146 284
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	42 926
Итого с налогами:	Тенге		2 189 210
НДС 12%	Тенге	12%	262 705
ИТОГО С НДС:	Тенге		2 451 915
ЗАКАЗЧИК:			ПОДРЯДЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К. К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Купшеисов С.

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НСК" Султанбеков Г. Н.

Начальник ПТО