Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на Благоустройство

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов								
1	12	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5469,99	503,67	15,35	2755076	83972	80026	0,03	184
			м2		5,94	5,06	32492	27678	133	0,02	97
2	13	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 7 см	29591,8	60,11	--	1778704	--	394	--	3
			м2		0,01	--	296	--	133	--	--
3	14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7135,01	604,12	15,35	4310410	109533	104385	0,03	240
			м2		5,94	5,06	42382	36103	133	0,02	126
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9570734				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 2.Подъездной путь								
4	28	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	26	503,67	15,35	13095	399	380	0,03	1
			м2		5,94	5,06	154	132	133	0,02	--
5	29	Е0127-54-6 к=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 7 см	52	60,11	--	3126	--	1	--	--
			м2		0,01	--	1	--	133	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17598				
			РАЗДЕЛ 3.Озеленение								
			ГАЗОНЫ (11667 м2)								
6	34	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	10738	1,41	1,41	15149	15149	3129	--	--
			м2		--	0,30	--	3226	97	--	11
7	35	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	10738	244,28	--	2623079	--	807296	0,40	4295
			м2		58,28	--	625811	--	129	--	--
8	36	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать добавлять до толщ.20 см	10738	69,97	--	751338	--	110401	0,05	587
			м2		7,97	--	85582	--	129	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4569014				
			РАЗДЕЛ 4.Ограждение								
9	45	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	186	32,25	30,77	5999	5723	1762	0,01	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		1,42	8,34	264	1552	97	0,03	5
10	46	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,6							
			т		218,93	--	4072	--	4601	1,54	29
			м3		218,93	--	4072	--	113	--	--
11	47	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	46,5							
			м3		280,88	248,35	13061	11548	6850	0,22	10
			т		32,18	78,59	1496	3654	133	0,27	13
12	48	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	46,5							
			м3		1377,00	--	64031	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	49	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	754							
			м3		7967,17	311,32	6007242	234735	442251	2,82	2126
			т		441,00	117,61	332514	88678	105	0,57	433
14	50	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	15,33							
			т		4646,85	2285,57	71236	35038	30307	9,35	143
			т		1579,50	617,13	24214	9461	90	2,34	36
15	51	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	15,33							
			т		172800,00	--	2649024	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	52	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	7,8435							
			т		27935,09	9375,11	219109	73534	130505	91,00	714
			т		16380,00	2107,33	128477	16529	90	7,36	58
17	53	С12021-268	Просечно-вытяжная сетка	7,8435							
			т		134000,00	--	1051029	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	54	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	22,0398	17937,36	627,68	395336	13834	283627	86,50	1906
			т		14197,50	101,25	312910	2232	90	0,49	11
19	55	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	22,0398	154400,00	--	3402945	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20	56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1349,87	21,80	0,05	29424	67	7083	0,03	40
			м2		5,81	0,02	7843	27	90	--	--
21	57	Е0113-20-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПФ-170	1349,87	47,26	0,02	63789	27	7058	0,03	40
			м2		5,81	--	7843	--	90	--	--
22	58	СПрайс	Откатные ворота "Alliance"	1	439565,68	--	439566	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	59	У1-34-47	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ3В, высотой 1,2 м, типа КМ5А, монтаж металлоконструкций	1	6529,00	11,24	6529	11	695	4,50	5
			калитка		767,96	3,74	768	4	90	0,01	--
24	60	У1-34-48	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ3В, строительные работы	1	5634,36	--	5634	--	--	--	--
			калитка		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге			16263332				
РАЗДЕЛ 5.МАФы											
25	61	У1-43-1	Скамья прямолинейная, строительные работы	3	14359,01	385,22	43077	1156	3365	4,10	12
			скамья		671,55	129,72	2015	389	140	0,63	2
26	62	У1-43-2	Скамья прямолинейная, монтаж металлоконструкций	3	3211,03	4,37	9633	13	1490	3,20	10
			скамья		550,06	1,87	1650	6	90	0,01	--
27	63	У1-49-7	Урна металическая, строительные работы	2	5447,64	27,54	10895	55	1301	3,70	7
			урна		613,80	5,64	1228	11	105	0,03	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	64	У1-49-7	Контейнеры для мусора, строительные работы	12	5447,64	27,54	65372	330	7805	3,70	44
			шт		613,80	5,64	7366	68	105	0,03	--
29	65	СПрайс	Шлагбаум "Michelangelo 80-ki"	1	163317,25	--	163317	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			324631				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30745310				

Всего:	Тенге		30 745 310
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	1 322 048
ИТОГО:	Тенге		32 067 358
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	1 382 103
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	128 269
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	320 674
ИТОГО:	Тенге		33 898 404
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		81 007 014
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	1 620 140
Итого с налогами:	Тенге		82 627 154
НДС 12%	Тенге	12%	9 915 258
ИТОГО С НДС:	Тенге		92 542 412

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К.К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Купцисов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.