Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства "Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на Водопонижение РП

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
1	1	Е0101-189-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Рыхление мерзлого 3м группы, глубиной промерзания свыше 1 м клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора								
			м3	180000	153,30	153,30	27593280	27593280	6738163	"	"
					"	38,59	"	6946560	97	0,13	24120
2	2	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
				180000	36,95	35,62	6651641	6411701	2297776	0,01	1548
			м3		1,24	11,92	223200	2145641	97	0,04	7853

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			м3	2406	389,25	--	936535	--	1058285	2,48	5967
					389,25	--	936535	--	113	--	--
4	4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			т	28800	76,60	--	2206080	--	441216	0,32	9266
					15,32	--	441216	--	100	--	--
5	5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			м3	18000	3,80	3,24	68372	58392	27936	--	60
					0,48	1,12	8640	20160	97	--	67
6	6	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см								
			м3	8950	25,61	25,61	229202	229202	77252	--	--
					--	8,90	--	79641	97	0,03	260
7	7	С01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках								
			т	200000	44,30	--	8860000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
8	8	С010333-А62-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 3								
			т	200000	514,90	--	102980000	--	20596000	2,16	432516
					102,98	--	20596000	--	100	--	--
9	9	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
			м3	66000	3,82	3,82	252058	252058	84825	--	--
					--	1,32	--	87449	97	--	286
10	10	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/								
			м3	66000	983,00	--	64878000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	11	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см								
			м3	59190,2	9,48	9,48	560918	560918	186054	--	--
					--	3,24	--	191808	97	0,01	627

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	12	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	59190,2	3,35	3,35	198382	198382	66762	--	--
			м3		--	1,16	--	68826	97	--	225
13	13	С143008-98	Песок из отсевов дробления, М400	59190,2	720,00	--	42616946	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
14	14	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	59190,2	9,48	9,48	560918	560918	186054	--	--
			м3		--	3,24	--	191808	97	0,01	627
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			307773814				
			РАЗДЕЛ 2.Водопонижение								
15	15	Е0101-215-10	Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	2579	8651,89	5049,24	22313224	13021990	5580561	11,60	29916
			шт		1962,00	1129,21	5059998	2912233	70	4,10	10574
16	16	С130810-7	Иглофильтры	2579	6168,43	--	15908381	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
17	17	Е0101-216-2	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	2579	600,70	418,45	1549205	1079183	498317	1,14	2940
			шт		182,25	93,78	470023	241859	70	0,34	877
18	18	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2579	108,05	2,62	278661	6757	36480	0,07	176
			м2		10,51	0,99	27105	2553	123	--	12
19	19	Ц0107-232-2	Монтаж вакуумного водопонижения	26	83419,00	43870,00	2168894	1140620	984556	205,00	5330
			компл		38250,00	3825,03	994500	99451	90	22,19	577
20	20	С 80-1-412	Установка вакуумногопонижения у ВВ-3А	26	3860723,00	--	100378798	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
21	21	С 80-1-412	Установка вакуумногопонижения у ВВ-3А	26	-3860723,00	--	-100378798	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	22	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	4155	154,96	100,95	643870	419429	216247	0,34	1421
			м		46,35	28,00	192584	116340	70	0,11	443
23	23	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 159х4,5мм	4155	1200,00	--	4986000	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
24	24	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	4155	92,82	63,34	385659	263169	140655	0,23	960
			м		29,48	18,88	122489	78446	70	0,08	320
25	25	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	4,25	115456,32	31953,19	490689	135801	433416	360,00	1530
			км		66375,00	12071,25	282094	51303	130	58,95	251
26	26	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 159х4,5мм	4250	1200,00	--	5100000	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
27	27	С2015-38	Насос для водопонижения и водоотлива,132 кВт	2942	716,90	--	2109120	--	--	--	--
			маш-ч		--	--	--	--	--	--	--
28	28	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 159х4,5мм	4250	1200,00	--	5100000	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
29	29	С130806-105	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм	50	2370,00	--	118500	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
30	30	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	24926	3280,00	--	81757280	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			484089561				
		Всего:		Тенге			484 089 561			
		Временные здания и сооружения 4,3%		Тенге	4,30%		20 815 851			
		ИТОГО:		Тенге			504 905 412			
		Зимнее удорожание 4,1*1,05%		Тенге	4,31%		21 761 423			
		Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		2 019 622			
		Выслуга лет 1%		Тенге	1%		5 049 054			
		ИТОГО:		Тенге			533 735 511			
		С учетом договорной цены					533 730 467			
		Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,3897					
		Итого в текущих ценах		Тенге			1 275 455 696			
		Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		25 509 114			
		Итого с налогами:		Тенге			1 300 964 810			
		НДС 12%		Тенге	12%		156 115 777			
		ИТОГО С НДС:		Тенге			1 457 080 587			

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К.К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Купеисов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.