Заказчик — АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик — Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РП-8								
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	2	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича м3	2,2499	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	11023 6791	4232 1211	8497 106,2	21,24 2,91	48 7
2	3	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (рубероид 3 слоя) м2	303,78	29,02 27,00	2,02 0,32	8816 8203	614 97	8889 107,1	0,17 --	53 1
3	4	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и облицовок из листовой стали : поясков, сандриков, желобов, штапиков, свесов и т.п. м	45,4	14,39 13,10	1,29 0,23	653 595	59 10	648 107,1	0,09 --	4 --
4	5	Е0113-17-1	Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	101,26	40,47 27,72	12,75 4,77	4098 2807	1291 483	3915 119	0,19 0,02	20 2
5	6	Е0158-22-3	Разборка теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных материалов (шлака) м2	303,78	20,25 18,60	1,66 0,26	6152 5649	503 78	6133 107,1	0,11 --	33 1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	7	Е0107-13-4	Разборка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 15 м	26	605,32	329,92	15738	8578	13308	1,65	43
			шт		275,40	90,20	7160	2345	140	0,35	9
7	8	Е01031-А11-13	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	78,11	572,80	572,80	44741	44741	31319	--	--
			т		--	400,96	--	31319	100	8,42	658
8	9	Е01031-А17-1	Погрузка кирпича строительного при автомобильных перевозках	155,107	120,00	120,00	18613	18613	13029	--	--
			т		--	84,00	--	13029	100	1,76	273
9	10	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,896	122,80	--	110	--	22	0,52	--
			т		24,56	--	22	--	100	--	--
			ВЛ 10								
10	11	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 СНРК 8.02-03-2002	Демонтаж ж/б опоры	25	1107,58	702,58	27690	17565	15806	2,45	61
			опора		405,00	197,14	10125	4928	105	0,82	21
11	12	Е0133-109-2 СНРК 8.02-05-2002	Демонтаж провода АС-50/8	3,9	14808,53	10218,53	57753	39852	28869	26,22	102
			1км		4590,00	2459,81	17901	9593	105	9,08	35
12	13	Е0167-7-4	Демонтаж изоляторов 10кВ	102	14,95	0,19	1525	19	1465	0,11	11
			шт		14,76	0,02	1506	2	97,2	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	14	Е0109-24-1	Разборка связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,592	5454,00	--	3229	--	2906	33,90	20
			т		5454,00	--	3229	--	90	2,67	2
14	15	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	42,5	152,80	152,80	6494	6494	4773	--	--
			т		--	106,96	--	4546	105	2,25	96
15	16	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	1,4545	122,80	122,80	179	179	131	--	--
			т		--	85,96	--	125	105	1,81	3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			367315				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			367315				

Всего:	Тенге		367 315
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	15 795
ИТОГО:	Тенге		383 110
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	16 512
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	1 532
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	3 831
ИТОГО:	Тенге		404 985
С учетом договорной цены			404 977
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		967 773
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	19 355
Итого с налогами:	Тенге		987 128
НДС 12%	Тенге	12%	118 455
ИТОГО С НДС:	Тенге		1 105 583

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К.К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпеисов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума
ТОО "Бек-жолы НС" Сулейменов Г. Н.