Заказчик — АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик — Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на Общестроительные работы КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты ФМ1-ФМ4								
			Фундамент ФМ-1 191шт								
1	21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	191	200,00 **	** **	38200 **	** **	** **	** **	** **
			Фундамент ФМ-2(14 шт)								
2	31	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2,4276	200,00 **	** **	486 **	** **	** **	** **	** **
			Фундамент ФМ-3(8 шт)								
3	41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,6	200,00 **	** **	320 **	** **	** **	** **	** **

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			м3	0,4	232,00	--	93	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
5	46	Е0106-1-1	Устройство обетонировки колонн								
			м3	10	6481,57	66,01	64816	660	2317	1,35	14
					195,75	24,93	1958	249	105	0,12	1
6	47	Е0106-9-1	Устройство подливки толщиной 20 мм								
			м2	5,6825	221,43	1,80	1258	10	420	0,42	2
					69,75	0,68	396	4	105	--	--
7	48	Е0106-9-2 К=3	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки								
			м2	5,1225	261,85	2,25	1341	12	357	0,36	2
					65,49	0,87	335	4	105	--	--
8	49	Е0106-9-2 К=8	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки								
			м2	0,56	698,27	6,00	391	3	104	0,96	1
					174,64	2,32	98	1	105	0,01	--
			Фундамент ФМ-4 (8 шт)								
9	54	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			м3	2,88	200,00	--	576	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			117320				
			РАЗДЕЛ 2.Фундаментные балки монолитные								
			ФБМ 1, ФБМ 2								
10	70	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом								
			м2	492	804,91	11,21	396016	5515	20732	0,20	99
					31,50	4,21	15498	2071	118	0,02	10
11	72	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции засыпной керамзитовым гравием								
			м3	236	5403,36	261,86	1275193	61799	173733	3,44	812
					499,50	99,00	117882	23364	123	0,48	113
12	73	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных								
			м3	151	1424,53	--	215104	--	88593	2,99	451
					477,00	--	72027	--	123	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2299533				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3.Технологический фундамент и полы								
			Тип2 (5800м2)								
			Блок А, Б, В, Г								
13	104	Е0113-16-6,К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	168	43,60	0,10	7324	17	1763	0,06	10
			м2		11,62	0,04	1952	7	90	--	--
14	105	Е0113-26-6,К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	168	40,72	0,04	6841	7	1258	0,04	7
			м2		8,32	--	1398	--	90	--	--
15	106	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	7163,86	1424,53	--	10205133	--	4203108	2,99	21420
			м3		477,00	--	3417161	--	123	--	--
			Тип 3 (945м2)								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15290953				
			РАЗДЕЛ 4.Эстакада								
16	157	Е0111-13-3 К=6	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/толщ. 300 мм/	818,52	3984,82	147,30	3261652	120568	296174	1,58	1292
			м2		238,98	55,20	195610	45182	123	0,27	221
17	158	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	136,744	5856,31	66,01	800815	9026	31685	1,35	185
			м3		195,75	24,93	26768	3409	105	0,12	17
18	159	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	10,4357	1424,53	--	14866	--	6123	2,99	31
			м3		477,00	--	4978	--	123	--	--
19	160	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	71,682	10507,94	341,75	753230	24497	131987	9,80	702
			м3		1624,50	129,11	116447	9255	105	0,63	45
20	161	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	438,06	7280,88	196,62	3189460	86131	159386	1,79	784
			м3		272,25	74,27	119262	32535	105	0,36	159

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	162	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1509,84	245,44	3,82	370575	5768	69109	0,21	320
			м2		37,35	1,44	56393	2174	118	0,01	11
22	163	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных покрытий	818,52	127,03	9,83	103977	8046	119696	0,69	565
			м2		115,20	3,69	94294	3020	123	0,02	15
23	164	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	139,478	200,00	--	27896	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
24	165	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	517,39	232,00	--	120034	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
25	166	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	517,39	70,00	--	36217	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
26	167	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,22935	5239,08	327,33	1202	75	485	11,60	3
			1т		1890,00	123,75	433	28	105	0,60	--
27	168	Е0106-11-7	Установка закладных деталей, фиксаторов весом до 4 кг	2,93879	93997,62	304,24	276239	894	102415	198,00	582
			1т		33075,00	114,75	97200	337	105	0,56	2
28	169	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	2,93879	60300,00	--	177209	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	170	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,22935	53000,00	--	12156	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	171	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	15,0979	71100,00	--	1073461	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
31	172	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	3,5649	64100,00	--	228510	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
32	173	Е0109-17-1	Установка стоек эстакады Ст-1	38,314	4646,85	2285,57	178040	87569	75746	9,35	358
			т		1579,50	617,13	60517	23645	90	2,34	90
33	174	С12021-237	Стойки	38,314	154400,00	--	5915682	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	175	Е0109-20-1	Монтаж подкрановых путей для рельсов типа Р по металлическим подкрановым балкам	1350	946,82	448,44	1278200	605387	714906	2,82	3807
			м		463,50	124,90	625725	168615	90	0,45	608
35	176	С11051-38 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Рельсы железнодорожные широкой колеи термообработанные объемной закалкой в масле, I класс, тип Р65, сталь М76/ГОСТ 8161-75, ГОСТ 18267-82/	1350	2590,00	--	3496500	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	177	С11051-11	Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43	3,039	31700,00	--	96336	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
37	178	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	53,625	64200,00	--	3442725	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
38	179	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	12,976	172357,31	536,06	2236508	6956	649596	289,00	3750
			1т		47475,00	202,50	616036	2628	105	0,99	13
39	180	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	12,826	119700,00	--	1535272	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	181	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	12,98	149300,00	--	1937914	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	182	Е0113-16-6,К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	367,62	43,60	0,10	16026	37	3858	0,06	22
			м2		11,62	0,04	4272	15	90	--	--
42	183	Е9-24-1	Монтаж связей	10,976	3818,06	3742,82	41907	41081	840	56,50	620
			т		40,40	966,58	443	10609	7,6	3,81	42
43	184	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	10,976	154400,00	--	1694694	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	185	Е0113-26-6,К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	367,62	40,72	0,04	14968	15	2753	0,04	16
			м2		8,32	--	3059	--	90	--	--
45	186	СТехн.часть табл.3 п.3.2	Надбавка за изменение марки стали с С235 до С245	91,939	1860,00	--	171007	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			36960120				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 5.Отмостка								
46	187	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	74	2783,60	--	205986	--	48332	3,24	240
			м3		531,00	--	39294	--	123	--	--
47	188	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100мм из бетона В7,5	74	5856,31	66,01	433367	4885	17147	1,35	100
			м3		195,75	24,93	14486	1845	105	0,12	9
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			747122				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			55415046				

Всего:	Тенге		55 415 046
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	2 382 847
ИТОГО:	Тенге		57 797 893
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	2 491 089
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	231 192
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	577 979
ИТОГО:	Тенге		61 098 153
С учетом договорной цены			61 095 969
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		146 001 037
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	2 920 021
Итого с налогами:	Тенге		148 921 058
НДС 12%	Тенге	12%	17 870 527
ИТОГО С НДС:	Тенге		166 791 585

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К.К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Купешсов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.