Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ

за декабрь 2014 года

на КПП-Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод								
			Водопровод хозяйственно-питьевой								
1	1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
			1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
2	2	С А-SAN	Счетчик ВСХ ДУ 15мм	1	2034,01	--	2034	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Трубопроводная арматура								
3	3	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	483,00	--	966	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
4	4	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	401,00	--	802	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
5	5	С130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	225,00	--	225	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
6	6	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
			1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
7	7	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2	718,31	--	1437	--	151	0,34	1
			м		59,15	--	118	--	128	--	--
8	8	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,к=1,36	Упор бетонный	0,05	26656,00	--	1333	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Материалы								
9	9	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	3	3564,63	70,85	10694	213	1450	1,98	6
			м		351,00	26,53	1053	80	128	0,13	--
10	10	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,003	695465,89	94100,49	2086	282	357	323,00	1
			км		56025,00	35547,75	168	107	130	173,61	1
11	11	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
			1сальник		526,50	--	527	--	128	--	--
12	12	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	4,5	409,13	7,90	1841	36	1352	1,29	6
			м		231,75	2,95	1043	13	128	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3,5	499,47	12,19	1748	43	1331	1,64	6
			м		292,50	4,57	1024	16	128	0,02	--
14	14	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	5	404,02	5,28	2020	26	1219	1,05	5
			м		188,55	1,98	943	10	128	0,01	--
15	15	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	4,5	72,96	16,85	328	76	193	0,21	1
			м		38,59	4,33	174	19	100	0,03	--
16	16	С11031-224 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	4,95	72,00	--	356	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
17	17	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	0,675	706,00	--	477	--	--	--	--
			рулон		--	--	--	--	--	--	--
18	18	СТОО"ТехноОпт"	Хомуты диам.32мм	1	31,10	--	31	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
19	19	СТОО"ТехноОпт"	Хомуты диам.25мм	2	27,65	--	55	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
20	20	СТОО"ТехноОпт"	Хомуты диам.20мм	1	27,65	--	28	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ									

1	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	266,00	--	266	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
22	22	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальника	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
			шт		126,00	--	126	--	128	--	--
23	23	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-1ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430,00	--	1430	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
24	24	Е0117-8-1	Установка электроводонагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
			комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
25	25	ООМегаКлимат	Электроводонагреватель Аристон 15л	1	6392,99	--	6393	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
26	26	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых (пропиленовые) труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2,5	439,78	12,19	1099	30	951	1,64	4
			м		292,50	4,57	731	11	128	0,02	--
27	27	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,5	32,00	--	80	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			59153				
			РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
28	28	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм(выпуски)	5,5	712,05	10,58	3916	58	867	0,70	4
			м		119,25	3,96	656	22	128	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	29	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6,5	620,54	0,64	4034	4	886	0,58	4
			м		106,20	0,25	690	2	128	--	--
30	30	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	2	748,88	1,43	1498	3	263	0,56	1
			м		102,38	0,54	205	1	128	--	--
31	31	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 50 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
32	32	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	1	2924,32	85,00	2924	85	562	2,31	2
			м		407,25	31,84	407	32	128	0,16	--
33	33	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,001	815772,84	104398,81	816	104	132	357,00	--
			км		62100,00	39438,00	62	39	130	192,61	--
34	34	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
			1сальник		526,50	--	527	--	128	--	--
			Сантехническое оборудование								
35	35	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
			комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
36	36	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
			комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
37	37	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1	718,31	--	718	--	76	0,34	--
			м		59,15	--	59	--	128	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	38	СТОО"ТехноОпт"	Хомуты диам.100мм	1	86,39	--	86	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	39	СТОО"ТехноОпт"	Хомуты диам.50мм	2	38,01	--	76	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
40	40	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,к=1,36	Упор бетонный	0,05	26656,00	--	1333	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			40986				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			100139				

Всего:	Тенге		100 139
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	4 306
ИТОГО:	Тенге		104 445
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	4 502
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	418
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	1 044
ИТОГО:	Тенге		110 409
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		263 844
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	5 277
Итого с налогами:	Тенге		269 121
НДС 12%	Тенге	12%	32 295
ИТОГО С НДС:	Тенге		301 416

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Директор Клинг В.А.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Куппейсов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.