Заказчик: АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик: Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приёмки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на КПП-Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостаток грунта) м3	7,02	39,75 1,87	37,82 11,00	279 13	265 77	88 97	0,01 0,04	-- --
2	2	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	12,285	29,07 --	29,07 5,81	357 --	357 71	71 100	-- 0,12	-- 1
3	3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	7,02	3,72 0,48	3,24 1,12	26 3	23 8	11 97	-- --	-- --
4	4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	9,38	27,84 1,66	26,18 7,20	261 16	246 68	81 97	0,01 0,03	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			м3	0,3	262,72	--	79	--	89	1,85	1
					262,72	--	79	--	113	--	--
6	6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			м3	0,3	134,10	--	40	--	45	0,97	--
					134,10	--	40	--	113	--	--
7	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под полы								
			м3	11,4	134,10	--	1529	--	1727	0,97	11
					134,10	--	1529	--	113	--	--
8	8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			м3	5	3,35	3,35	17	17	6	--	--
					--	1,16	--	6	97	--	--
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			м3	5	21,55	4,52	108	23	83	0,11	1
					17,03	--	85	--	97	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5190				
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
			Фундамент ФМ1-6шт								
10	10	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ 200мм								
			м3	2,352	2369,27	100,89	5573	237	450	0,85	2
					123,75	38,25	291	90	118	0,18	--
11	11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ 100мм из бетона В7,5								
			м3	0,864	5856,31	66,01	5060	57	200	1,35	1
					195,75	24,93	169	22	105	0,12	--
12	12	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона В20								
			м3	3,6	8527,16	112,36	30698	404	4022	6,34	23
					1021,50	42,44	3677	153	105	0,21	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,53528	70,00	--	317	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
14	14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,88128	200,00	--	176	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
15	15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,53528	232,00	--	1052	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
16	16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0966	65900,00	--	6366	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0426	52400,00	--	2232	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Фундаментная балка ФБ1-20.2м								
18	18	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаментные балки толщ.200мм	1,616	1143,60	97,07	1848	157	283	0,78	1
			м3		112,50	36,00	182	58	118	0,18	--
19	19	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (БМ-1) из бетона В15	2,2624	7695,82	353,46	17411	800	1707	3,60	8
			1м3		585,00	133,52	1324	302	105	0,65	1
20	20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,29634	70,00	--	161	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2,29634	200,00	--	459	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,29634	232,00	--	533	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	23	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,05555	47400,00	--	2633	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	24	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,04989	53000,00	--	2644	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	25	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов БФ-I 1т	0,30946	11199,33	5172,70	3466	1601	2440	30,90	10
					5557,50	1953,00	1720	604	105	9,54	3
26	26	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные т	0,13574	119700,00	--	16248	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	27	С12021-259	Закладные детали и детали крепления т	0,17372	162700,00	--	28264	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	28	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм м2	1,5	88,81	1,80	133	3	111	0,42	1
					69,75	0,68	105	1	105	--	--
29	29	Е0106-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки (общей толщиной 50мм) м2	4,5	26,39	0,75	119	3	105	0,12	1
					21,83	0,29	98	1	105	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	30	С143002-9 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200 м3	0,0765	9880,00	--	756	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	31	Е0106-1-20	обетонирование колонн из бетона В7,5 м3	0,08	6806,01	311,32	544	25	47	2,82	--
					441,00	117,61	35	9	105	0,57	--
32	32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,0812	70,00	--	6	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
33	33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,0812	200,00	--	16	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	34	Е0106-1-20	Устройство набетонки из бетона В7,5 м3	0,56	6806,01	311,32	3811	174	328	2,82	2
					441,00	117,61	247	66	105	0,57	--
35	35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	10,67	245,44	3,82	2619	41	488	0,21	2
					37,35	1,44	399	15	118	0,01	--
36	36	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	6	748,88	1,43	4493	9	790	0,56	3
					102,38	0,54	614	3	128	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			157527				
			РАЗДЕЛ 3. КАРКАС металлический								
37	37	Е0109-17-1 Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2 К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т К-1(6шт) т	0,97968	4746,40	2285,57	4650	2239	2076	10,29	10
					1737,45	617,13	1702	605	90	2,57	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	38	С12021-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т т	0,97968	105100,00 --	-- --	102964 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	39	Е0109-25-1	Монтаж балок металлических Б-1(2шт) т	0,3432	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	1721 780	693 172	857 90	14,10 1,79	5 1
40	40	С12021-123	Балки Б1 т	0,3432	96400,00 --	-- --	33084 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	41	С12021-42	Опорные конструкции для монтажа сэндвич панелей т	0,81432	112700,00 --	-- --	91774 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	42	СТехн.часть табл.3 п.3.2	Надбавка за изменение марки стали с С235 до С245 т	2,1372	1860,00 --	-- --	3975 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	43	Е0113-26-21,к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	81,32	39,28 6,26	0,04 --	3195 509	3 --	458 90	0,03 --	3 --
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			259441				
			РАЗДЕЛ 4. Стены и перегородки								
44	44	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м толщиной 80мм м2	40,2	644,34 249,75	350,51 88,47	25903 10040	14091 3556	12237 90	1,52 0,31	61 12
45	45	С12023-42 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 80 мм м2	40,2	3680,00 --	-- --	147936 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	46	С"Полимермет алл-Т"	Доборный элемент ДЭ-120-3(НДП)обрамление дверного проема - 2шт. м	5,6	370,10 --	-- --	2073 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	47	С"Полимермет алл-Т"	Доборный элемент ДЭ-250-6(ОО) нащельник оконный м	19,6	394,64 --	-- --	7735 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	48	С"Полимермет алл-Т"	Доборный элемент ДЭ-250-6(НО) нащельник оконный м	19,6	394,64 --	-- --	7735 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	49	С"Полимермет алл-Т"	Доборный элемент ДЭ-312-4(С) снегоуловитель м	21,6	294,42 --	-- --	6360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	50	С"Полимермет алл-Т"	Доборный элемент ДЭ-595-7(ННУ)накладка угловая -4шт м	2,38	548,07 --	-- --	1304 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	51	Е0110-86-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм м2	17,3	2654,71 425,25	17,05 6,44	45927 7357	295 111	8962 120	2,46 0,03	43 1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			282140				
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытие и кровля								
52	52	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам с накатом из досок и утеплением м2	19,3	508,78 169,88	30,89 11,68	9819 3279	596 225	4205 120	1,09 0,06	21 1
53	53	С11021-13	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта м3	0,12285	13800,00 --	-- --	1695 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	54	С11021-21	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, II сорта м3	0,50085	13200,00 --	-- --	6611 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	55	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,42	13800,00	--	5796	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	56	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E								
			м3	1,9879	4518,00	--	8981	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	57	Е0114-34-1,ПРИМ.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки								
			м2	19,3	72,38	0,07	1397	1	380	0,12	2
					18,56	0,02	358	--	106	--	--
58	58	Е0110-14-1	Установка стропил								
			м3	0,892	5935,82	334,28	5295	298	3772	22,10	20
					3397,50	126,00	3031	112	120	0,62	1
59	59	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта								
			м3	0,9366	13800,00	--	12925	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
60	60	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(стойки,прогоны,кобылка,накладка,пробка,подкладка)								
			м3	0,335	22541,72	316,57	7551	106	1450	22,50	8
					3487,50	119,25	1168	40	120	0,58	--
61	61	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта(стойки и прогоны)								
			м3	0,16695	16000,00	--	2671	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
62	62	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта(кобылка,пробка,подкладка,брусок)								
			м3	0,18459	13800,00	--	2547	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
63	63	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
			м2	31,6	814,52	8,20	25739	259	10380	1,71	54
					272,95	3,08	8625	97	119	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	64	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта м3	0,5649	13800,00	--	7796	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
65	65	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	1,227	573,75	28,11	704	34	198	0,78	1
					123,75	10,58	152	13	120	0,05	--
66	66	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	31,6	20,48	0,91	647	29	190	0,03	1
					4,68	0,34	148	11	120	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			127995				
				РАЗДЕЛ 6. Проемы							
			Окна ОК1-ОК3								
67	67	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	2,5056	378,28	18,53	948	46	488	0,93	2
					156,07	6,18	391	15	120	0,03	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	68	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			м2	5,7768	427,50	19,32	2470	112	1332	1,11	6
					185,83	6,39	1074	37	120	0,03	--
69	69	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками								
			м2	4,0832	5206,00	--	21257	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
70	70	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка								
			м2	1,6936	5206,00	--	8817	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
71	71	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные								
			м2	2,5056	5206,00	--	13044	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	Двери										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	72	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,13	367,11	19,34	1149	61	548	0,83	3
			м2		139,39	6,57	436	21	120	0,03	--
73	73	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,13	13000,00	--	40690	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
74	74	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	4,7792	328,76	20,41	1571	98	753	0,74	4
			м2		124,24	7,13	594	34	120	0,03	--
75	75	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	4,7792	12700,00	--	60696	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	76	С12069-45	Наличники из ПХВ профилей м	40	74,00	--	2960	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			166127				
			РАЗДЕЛ 7. Полы								
			Тип 1 - 5,60м2(проходная,крыльцо)								
77	77	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	0,56	2783,60	--	1559	--	366	3,24	2
					531,00	--	297	--	123	--	--
78	78	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	5,6	48,53	5,55	272	31	310	0,26	1
					42,98	2,07	241	12	123	0,01	--
79	79	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	0,46144	8390,00	--	3871	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
80	80	Е0114-34-1,ПРИМ.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки м2	5,6	72,38	0,07	405	--	110	0,12	1
					18,56	0,02	104	--	106	--	--
81	81	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	5,6	245,05	9,95	1372	56	385	0,36	2
					52,20	3,74	292	21	123	0,02	--
82	82	Е0111-11-2,К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общей толщиной 40 мм) м2	22,4	46,79	0,67	1048	15	24	--	--
					0,63	0,25	14	6	123	--	--
83	83	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток полов м2	5,6	933,82	11,72	5229	66	1213	1,06	6
					171,68	4,39	961	25	123	0,02	--
			Тип 2 - 9,8м2(комната наблюдения)								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	84	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,98	2783,60	--	2728	--	640	3,24	3
			м3		531,00	--	520	--	123	--	--
85	85	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	9,8	48,53	5,55	476	54	543	0,26	3
			м2		42,98	2,07	421	20	123	0,01	--
86	86	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,80752	8390,00	--	6775	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
87	87	Е0114-34-1,ПРИМ.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	9,8	72,38	0,07	709	1	193	0,12	1
			м2		18,56	0,02	182	--	106	--	--
88	88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,8	245,05	9,95	2401	98	674	0,36	3
			м2		52,20	3,74	512	37	123	0,02	--
89	89	Е0111-11-2,К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общей толщиной 40 мм)	39,2	46,79	0,67	1834	26	42	--	--
			м2		0,63	0,25	25	10	123	--	--
90	90	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	9,8	865,01	4,90	8477	48	727	0,38	4
			м2		58,50	1,85	573	18	123	0,01	--
			Тип 3 - 3м2(сан.узел)								
91	91	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3	2783,60	--	835	--	196	3,24	1
			м3		531,00	--	159	--	123	--	--
92	92	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	3	48,53	5,55	146	17	166	0,26	1
			м2		42,98	2,07	129	6	123	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	93	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,2472	8390,00	--	2074	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
94	94	Е0114-34-1,ПРИМ.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	3	72,38	0,07	217	--	59	0,12	--
			м2		18,56	0,02	56	--	106	--	--
95	95	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	245,05	9,95	735	30	206	0,36	1
			м2		52,20	3,74	157	11	123	0,02	--
96	96	Е0111-11-2,К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (общей толщиной 40 мм)	12	46,79	0,67	562	8	13	--	--
			м2		0,63	0,25	8	3	123	--	--
97	97	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток полов	3	933,82	11,72	2801	35	650	1,06	3
			м2		171,68	4,39	515	13	123	0,02	--
			Плинтусы								
98	98	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	30,3	123,31	0,16	3736	5	606	0,09	3
			м		16,18	0,07	490	2	123	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			58713				
						РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка					
99	99	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	18,4	1044,67	2,86	19222	53	5467	1,63	30
			м2		282,04	0,94	5190	17	105	--	--
100	100	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (по гипсокартону толщ.2мм)	18,4	1052,78	3,94	19371	72	2002	0,55	10
			м2		102,11	1,49	1879	27	105	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	101	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	18,4	253,73	2,33	4669	43	860	0,26	5
			м2		43,65	0,88	803	16	105	--	--
102	102	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (по гипсокартону толщ.2мм)	35,3	773,55	3,43	27306	121	2781	0,46	16
			м2		73,73	1,31	2603	46	105	0,01	--
103	103	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	35,3	248,56	1,88	8774	66	1470	0,23	8
			м2		38,93	0,72	1374	25	105	--	--
			Откосы								
104	104	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских (по гипсокартону толщ.2мм)	1,2	2331,85	6,12	2798	7	181	0,81	1
			м2		141,39	2,32	170	3	105	0,01	--
105	105	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку (откосов)	1,2	248,56	1,88	298	2	50	0,23	--
			м2		38,93	0,72	47	1	105	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			100965				
					РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка						
106	106	Е0134-56-1	Устройство каркасов стен под облицовку сплиттерной плиткой	2,3595	800,24	7,35	1888	17	576	1,43	3
			м2		229,50	2,81	542	7	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	107	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка цоколя сплиттерной плиткой м2	2,3595	551,60 467,15	3,99 1,22	1302 1102	9 3	1160 105	2,70 --	6 --
108	108	С"КОНКРИТ ПРОДАКС АСТАНА"	Плитка облицовочная сплитерная шт	29,49375	60,13 --	-- --	1773 --	-- --	-- --	-- --
109	109	Е0109-38-2	Устройство облицовки карниза металлосайдингом м2	14,35	1206,55 472,50	19,41 1,18	17314 6780	278 17	6118 90	2,83 0,01	41 --
110	110	С12021-0283	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55 м	30,135	76,00 --	-- --	2290 --	-- --	-- --	-- --	--
111	111	С12021-0284	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27 м	13,202	52,00 --	-- --	687 --	-- --	-- --	-- --	--
112	112	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб м2	57,6752	24,13 7,70	0,05 0,02	1392 444	3 1	530 119	0,05 --	3 --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				37131				
		РАЗДЕЛ 10. Прочие работы									
		Приямок 300х500х500									
113	113	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.100мм м3	0,056	2369,27 123,75	100,89 38,25	133 7	6 2	11 118	0,85 0,18	-- --
114	114	Е0106-24-5	Устройство стен, днищ приямка из бетона В15 м3	0,12	7642,05 803,25	444,18 156,58	917 96	53 19	121 105	4,75 0,67	1 --

			7,20	16	246 68	81 97	0,01 0,03	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	115	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,00566	41200,00	--	233	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
116	116	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1218	70,00	--	9	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
117	117	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1218	200,00	--	24	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
118	118	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,1218	232,00	--	28	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
119	119	Е0134-53-1	Устройство настилаиз рифленой стали для подпольных каналов	0,74	3931,86	221,40	2910	164	730	4,87	4
			м2		812,25	84,38	601	62	110	0,41	--
120	120	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,14	245,44	3,82	280	4	52	0,21	--
			м2		37,35	1,44	43	2	118	0,01	--
121	121	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,003	58791,69	25695,31	176	77	156	194,00	1
			км		33075,00	6813,45	99	20	130	26,38	--
122	122	С130804-0015	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,3	6470,00	--	1941	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
	Крыльцо-2шт.										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	123	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под крыльца	0,783	2369,27	100,89	1855	79	150	0,85	1
			м3		123,75	38,25	97	30	118	0,18	--
124	124	Е0106-13-1	Устройство крылец из бетона В15 толщ.100мм	0,432	7387,87	86,60	3192	37	237	3,06	1
			м3		490,50	32,72	212	14	105	0,16	--
125	125	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,016	5239,08	327,33	84	5	34	11,60	--
			1т		1890,00	123,75	30	2	105	0,60	--
126	126	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,016	41200,00	--	659	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
127	127	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	5,94	1041,83	15,20	6188	90	1320	1,07	6
			м2		173,30	7,37	1029	44	123	0,04	--
			Отмостка								
128	128	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100мм	1,141	2369,27	100,89	2703	115	218	0,85	1
			м3		123,75	38,25	141	44	118	0,18	--
129	129	Е0106-1-1	Бетонная отмостка из бетона В7,5 толщ.100мм	1,141	5856,31	66,01	6682	75	264	1,35	2
			м3		195,75	24,93	223	28	105	0,12	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			33185				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1228414				

Всего:	Тенге		1 228 414
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	52 822
ИТОГО:	Тенге		1 281 236
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	55 221
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	5 125
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	12 812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:								
		С учетом договорной цены		Тенге			1 354 394			
		Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,3897		1 354 380			
		Итого в текущих ценах		Тенге			3 236 561			
		Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		64 731			
		Итого с налогами:		Тенге			3 301 292			
		НДС 12%		Тенге	12%		396 155			
		ИТОГО С НДС:		Тенге			3 697 447			

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Директор Клинг В.А.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпейсов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.