Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на Строительство 1 и 2 пути

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	17678,5	14,62	14,62	258489	258489	87456	--	--
			м3		--	5,10	--	90160	97	0,02	296
2	2	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	24750	983,00	--	24329250	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
3	3	Е0101-31-1 т.ч. п-3.50 К=1,32	Разработка выемок с отсыпкой грунта 1 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве	15556,4	42,34	41,75	658681	649441	221223	--	64
			м3		0,59	14,07	9240	218824	97	0,05	784
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27088404				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 2.ОСНОВНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
4	7	Е010332-А1-4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 4	26943,9	54,80	54,80	1476526	1476526	295305	--	--
			т		--	10,96	--	295305	100	0,23	6201
5	8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	15556,4	3,72	3,24	57932	50465	24144	--	52
			м3		0,48	1,12	7467	17423	97	--	58
6	9	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	47695,4	32,30	32,30	1540561	1540561	308112	--	--
			т		--	6,46	--	308112	100	0,14	6470
7	10	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	89428,8	0,28	0,28	25162	25162	7924	--	--
			м2		--	0,09	--	8169	97	--	31
8	11	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	19809,6	12,51	12,51	247772	247772	82260	--	--
			м3		--	4,28	--	84804	97	0,01	277
9	12	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующийпроход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	198096	1,27	1,27	251780	251780	73499	--	--
			м3		--	0,38	--	75772	97	--	248
10	13	Е0101-142-2	Перемещение грунта 2-3 группы автомобилями-самосвалами на расстояние до 0,25 км для отсыпки насыпей в пределах болота	12085,3	89,58	85,46	1082611	1032819	321544	0,03	344
			м3		4,12	23,31	49791	281698	97	0,10	1268
11	14	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	8021	8,55	4,43	68546	35499	37834	0,03	224
			м2		4,12	0,74	33047	5958	97	--	20

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	15	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	6875	18,64	17,87	128118	122824	28194	0,01	37
			м2		0,77	3,46	5294	23772	97	0,01	78
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6421292				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33509696				

Всего:	Тенге		33 509 696
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	1 440 917
ИТОГО:	Тенге		34 950 613
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	1 506 371
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	139 802
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	349 506
ИТОГО:	Тенге		36 946 292
Итого с учетом договорной цены			36 945 590
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		88 288 877
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	1 765 778
Итого с налогами:	Тенге		90 054 655
НДС 12%	Тенге	12%	10 806 559
ИТОГО С НДС:	Тенге		100 861 214

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К.К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпсисов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.