Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства "Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения

А К Т

приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

Приемщик: [illegible]

на Вынос телефонной канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	276	42,09	40,13	11617	11075	4650	0,01	4
			м3		1,96	15,41	542	4252	97	0,06	17
2	2	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18	353,70	=	6367	=	7194	2,27	41
			м3		353,70	=	6367	=	113	=	=
3	3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песок/	18	122,18	=	2199	=	2485	0,89	16
			м3		122,18	=	2199	=	113	=	=
4	4	С143008-92	Песок природный	18	844,00	=	15192	=	=	=	=
			м3		=	=	=	=	=	=	=

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	276	6,48	6,48	1788	1788	563	--	--
			м3		--	2,10	--	581	97	0,01	2
6	6	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	105	40,41	38,52	4243	4045	1698	0,01	1
			м3		1,88	14,79	198	1553	97	0,06	6
7	7	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,5	353,70	--	1238	--	1399	2,27	8
			м3		353,70	--	1238	--	113	--	--
8	8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песок/	3,5	122,18	--	428	--	483	0,89	3
			м3		122,18	--	428	--	113	--	--
9	9	С143008-92	Песок природный	3,5	844,00	--	2954	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
10	10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	76	6,48	6,48	492	492	155	--	--
			м3		--	2,10	--	160	97	0,01	1
11	11	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,434	21603,38	--	9376	--	9925	133,00	58
			кан.-км		20790,00	--	9023	--	110	--	--
12	12	прайс	труба П/Э д-110мм	434	410,99	--	178371	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	7	10923,65	575,55	76466	4029	10324	6,91	48
			колодец		1194,75	146,03	8363	1022	110	0,59	4
14	14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	62	245,44	3,82	15217	237	2838	0,21	13
			м2		37,35	1,44	2316	89	118	0,01	--
15	15	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	28	183,88	--	5149	--	4040	0,78	22
			канал		131,18	--	3673	--	110	--	--
16	16	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,263	38387,00	11520,00	10096	3030	5917	114,00	30
			км		18090,00	2362,98	4758	621	110	13,71	4
17	17	С151606-529 Изм. и доп. вып.17	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,263	98132,00	--	25809	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
18	18	Ц0110-893-18	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	2	1708,60	546,00	3417	1092	2702	6,00	12
			шт		1100,00	128,00	2200	256	110	0,74	1
19	19	С151610-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35	2	1550,00	--	3100	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
20	20	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	20	24,40	--	488	--	506	0,13	3
			пар		23,00	--	460	--	110	--	--
21	21	Ц0110-897-18	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 50х2	1	5606,00	1948,00	5606	1948	4203	21,00	21
			кабель		3398,00	423,01	3398	423	110	2,45	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	22	Ц0110-897-25	Реконструкция кабельных диний: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,263	24998,00	14190,00	6574	3732	4056	67,00	18
			км		10690,00	3329,97	2811	876	110	19,31	5
23	23	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	23,5	152,80	152,80	3591	3591	2514	--	--
			т		--	106,96	--	2514	100	2,25	53
24	24	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	23,5	95,50	95,50	2244	2244	449	--	--
			т		--	19,10	--	449	100	0,40	9
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			485610				

Всего:	Тенге		485 610
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	20 881
ИТОГО:	Тенге		506 491
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	21 830
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	2 026
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	5 065
ИТОГО:	Тенге		535 412
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		1 279 474
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	25 589
Итого с налогами:	Тенге		1 305 063
НДС 12%	Тенге	12%	156 608
ИТОГО С НДС:	Тенге		1 461 671

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К.К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Купписов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.