Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на Строительство 3 пути

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Железнодорожный путь								
1	1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	4185	12,61	12,61	52784	52784	17763	--	--
			м3		--	4,38	--	18313	97	0,01	60
2	2	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4185	29,61	28,58	123935	119586	42837	0,01	29
			м3		0,99	9,56	4143	40019	97	0,04	146
3	3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8277,93	3,77	3,24	31234	26854	12847	--	27
			м3		0,48	1,12	3973	9271	97	--	31
4	4	Е0101-142-2	Перемещение грунта 2-3 группы автомобилями-самосвалами на расстояние до 0,25 км для отсыпки насыпей в пределах болота	5686,2	130,15	85,46	740075	485948	151288	0,03	162

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		4,12	23,31	23427	132540	97	0,10	596
5	5	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	5686,2	7,61	7,61	43246	43246	12760	--	--
			м3		--	2,31	--	13154	97	0,01	43
6	6	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4212	12,51	12,51	52682	52682	17490	--	--
			м3		--	4,28	--	18031	97	0,01	59
7	7	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	6234	1,41	1,41	8795	8795	1816	--	--
			м2		--	0,30	--	1873	97	--	6
8	8	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	1243	18,64	17,87	23164	22207	5098	0,01	7
			м2		0,77	3,46	957	4298	97	0,01	14
9	9	Е0128-20-10	Демонтаж стрелочных переводов блоками, тип рельсов Р65, марка перевода 1:9	1	12599,26	5534,26	12599	5534	8478	42,60	43
			компл		7065,00	--	7065	--	120	4,60	5
10	10	Е0128-4-9	Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на1 км 1600 шт	0,27747	2674817,14	55973,79	742182	15531	35759	590,00	164
			км		92250,00	15147,04	25597	4203	120	64,63	18
11	11	Е0128-4-9	Сборка звеньев на железобетонных шпалах тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на1 км 1600 шт	0,80953	2674817,14	55973,79	2165345	45312	104329	590,00	478
			км		92250,00	15147,04	74679	12262	120	64,63	52

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	12	С11051-43 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Рельсы старогодные, 3 группа	140,387	15600,00	--	2190035	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	13	Е0128-7-6	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на железобетонных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	0,2114	342192,90	271542,90	72340	57404	27078	448,00	95
			км		70650,00	36089,69	14935	7629	120	80,12	17
14	14	Е0128-7-6	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на железобетонных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	0,7876	342192,90	271542,90	269511	213867	100882	448,00	353
			км		70650,00	36089,69	55644	28424	120	80,12	63
15	15	Е0128-20-2	Сборка стрелочных переводов блоками, тип рельсов Р65, марка перевода 1:9	1	61100,60	34300,44	61101	34300	22290	82,00	82
			компл		13567,50	5007,39	13568	5007	120	17,50	18
16	16	СПрайс-лист	Комплект брусьев железобетонных для стрелочного перевода марки крестовины 1/9, типа рельса Р-65	1	735374,03	--	735374	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
17	17	Е0128-20-10	Укладка стрелочных переводов блоками, тип рельсов Р65, марка перевода 1:9	1	12599,26	5534,26	12599	5534	8478	42,60	43
			компл		7065,00	--	7065	--	120	4,60	5
18	18	С11051-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рельсовые скрепления, тип "VOSSLOH"	1439	2680,00	--	3856520	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	19	С115-0095	Перевод стрелочный тип Р-65, марки 1/9	1	6950,00	--	6950	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
20	20	Е0128-27-2	Балластировка пути на железобетонных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный	1,957	243067,06	118192,06	475682	231302	347479	794,00	1554
			1000м3		124875,00	23088,97	244380	45185	120	81,83	160
21	21	С143008-42	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1400 фракции свыше 40 мм	2289,69	1280,00	--	2930803	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
22	22	Е0128-31-1	Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию на щебеночном балласте	1,03	188621,65	17396,65	194280	17919	216068	1080,00	1112
			км		171225,00	3587,31	176362	3695	120	15,05	16
23	23	С143019-219 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 /ГОСТ 10629-88/	1439	3560,00	--	5122840	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
24	24	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,2	402,75	--	81	--	91	2,80	1
			м3		402,75	--	81	--	113	--	--
25	25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,2	134,10	--	27	--	30	0,97	--
			м3		134,10	--	27	--	113	--	--
26	26	Е0128-44-2	Устройство упоров деревянных	1	100656,47	19595,18	100656	19595	30888	171,00	171
			шт		25650,00	90,01	25650	90	120	21,26	21
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22459906				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 2. Грунтовая дорога								
			Земляные работы								
27	27	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5520	39,74	37,82	219339	208745	68900	0,01	72
			м3		1,87	11,00	10322	60709	97	0,04	208
28	28	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	10322,4	196,00	--	2023190	--	404638	0,82	8497
			т		39,20	--	404638	--	100	--	--
29	29	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7728	3,77	3,24	29159	25070	11994	--	26
			м3		0,48	1,12	3709	8655	97	--	29
30	30	Е0101-145-2	Планировка земельного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	6900	1,41	1,41	9735	9735	2011	--	--
			м2		--	0,30	--	2073	97	--	7
31	31	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2070	12,51	12,51	25891	25891	8596	--	--
			м3		--	4,28	--	8862	97	0,01	29
32	32	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10350	1,27	1,27	13155	13155	3840	--	--
			м3		--	0,38	--	3959	97	--	13
			Конструкция дорожной одежды								
33	34	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных	868,108	2524,36	266,56	2191417	231403	658282	3,45	2995
			м3		517,50	99,00	449246	85943	123	0,49	425

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	35	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев гравийных	1725	1297,06	73,98	2237429	127616	992979	2,91	5020
			м3		441,00	27,00	760725	46575	123	0,14	242
35	36	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	6900	145,42	17,83	1003429	122993	105329	0,04	287
			м2		6,41	5,07	44229	34966	133	0,02	126
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10609872				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33069778				

Всего:	Тенге		33 069 778
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	1 422 000
ИТОГО:	Тенге		34 491 778
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	1 486 596
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	137 967
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	344 918
ИТОГО:	Тенге		36 461 259
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		87 131 471
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	1 742 629
Итого с налогами:	Тенге		88 874 100
НДС 12%	Тенге	12%	10 664 892
ИТОГО С НДС:	Тенге		99 538 992

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К.К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпеисов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.