Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2014 года

Каркас из металлоконструкции

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Стены и перегородки								
1	1	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	8736,066	675,16	350,51	5898268	3062106	2659241	1,52	13279
			м2		249,75	88,47	2181832	772880	90	0,31	2712
2	2	2-3-44	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 120 мм	8338,41	4220		35188090				
			м2								

3	3	2-3-45	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	397,66	4600		1829236				
			м2								
			Итого по разделу: Стены и перегородки				**42915595**				
			Раздел: Кровля								
4	4	E0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	5667,75	226,98	120,75	1286456	684405	491224	0,4	2267
			м2		66,6	29,7	377472	168332	90	0,11	606
5	5	2-3-18	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	5667,75	4820		27318555				
			м2								
			Итого по разделу: Кровля				**28605011**				
			ИТОГО:				**71520605**	**3746511**			**15546**
							2559304	**941212**			**3318**
			Накладные расходы :								
			На металломонтажные работы				**3150465**				
			Всего накладных расходов:				**3150465**				
			Итого с накладными				**74671070**				
			- заработная плата				**472570**				
			- трудоемкость				**1575**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**4480264**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**79151334**				

Всего:		Тенге			79 151 334				
Временные здания и сооружения 4,3%		Тенге	4,30%		3 403 507				
ИТОГО:		Тенге			82 554 841				
Зимнее удорожание 4,1*1,05%		Тенге	4,31%		3 558 114				
Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		330 219				
Выслуга лет 1%		Тенге	1%		825 548				
ИТОГО:		Тенге			87 268 722				

Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,3897						
Итого в текущих ценах		Тенге			208 546 065				
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		4 170 921				
Итого с налогами:		Тенге			212 716 986				
НДС 12%		Тенге	12%		25 526 038				
ИТОГО С НДС:		Тенге			238 243 024				

подлежит корректировке после получения положительного заключения гос.экспертизы

ЗАКАЗЧИК:

"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К. К.

Принял:

Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпеисов С. К.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:

ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.

Начальник ПТО