Заказчик — АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик — Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивно-центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2014 года

Земляные работы и устройство фундамента здания ПТО

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителе	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-189-7#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Рыхление мерзлого грунта 3 группы, глубиной промерзания до свыше 0,5 м до 1 м клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора**	**13425**	**107,65**	**107,65**	**1445207**	**1445207**	**352913**	**0**	**0**
			м3		**0**	**27,1**	**0**	**363828**	**97**	**0,09**	**1263**
2	**2**	**Е01031-А7-1**	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	**21480**	**30**	**30**	**644400**	**644400**	**451080**	**0**	**0**
			т		**0**	**21**	**0**	**451080**	**100**	**0,44**	**9451**
3	**3**	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**21480**	**196**	**196**	**4210080**	**4210080**	**842016**	**0**	**0**
			т		**0**	**39,2**	**0**	**842016**	**100**	**0,82**	**17682**

4	4	Е0101-189-11#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Рыхление мерзлого 3м группы, глубиной промерзания свыше 1 м клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	240625	153,3	153,3	36886850	36886850	9007614	0	0
			м3		0	38,59	0	9286200	97	0,13	32244
5	5	Е0101-17-3#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1#т.ч. п-1.6,п-3.15, доп. изм. № 1#К=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	240625	51,56	49,84	12406045	11992819	4274972	0,01	2732
			м3		1,64	16,68	393855	4013333	97	0,06	14689
6	6	Е0101-164-3#т.ч. п-3.178#к=1,2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную с откосами сильно налипающего на инструмент	2406	560,52	0	1348611	0	1523931	3,57	8592
			м3		560,52	0	1348611	0	113	0	0
7	7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	388850	84,26	84,26	32764501	32764501	6552900	0	0
			т		0	16,85	0	6552900	100	0,35	137611
8	8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	243031	3,79	3,24	920704	788397	377184	0	807
			м3		0,48	1,12	116655	272195	97	0	902
9	9	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	89500	0,2	0,2	18156	18156	6110	0	0
			м2		0	0,07	0	6299	97	0	21
10	10	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	8950	25,61	25,61	229202	229202	77252	0	0
			м3		0	8,9	0	79641	97	0,03	260
11	11	Е01031-А15-1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	264243,4	44,3	44,3	11705983	11705983	8194188	0	0
			т		0	31,01	0	8194188	100	0,65	171758
12	12	Е010333-А62-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 62 км, класс груза 3	264243,4	514,9	514,9	136058927	136058927	27211785	0	0
			т		0	102,98	0	27211785	100	2,16	571447

13	13	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3группы до 5 м	132121,7	3,82	3,82	504581	504581	169807	0	
			м3		0	1,32	0	175059	97	0	57
14	14	30-8-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	132121,7	983		129875631				
			м3								
15	15	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	67736	9,48	9,48	641902	641902	212916	0	0
			м3		0	3,24	0	219501	97	0,01	717
16	16	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	67736	3,35	3,35	227024	227024	76401	0	0
			м3		0	1,16	0	78763	97	0	257
17	17	30-8-98	Песок из отсевов дробления, М-400	67736	720		48769920				
			м3								
18	18	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	67736	9,48	9,48	641902	641902	212916	0	0
			м3		0	3,24	0	219501	97	0,01	717
			Итого по разделу: Земляные работы				419299624				
			Раздел: ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
19	19	Е0101-215-10	Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	2259	8198,65	4499,46	18520750	10164280	4695184	11,6	26204
			шт		1962	1007,19	4432158	2275248	70	4,1	9262
20	20	С130810-7	Иглофильтры	2259	6168,43		13934491				
			шт								
21	21	Е0101-216-2	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	2259	600,7	418,45	1356981	945279	436486	1,14	2575
			шт		182,25	93,78	411703	211849	70	0,34	768
22	22	Ц0107-232-2	Монтаж вакуумного водопонижения	9	83419	43870	750771	394830	340808	205	1845
			компл		38250	3825,03	344250	34425	90	22,19	200
23	23	ОО"Стройтехника"	Установка вакуумного водопонижения УВВ-3А-6КМ	9	3860723,1		34746508				
			шт								

24	24	ОО"Стройтехника"	Установка вакуумного водопонижения УВВ-3А-6КМ /возврат/	9	3860723,1		-34746508				
			шт								
25	25	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	3940	154,96	100,95	610553	397726	205057	0,34	1347
			м		46,35	28	182619	110320	70	0,11	420
26	26	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм /всасывающий коллектор/	3940	1055		4156700				
			м								
27	27	Е0122-8-5	Монтаж водоотводящего коллектора	4,058	115636,32	31953,19	469252	129666	413835	360	1461
			км		66375	12071,25	269350	48985	130	58,95	239
28	28	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм /водоотводящий коллектор/	3940	1055		4156700				
			м								
29	29	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	3940	92,82	63,34	365703	249552	133377	0,23	910
			м		29,48	18,88	116151	74387	70	0,08	303
30	30	С2015-38	Насос для водопонижения и водоотлива, 132 кВт	2942	716,9	716,9	2109120	2109120	23036	0	0
			маш-ч		0	65,25	0	191966	12	0,38	1113
31	31	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм /возврат материалов/	8325	1055		-8782875				
			м								
			Итого по разделу: ВОДОПОНИЖЕНИЕ				37648146				
			ИТОГО:				456947772	253150383			46474
							7615352	60913469			971899
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				340808				
			На общестроительные работы				65450961				
			Всего накладных расходов:				65791769				
			Итого с накладными				522739541				
			- заработная плата				9868765				
			- трудоемкость				32896				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				31364372				

			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**31364372**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**554103913**				
		Всего:		Тенге			554 103 913				
		Временные здания и сооружения 4,3%		Тенге	4,30%		23 826 468				
		ИТОГО:		Тенге			577 930 381				
		Зимнее удорожание 4,1*1,05%		Тенге	4,31%		24 908 799				
		Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		2 311 722				
		Выслуга лет 1%		Тенге	1%		5 779 304				
		ИТОГО:		Тенге			610 930 206				
		Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,3897						
		Итого в текущих ценах		Тенге			1 459 939 913				
		Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		29 198 798				
		Итого с налогами:		Тенге			1 489 138 711				
		НДС 12%		Тенге	12%		178 696 645				
		ИТОГО С НДС:		Тенге			1 667 835 356				

подлежит корректировке после получения положительного заключения гос.экспертизы

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Главный менеджер Шахманов К. К.

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпейсов С.

"КТЖ" УК" АК
АО "НК "КТЖ"
3
ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП

"КТЖ" УК" АК
АО "НК "КТЖ"
2
ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.

Начальник ПТО

ЖШС "Бек-жолы НС" ТОО