п

Заказчик — АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик — Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ
за июль 2015 года

на Благоустройство

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов								
1	14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1562,99	604,12	15,35	944236	23994	22867	0,03	53
			м2		5,94	5,06	9284	7909	133	0,02	28
2	15	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5 см	17396	72,62	--	1263298	--	231	--	2
			м2		0,01	--	174	--	133	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2364469				
			РАЗДЕЛ 2.Подъездной путь								
3	30	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	26	604,12	15,35	15707	399	380	0,03	1
			м2		5,94	5,06	154	132	133	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	31	Е0127-54-1 к-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см. добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5 см								
				156	72,62	--	11329	--	2	--	--
			м2		0,01	--	2	--	133	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29063				
			РАЗДЕЛ 3.Озеленение								
			ГАЗОНЫ (11667 м2)								
5	37	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных								
				10738	8,71	--	93528	--	113725	0,05	564
			м2		8,21	--	88159	--	129	--	--
6	38	С143012-18	Канадская трава								
				268,5	515,00	--	138278	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Деревья и кустарники								
7	39	Е0147-5-26	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способомв естественном грунте, размеры 1,7х1,7х0,65 м								
				73	595,93	154,70	43503	11293	47144	3,12	227
			яма		441,23	59,40	32210	4336	129	0,24	18
8	40	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
				303	218,93	--	66336	--	74959	1,54	467
			м3		218,93	--	66336	--	113	--	--
9	41	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /ДЭС/								
				79	1018,16	68,13	80435	5382	3587	0,14	11
			м3		21,38	12,76	1689	1008	133	0,04	3
10	42	Е0147-9-10	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м								
				73	1970,87	604,82	143873	44152	132469	7,23	528
			шт		1259,33	147,38	91931	10758	129	0,62	45
11	43	С143012-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше								
				58	4860,00	--	281880	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
12	44	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	15	3760,00	--	56400	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1352685				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3746218				
			Всего:		Тенге			3 746 218			
			Временные здания и сооружения 4,3%		Тенге	4,30%		161 087			
			ИТОГО:		Тенге			3 907 305			
			Зимнее удорожание 4,1*1,05%		Тенге	4,31%		168 405			
			Доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		15 629			
			Выслуга лет 1%		Тенге	1%		39 073			
			ИТОГО:		Тенге			4 130 413			
			с учетом договорной цены					4 129 767			
			Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,3897					
			Итого в текущих ценах		Тенге			9 868 904			
			Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		197 378			
			Итого с налогами:		Тенге			10 066 282			
			НДС 12%		Тенге	12%		1 207 954			
			ИТОГО С НДС:		Тенге			11 274 236			

Принял:

Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунденбоев С.

Согласовано:

Начальник отдела реализации проектов Рахимжанов Б.Ш.

Эксперт отдела реализации проектов Рубахова О.В.

Инспектор отдела реализации проектов Савчук Е.В.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.