1506

Заказчик — АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик — Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ
за июль 2015 года

на Подъездная дорога

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы								
1	44	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ фракции 20-40 мм	2613,3	604,12	15,35	1578751	40118	38233	0,03	88
			м2		5,94	5,06	15523	13223	133	0,02	46
2	45	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5226,6	72,62	--	379556	--	70	--	--
			м2		0,01	--	52	--	133	--	--
			Конструкция дорожной одежды на стоянках								
3	72	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ фракции 20-40 мм	519,3	604,12	15,35	313720	7972	7597	0,03	17

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		5,94	5,06	3085	2628	133	0,02	9
4	73	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
				1038,6	72,62	--	75423	--	14	--	--
			м2		0,01	--	10	--	133	--	--
			Конструкция дорожной одежды на съездах								
5	101	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ фракции 20-40 мм								
				460,3	604,12	15,35	278077	7066	6734	0,03	15
			м2		5,94	5,06	2734	2329	133	0,02	8
6	102	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
				920,6	72,62	--	66854	--	12	--	--
			м2		0,01	--	9	--	133	--	--
			Устройство тротуаров								
7	103	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
				777,21	14,01	14,01	10885	10885	3615	--	--
			м3		--	4,80	--	3727	97	0,02	12
8	104	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
				388,605	1018,16	68,13	395663	26476	17646	0,14	56
			м3		21,38	12,76	8308	4959	133	0,04	17
9	105	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
				388,605	417,87	33,28	162387	12933	8521	0,03	13

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		5.00	11.49	1943	4464	133	0.04	16
10	106	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
				129.535	1018.16	68.13	131888	8825	5882	0.14	19
			м3		21.38	12.76	2769	1653	133	0.04	6
11	107	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
				1968.4	181.70	21.26	357657	41848	397356	0.95	1866
			м2		156.15	7.97	307366	15688	123	0.04	77
12	108	СТОО Конкрит Продактс	Брусчатка соты								
				2007.8	1256.32	--	2522449	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Тротуары								
13	110	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных фракции 20-40 мм								
				8.3706	2893.20	--	24218	--	5467	3.24	27
			м3		531.00	--	4445	--	123	--	--
14	111	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
				1017	420.93	6.63	428087	6743	149378	0.70	710
			м		108.68	1.76	110528	1787	133	0.01	6
15	112	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300								
				23.5944	27400.00	--	646487	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	113	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения. планировка участка механизированным способом								
				1051	2,01	2,01	2112	2112	885	--	--
			м2		--	0,65	--	686	129	--	3
17	114	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную								
				1051	244,28	--	256738	--	79015	0,40	420
			м2		58,28	--	61252	--	129	--	--
18	115	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов. на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать								
				1051	69,97	--	73538	--	10806	0,05	57
			м2		7,97	--	8376	--	129	--	--
19	116	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных. мавританских и обыкновенных								
				1051	19,01	--	19980	--	11131	0,05	55
			м2		8,21	--	8629	--	129	--	--
20	117	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины								
				2,09	306,27	236,02	640	493	322	0,49	1
			м3		65,25	54,00	136	113	129	0,24	1
21	118	Е99-18-400	ЕНИР 18-40 п. 9 Просеивание перегноя через грохот (для мульчирования посевов). Разряд 2 (з/п=144 тг/час). 2 см на 1 м2								
				20,9	301,50	--	6301	--	--	--	--
			м2		301,50	--	6301	--	--	--	--
22	119	СЛимит цена	Перегной								
				315,1	1057,30	--	333156	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Дорожные знаки								
23	126	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
				37	747,86	146,19	27671	5409	26301	3,20	118
			шт		506,25	28,22	18731	1044	133	0,11	4
24	127	СТОО "Карагандаавтотранссигнал"	Стойки для знаков								
				28	5286,52	--	148022	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	128	СТОО "Карагандаавтотранссигнал"	Знак А900	10	9832.92	--	98329	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
26	129	СТОО "Карагандаавтотранссигнал"	Знак В900	2	11894.66	--	23789	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
27	130	СТОО "Карагандаавтотранссигнал"	Знак В700	4	10793.30	--	43173	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
28	131	СТОО "Карагандаавтотранссигнал"	Знак 350х700	4	8150.04	--	32600	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
29	132	СТОО "Карагандаавтотранссигнал"	Знак 600х300	12	7004.63	--	84056	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
30	133	СТОО "Карагандаавтотранссигнал"	Знак 500х2250	4	28723.40	--	114894	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
31	134	СТОО "Карагандаавтотранссигнал"	Знак 700х700	2	15419.00	--	30838	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--	--
			Разметка								
32	136	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0.334	2154.60	1692.25	720	565	481	3.18	1
			км		450.00	632.07	150	211	133	2.85	1
33	137	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0.416	2145.34	1692.25	892	704	599	3.18	1
			км		450.00	632.07	187	263	133	2.85	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	138	E0127-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0.4 м								
				0,01875	2191,64	1692,25	41	32	27	3,18	--
			км		450,00	632,07	8	12	133	2,85	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10006062				
			РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение								
			Земляные работы								
35	139	E0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1.15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент								
				168,75	338,96	--	57200	--	64636	2,17	367
			м3		338,96	--	57200	--	113	--	--
36	140	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
				130,25	134,10	--	17467	--	19737	0,97	127
			м3		134,10	--	17467	--	113	--	--
37	141	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
				168,75	3,79	3,24	639	547	262	--	1
			м3		0,48	1,12	81	189	97	--	1
38	142	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под кабель								
				37,5	1234,60	152,52	46297	5720	10278	1,02	38
			м3		153,68	57,15	5763	2143	130	0,28	10
39	143	E0101-162-2	Погрузка грунта для перевозки грунта 2 группы вручную								
				44,1	294,75	--	12998	--	14688	1,89	83
			м3		294,75	--	12998	--	113	--	--
40	144	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
				77,175	76,60	--	5912	--	1182	0,32	25
			т		15,32	--	1182	--	100	--	--
41	145	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
				1,44	2369,27	100,89	3412	145	275	0,85	1
			м3		123,75	38,25	178	55	118	0,18	--
42	146	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(опоры)								
				0,6	134,10	--	80	--	91	0,97	1
			м3		134,10	--	80	--	113	--	--
			Монтаж опор								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	147	Е0106-1-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны								
				80	8812.29	379,21	704983	30337	58339	3,51	281
			м3		551.25	143,26	44100	11461	105	0,70	56
44	148	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов								
				40	490.76	3,96	19630	158	7919	0,97	39
			м2		166.28	1,49	6651	60	118	0,01	--
45	149	Е0133-251-2	Установка железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1.5 т в грунте грунта 1 при глубине бурения 3 м								
				19	1469.36	1071,11	27918	20351	13543	2,40	46
			опора		398.25	280.62	7567	5332	105	1,05	20
46	150	Е0133-30-12	Установка кронштейнов массой до0,02 т								
				0,26	7491,39	4858,89	1948	1263	1070	15,00	4
			1т		2632.50	1287,36	684	335	105	4,47	1
47	151	СПрайс ТОО "Спецэлектра"	Опора освещения СТ-10 покрытие "холодное цинкование" типа СТ-10 ХЦ								
				19	37251,96	--	707787	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
48	152	СПрайс ТОО "Спецэлектра"	Кронштейн типа "Ива" вылет 2 м угол наклона 20 градусов типа КИ 2.0.20.00 ХЦ								
				19	3586,19	--	68138	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
49	153	СПрайс ТОО "Спецэлектра"	Насадка Н-2 ХЦ								
				19	1494,39	--	28393	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
50	155	СПрайс ТОО "Спецэлектра"	Комплект монтажный КМ 1800/300								
				20	5514,56	--	110291	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
51	156	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм								
				0,645	1502011,09	17877,09	968797	11531	28843	173,00	112
			км		29700,00	4698,68	19157	3031	130	18,10	12
52	157	Ц0110-891-1	Прокладка кабеля в коллекторе: кабель, масса 1 м до 1 кг								
				0,645	52863,00	33560,00	34097	21646	17995	111,00	72
			км		18500,00	6863,02	11933	4427	110	39,81	26

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	158	Ц0108-596-14	Прожектор, устанавливаемый блоками на стальной мачте, количество прожекторов в блоке с лампами мощностью до 1000 Вт: 4								
				19	3768.00	862.00	71592	16378	25559	7.08	135
			блок.		1229.00	187.00	23351	3553	95	1.08	21
54	159	СПрайс ИП "Евро СТ"	Светильник светодиодный ССу-Л-80								
				19	20040.38	--	380767	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3744731				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13750794				

Всего:	Тенге		13 750 794
Временные здания и сооружения 4.3%	Тенге	4.30%	591 284
ИТОГО:	Тенге		14 342 078
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	618 144
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0.40%	57 368
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	143 421
ИТОГО:	Тенге		15 161 011
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		36 230 268
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	724 605
Итого с налогами:	Тенге		36 954 873
НДС 12%	Тенге	12%	4 434 585
ИТОГО С НДС:	Тенге		41 389 458

"КТЖ" ҰК" АҚ АО "НК "КТЖ" ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП

Принял:

Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

"КТЖ" ҰК" АҚ АО "НК "КТЖ" ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП

Эксперт отдела технического надзора Кунпеисов С.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Султанбеков Г. Н.

Согласовано:

Начальник отдела реализации проектов Рахимжанов Б.Ш.

Эксперт отдела реализации проектов Рубахова О.В.

Инспектор отдела реализации проектов Савчук Е.В.