Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на Прокладка ВОК-16 непосредственно в грунт оперативно-технологической связи с дежурным Поста ЭЦ-1 и главного парка

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	1	Е0101-203-1	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,4	5571,72	5571,72	2229	2229	324	--	--		
			га		--	1156,68	--	463	70	3,78	2		
2	2	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	4000	0,20	0,20	811	811	273	--	--		
			м2		--	0,07	--	282	97	--	1		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	Е0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,4	2576,93	2576,93	1031	1031	263	--	--
			га		--	939,42	--	376	70	3,07	1
4	4	Е0101-38-3	Срезка недобора грунта 3 группы в выемках	100	176,15	74,72	17615	7472	11705	0,67	67
			м3		100,80	19,87	10080	1987	97	0,07	7
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36306				
			РАЗДЕЛ 2.Основные работы								
5	5	Е0101-167-7	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях в междупутье	683,1	1392,65	2,56	951322	1749	940348	8,14	5560
			м3		1217,25	0,97	831503	663	113	--	3
6	6	Е0101-167-3	Разработка 3 группы грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями	7,92	1742,62	3,29	13802	26	14167	10,60	84
			м3		1581,75	1,24	12527	10	113	0,01	--
7	7	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1265	36,70	27,80	46426	35167	18867	0,06	76
			м		8,80	6,90	11132	8728	95	0,04	51
8	8	С143008-92	Песок природный	75,9	735,00	--	55786	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
9	9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб железнодорожными путями	0,012	221076,38	--	2653	--	362	175,00	2
			кан.-км		27450,00	--	329	--	110	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	С130802-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	4	67,00	--	268	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
11	11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	691,02	167,18	--	115525	--	130543	1,21	836
			м3		167,18	--	115525	--	113	--	--
12	12	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16	1	13302,80	11633,46	13303	11633	2874	6,90	7
			кабель		1669,34	943,72	1669	944	110	5,47	5
13	13	СПрайс-листпоз.1	Кабель оптический ОКБ-М5П-16А-12	1,416	248368,17	--	351689	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
14	14	СПрайс-листпоз.2	Сигнальная лента для маркировки ВОК	1265	20,73	--	26229	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
15	15	Ц0108-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	2	202,90	--	406	--	201	1,00	2
			ввод		106,00	--	212	--	95	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2845857				
			РАЗДЕЛ 3.Колодец оперативного доступа								
16	16	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений (под путевые ящики)	1,57	402,75	--	632	--	715	2,80	4
			м3		402,75	--	632	--	113	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	17	Е0109-4-2	Монтаж бункеров из тонколистовой стали, массой до 0,25 т	1	15164,69	3387,51	15165	3388	9877	59,90	60
			т		10192,50	782,01	10193	782	90	3,65	4
18	18	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,754	108,20	--	298	--	60	0,45	1
			т		21,64	--	60	--	100	--	--
19	19	Прайс-лист	Колодец каб. полимерный КОД (1000х800х500) 16кг код 15516 ГОСТ ТУ 03-091	1	25796,42	--	25796	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
20	20	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под колодцы	0,27	1886,27	100,89	509	27	52	0,85	--
			м3		123,75	38,25	33	10	118	0,18	--
21	21	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части	1	10814,74	575,55	10815	576	1475	6,91	7
			колодец		1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
22	22	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,57	167,18	--	262	--	297	1,21	2
			м3		167,18	--	262	--	113	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	1	88991,91	79306,98	88992	79307	17630	34,80	35
			муфта		8419,28	7607,89	8419	7608	110	44,13	44
24	24	Прайс-листпоз.2	Муфта МТОК-Г3/288-8КТ3645-К (фиксация ОК с помощью ТУТ)	1	17677,19	--	17677	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			201666				
			РАЗДЕЛ 4.Установка указательных столбиков								
25	25	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	1,28	389,25	--	498	--	563	2,48	3
			м3		389,25	--	498	--	113	--	--
26	26	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,28	167,18	--	214	--	242	1,21	2
			м3		167,18	--	214	--	113	--	--
27	27	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	25	221,00	--	5525	--	2470	0,62	16
			шт		104,00	--	2600	--	95	--	--
28	28	Е0162-28-1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей	2,51	42,72	0,05	107	--	30	0,08	--
			м2		12,56	0,02	32	--	94,5	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	29	СПрайс-листпоз.2	Столбик замерный кабельный СЗК код 1860	25	3096,82	--	77420	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			92294				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3176123				

Всего:	Тенге		3 176 123
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	136 573
ИТОГО:	Тенге		3 312 696
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	142 777
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	13 251
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	33 127
ИТОГО:	Тенге		3 501 851
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		8 368 374
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	167 367
Итого с налогами:	Тенге		8 535 741
НДС 12%	Тенге	12%	1 024 290
ИТОГО С НДС:	Тенге		9 560 031

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпеисов С.

"КТЖ" УК" АК АО "НК "КТЖ" ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП

Согласовано:

Эксперт отдела реализации проектов Рубахова О.В.

Инспектор отдела реализации проектов Савчук Е.В.

ПОДРЯДЧИК:

И.о. Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Акан Б.Д.

ЖШС "БЕК-ЖОЛЫ НС" ТОО ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

1