Заказчик — АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик — Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

на Кабельные сети напольного оборудования

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих: на един.	Затраты труда: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Укладка кабеля в грунт								
1	1	Е0101-167-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями	44	1741,54	3,29	76628	145	78706	10,60	466
			м3		1581,75	1,24	69597	55	113	0,01	--
2	2	Е0101-167-7	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях в междупутье	85,8	1391,57	2,56	119397	220	118111	8,14	698
			м3		1217,25	0,97	104440	83	113	--	--
3	3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	230	36,70	27,80	8441	6394	3430	0,06	14
			м		8,80	6,90	2024	1587	95	0,04	9
4	4	С143008-92	Песок природный	13,75	707,00	--	9721	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб железнодорожными путями	0,1	221091,38	--	22109	--	3020	175,00	18
			кан.-км		27450,00	--	2745	--	110	--	--
6	6	С130802-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	24	67,00	--	1608	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
7	7	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг(кабели СБЗПУ)	230	26,40	3,10	6072	713	4283	0,11	25
			м		19,10	0,50	4393	115	95	--	1
8	8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	100	27,70	2,10	2770	210	1919	0,10	10
			м		19,70	0,50	1970	50	95	--	--
9	9	СПрайс-лист	Кабель марки СБЗПУ 5х1х0,9	0,327	75014,37	--	24530	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	10	СПрайс-лист	Кабель марки СБЗПУ 24х2х0,9	0,285	454529,23	--	129541	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	11	СПрайс-лист	Кабель марки СБЗПУ 30х2х0,9	0,254	545197,42	--	138480	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	12	СПрайс-лист	Кабель марки СБЗПУ 7х2х0,9	0,2	166457,51	--	33292	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	13	СПрайс-лист	Кабель марки СБЗПУ 12х2х0,9	0,03	252062,75	--	7562	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	14	СПрайс-лист	Кабель марки СБЗПУ 3х2х0,9	0,03	95007,87	--	2850	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	15	Ц0120-22-16	Разделка сухая кабеля с количеством жил до 27	4	873,60	--	3494	--	2911	4,00	16
			шт		742,50	--	2970	--	98	--	--
16	16	Ц0120-22-17	Разделка сухая кабеля с количеством жил до 48	6	1305,80	--	7835	--	6946	7,00	42
			шт		1181,25	--	7088	--	98	--	--
17	17	Ц0120-22-18	Разделка сухая кабеля с количеством жил до 61	6	1620,80	--	9725	--	8798	8,00	48
			шт		1496,25	--	8977	--	98	--	--
18	18	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	129,8	167,18	--	21700	--	24521	1,21	157
			м3		167,18	--	21700	--	113	--	--
19	19	Ц0110-572-7	Кабели, прокладываемые вручную /в готовые траншеи/ на действующих линиях	1,126	113586,00	--	127898	--	123645	554,00	624
			км		112050,00	--	126168	--	98	--	--
20	20	Ц01401-60-2	Прозвонка жил кабеля, длина кабеля, м: свыше 500 до 1000	6	10027,36	--	60164	--	45123	40,00	240
			кабель		10027,36	--	60164	--	75	--	--
21	21	Ц01401-60-4	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение, кВ: до 35	157	501,37	--	78715	--	59036	2,00	314
			измерен.		501,37	--	78715	--	75	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			1455359				

РАЗДЕЛ 2.Установка указательных столбиков

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	22	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	1,28	389,25	--	498	--	563	2,48	3
			м3		389,25	--	498	--	113	--	--
23	23	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,28	167,18	--	214	--	242	1,21	2
			м3		167,18	--	214	--	113	--	--
24	24	Е0162-28-1	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей	2,51	42,72	0,05	107	--	30	0,08	--
			м2		12,56	0,02	32	--	94,5	--	--
25	25	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле под ж/д путями и междупутями	10	221,00	--	2210	--	988	0,62	6
			шт		104,00	--	1040	--	95	--	--
26	26	СПрайс-листпоз.2	Столбик замерный кабельный СЗК код 1860	10	3096,82	--	30968	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
27	27	Ц0110-571-1	Ввод в служебно-технические здания, кабель емкостью до 16	2	5149,00	--	10298	--	8379	23,00	46
			ввод		4275,00	--	8550	--	98	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			57767				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1513126				

Всего:	Тенге		1 513 126
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	65 064
ИТОГО:	Тенге		1 578 190
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	68 020
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	6 313
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	15 782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:		Тенге			1 668 305			
		Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,3897					
		Итого в текущих ценах		Тенге			3 986 749			
		Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		79 735			
		Итого с налогами:		Тенге			4 066 484			
		НДС 12%		Тенге	12%		487 978			
		ИТОГО С НДС:		Тенге			4 554 462			

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпеисов С.

Согласовано:

Эксперт отдела реализации проектов Рубахова О.В.

Инспектор отдела реализации проектов Савчук Е.В.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Акан Б.Д.